



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



SEPTIEMBRE DE 2020

| NUM. DE OBRA | PROG.SUB-PROG/PROY | LOCALIDAD | PROYECTO A EJECUTAR | IMPORTE CONTRATADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | BENEFICIARIOS |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------|-----------------------------------|
| 06 VIVIENDA | | | | | | | | | | | |
| SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | |
| | SH01OL | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE LA CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLES DE LA COLONIA CITLALMÍNA | 617,402.05 | 16/09/2020 | 31/12/2020 | 15 | 30 | 123 | CONEXIONES | 123 VIVIENDAS |
| | SH01OD | COBERTURA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, EN LOCALIDADES RURALES DE LA ZONA ORIENTE | | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 36 | OBRA | 36 VIVIENDAS |
| | SH01OD | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA | | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 40 | OBRA | 40 VIVIENDAS |
| | SH01OD | COBERTURA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, EN LOCALIDADES RURALES DE LA ZONA PONIENTE | | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 45 | OBRA | 45 VIVIENDAS |
| TOTALES DE VIVIENDA | | | | 8,482,402.05 | | | | | | | |
| 09 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| SC AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | |
| 2020-523 | | CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) | AGUA POTABLE | | 02/03/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | | | |
| | SC040D | CIUDAD VALLES | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, CALLES DEL EJIDO LOBO Y ANEXAS | | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 653 | METROS LINEALES | 30 VIVIENDAS |
| | SC010H | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO LAS PITAS | 1,354,710.28 | 16/09/2020 | 30/11/2020 | 20 | 44 | 1 | OBRA | 62 VIVIENDAS |
| | SC010H | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA | | 31/08/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | OBRA | 46 VIVIENDAS |
| | SC010H | EJIDO LAGUNA DEL MANTE | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAGUNA DEL MANTE | 1,451,601.21 | 15/05/2020 | 31/10/2020 | 85 | 68 | 1 | OBRA | 2036 PERSONAS 220 VIVIENDAS |
| | SC010H | EJIDO SAN MIGUEL | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN MIGUEL | 1,486,442.32 | 29/05/2020 | 31/10/2020 | 75 | 71 | 1 | OBRA | 218 PERSONAS 63 VIVIENDAS |
| 2020-2873 | SC010L | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE DEL FRACC. MANO AMIGA | 673,819.22 | 04/06/2020 | 30/09/2020 | 90 | 92 | 1515.1 | METROS LINEALES | 27 VIVIENDAS 32 BENEFICIAIRIOS |

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



SEPTIEMBRE DE 2020

| NUM. DE OBRA | PROG.SUB-PROG/PROY | LOCALIDAD | PROYECTO A EJECUTAR | IMPORTE CONTRATADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | BENEFICIARIOS |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------|-------------------------------|
| 2020-2874 | SC040D | CIUDAD VALLES | AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, CALLES DIVERSAS DE EJIDO TANCULPAYA, COL. TRONCONES Y LA CORRIENTE, COL. 2 DE ENERO, EJIDO PLAN DE AYALA, COL. JUAREZ, COL. VISTA HERMOSA, EJIDO SAN FELIPE, FRACC. TECNOLOGICO, COL HIDALGO, COL. GARCIA TELLEZ, COL. 18 DE MARZO, COL. MENDEZ, COL. LOMAS DEL REAL, COL. TAMPICO, COL. AMERICA, COL. RAFAEL CURIEL, COL. LOMAS PONIENTE, COL. SAN RAFAEL Y COL. BALCONES | 1,074,589.26 | 06/07/2020 | 15/10/2020 | 40 | 56 | 1372 | METROS LINEALES | 62 VIVIENDAS |
| | SC020F | CIUDAD VALLES | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA HINCADA, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES | 741,938.17 | 13/07/2020 | 10/10/2020 | 90 | 48 | 1 | OBRA | 170 VIVIENDAS 683 PERSONAS |
| SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE | | | | | | | | | | | |
| 2020-526 | | CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) | ALCANTARILLADO Y DRENAJE | | 02/03/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | | | |
| 2020-2875 | SD040A | CIUDAD VALLES | AMPLIACIONES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRUCTUOSO L. CARDENAS, COL. HIDALGO; CALLE URUAPAN, FRACC. ROSAS DEL TEPEYAC; CALLE ESPAÑA, COL. LAZARO CARDENAS; CALLE QUINTA, COL. MENDEZ Y CALLE 5C, FRACC. TECNOLOGICO | 1,247,380.06 | 04/06/2020 | 30/09/2020 | 100 | 100 | 635.7 | METROS LINEALES | 33 VIVIENDAS |
| | SD040A | CIUDAD VALLES | AMPLIACIONES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE LAS TICHAS, COL. SAN RAFAEL; EN CALLE JAIME NUNO, COL. VISTAHERMOSA; CALLE PRIVADA JERICO, COL. TRONCONES Y LA CORRIENTE; CALLE ODILON RAMOS, COL. LAS CAÑITAS; CALLE SIN NOMBRE, EJIDO LEON GARCIA Y AV. ORIENTE Y CALLE BURGOS, COL. LOMAS DEL REAL; CALLE SEGURO SOCIAL Y PALMA I, COL. 20 DE NOVIEMBRE | | 08/10/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



SEPTIEMBRE DE 2020

| NUM. DE OBRA | PROG.SUB-PROG/PROY | LOCALIDAD | PROYECTO A EJECUTAR | IMPORTE CONTRATADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | BENEFICIARIOS |
|---|--------------------|----------------------------|---|----------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|----------|---|------------------------------------|
| | SD040A | CIUDAD VALLES | AMPLIACIONES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE MONTES APENINOS, COL. BALCONES, CALLE SINALOA, COL. SAN RAFAEL Y CALLE CUAUHTEMOC, FRACC. CECYT | 1,627,027.87 | 06/07/2020 | 30/09/2020 | 55 | 50 | 497.26 | METROS LINEALES | 35 VIVIENDAS |
| 2020-2876 | SD020B | CABECERA MUNICIPAL | DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA | 304,444.76 | 27/04/2020 | 25/07/2020 | 100 | 100 | 1,756.00 | METROS LINEALES | 187,772 |
| 2020-2877 | SD040C | COL. CITLALMINA | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. CITLALMINA | 588,634.08 | 15/05/2020 | 18/09/2020 | 100 | 100 | 121.6 | METROS LINEALES | 100 VIVIENDAS 450 BENEFICIARIOS |
| 2020-2878 | SD030B | CIUDAD VALLES | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD MEXICO LAREDO ENTRE CALLE NEGRETE Y JUAN SARABIA | 401,371.25 | 22/04/2020 | 22/05/2020 | 100 | 100 | 40.3 | METROS LINEALES | 240 PERSONAS 60 VIVIENDAS |
| 2020-2879 | SD040B | CIUDAD VALLES | AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE ACUARIO, FRACC. JARDINES DEL CAMPESTRE, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES | 620,432.66 | 06/07/2020 | 15/10/2020 | 80 | 65 | 32.1 | METROS LINEALES | 20 VIVIENDAS 80 BENEFICIARIOS |
| 2020-2906 | SD040A | CIUDAD VALLES | AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES COLONIA LA ESTRELLA EN LAS CALLES PROLONGACION ALVARO OBREGON, JORGE TERAN, MANGO, GERARDO MEDELLIN Y PINOS | | 19/08/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 2413 | METROS LINEALES | 62 VIVIENDAS 248 BENEFICIARIOS |
| 2020-2905 | SD040A | CIUDAD VALLES | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO TRONCONES Y LA CORRIENTE FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS CANACO EN LAS CALLES PROLONGACION AVENIDA PALMAS DOS, RAYMUNDO CANO TINAJERO, SATURNO, SIN NOMBRE, SAN JUAN DE DIOS Y HOLANDA | | 03/08/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 914.9 | METROS LINEALES | 53 VIVIENDAS 212 BENEFICIARIOS |
| S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | | | | |
| | S6010A | ALVARO OBREGON (EL PUJAL) | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SECTOR DOS DE ALVARO OBREGON (EL PUJAL), MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 275 VIVIENDAS 1100 PERSONAS |
| TOTALES AGUA Y SANEAMIENTO | | | | 28,661,657.17 | | | | | | | |
| 10 ELECTRIFICACION | | | | | | | | | | | |
| SG ELECTRIFICACION | | | | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



SEPTIEMBRE DE 2020

| NUM. DE OBRA | PROG.SUB-PROG/PROY | LOCALIDAD | PROYECTO A EJECUTAR | IMPORTE CONTRATADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | BENEFICIARIOS |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|--|----------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------|-----------------------------------|
| | SG020B | CIUDAD VALLES | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES TECUANILLO Y BOCA DE APIZA, FRACC. EL PACIFICO | 574,672.13 | 20/07/2020 | 31/10/2020 | 80 | 77 | 5 | POSTES | 17 VIVIENDAS |
| 2020-2880 | SG020B | CIUDAD VALLES | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES NUEVA ESCOCIA, NUEVA YORK Y TERRANOVA, COL. 2 DE ENERO | 568,085.05 | 20/07/2020 | 31/10/2020 | 80 | 77 | 7 | POSTES | 21 VIVIENDAS |
| 2020-2881 | SG020B | CIUDAD VALLES | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES REPUBLICA DOMINICANA Y BAHAMAS, COL. LUIS DONALDO COLOSIO | 1,013,860.83 | 20/07/2020 | 31/10/2020 | 65 | 73 | 12 | POSTES | 20 VIVIENDAS |
| 2020-2882 | SG020B | CIUDAD VALLES | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COMUNIDAD EL PRODIGIO, ANEXO A SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES | 777,240.08 | 28/07/2020 | 31/10/2020 | 77 | 84 | 10 | POSTES | 5 VIVIENDAS |
| | SG020B | CIUDAD VALLES | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CAÑON DE TANINUL, CALLE TELESECUNDARIA, CALLE DEL SUR Y CALLE DEL NORTE, EJIDO SAN FELIPE | | 31/08/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 23 | ACOMETIDAS | 23 VIVIENDAS |
| | SG020B | CIUDAD VALLES | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE QUINTA Y AVENIDA QUINTA, COLONIA MENDEZ | 200,723.64 | 16/09/2020 | 31/12/2020 | 0 | 30 | 2 | POSTES | 3 VIVIENDAS |
| | SG020B | CIUDAD VALLES | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL ESPIRITU SANTO | 277,575.27 | 16/09/2020 | 31/12/2020 | 0 | 30 | 1 | POSTES | 3 VIVIENDAS |
| | SG020B | CIUDAD VALLES | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CIUDAD VALLES, EN LA DELEGACION RASCON | 231,794.46 | 16/09/2020 | 31/12/2020 | 0 | 30 | 1 | POSTES | 3 VIVIENDAS |
| | SG020B | CIUDAD VALLES | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD EJIDO LA SUBIDA | | 25/10/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 22 | POSTES | 35 VIVIENDAS |
| | SG020B | CIUDAD VALLES | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD EJIDO LA PILA | | 25/10/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 17 | POSTES | 20 VIVIENDAS |
| | SG060B | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ADQUISICION E INSTALACION DE PANELES SOLARES) | | 14/09/2020 | 10/12/2020 | 0 | 50 | | | |
| TOTALES DE ELECTRIFICACION | | | | 21,489,453.34 | | | | | | | |
| 11 DESARROLLO URBANO | | | | | | | | | | | |
| SE URBANIZACION | | | | | | | | | | | |
| | | CIUDAD VALLES | MANTENIMIENTO DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES | | 30/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | | | |
| 2020-2883 | SE01OM | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MARES, COL. RAFAEL CURIEL, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES | 487,140.05 | 06/07/2020 | 31/10/2020 | 5 | 30 | 15.7 | METRO LINEAL | 20 VIVIENDAS |
| | SE01OH | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE GRACIANO SANCHEZ, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA VISTA HERMOSA | | 25/10/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 2012.6 | METRO CUADRADO | 30 VIVIENDAS 963 BENEFICIARIOS |



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



SEPTIEMBRE DE 2020

| NUM. DE OBRA | PROG.SUB-PROG/PROY | LOCALIDAD | PROYECTO A EJECUTAR | IMPORTE CONTRATADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | BENEFICIARIOS |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------|--|
| | SE01OH | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CONSTITUCION, ENTRE CALLE CEDRO E IGUALA, COLONIA LA PIMIENTA | | 25/10/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 2178.67 | METRO CUADRADO | 605 VIVIENDAS 2502 BENEFICIARIOS |
| | SE01OH | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y PICO DE ORIZABA, FRACCIONAMIENTO CECYT | | 25/10/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 2916.56 | METRO CUADRADO | 30 VIVIENDAS 1480 BENEFICIARIOS |
| | SE01OH | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCULPAYA, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EL POTOSI, COLONIA LA PIMIENTA | | 31/08/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 2202.29 | METRO CUADRADO | 100 VIVIENDAS 29 DIRECTAS |
| | SE01OH | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE LINARES, ENTRE CALLES PERIFERICO Y GENERAL OSUNA, COLONIA LAS BRISAS | | 31/08/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 2262.35 | METRO CUADRADO | 23 VIVIENDAS DIRECTAS 32 INDIRECTAS |
| | SE01OH | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR, ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE MAGNOLIA, COLONIA PORVENIR | | 31/08/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 2227.88 | METRO CUADRADO | 50 VIVIENDAS |
| 2020-2884 | SE01OH | CIUDAD VALLES | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TANCHACHIN, ENTRE CALLE ROMUALDO DEL CAMPO Y PRADOS, COL. RAFAEL CURIEL | 2,272,545.97 | 06/07/2020 | 15/10/2020 | 81 | 67 | 1619.65 | METROS CUADRADO | 20 VIVIENDAS INDIRECTAS 4 DIRECTAS 80 BENEFICIARIOS |
| | | | TOTALES DESARROLLO URBANO | 23,829,617.13 | | | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | |
| U6 GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | |
| | U6030A | CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) | GASTOS INDIRECTOS 2020 (SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS) | 523,457.04 | 02/03/2020 | 31/12/2020 | 70 | 62 | 1 | INFORME | |
| | U6030A | CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) | GASTOS INDIRECTOS 2020 (CONVENIO AGENTES DE BIENESTAR MICRORREGIONAL) SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | | 31/08/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | INFORME | |
| | U6030C | CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) | GASTOS INDIRECTOS 2020 (SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS) | | 02/03/2020 | 31/12/2020 | 40 | 40 | | VEHICULO | |



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



SEPTIEMBRE DE 2020

| NUM. DE OBRA | PROG.SUB-PROG/PROY | LOCALIDAD | PROYECTO A EJECUTAR | IMPORTE CONTRATADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | BENEFICIARIOS |
|---|--------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|------------------|---------------|
| | U6050A | CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) | GASTOS INDIRECTOS 2020 (ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO TOPOGRAFICO) | | 02/03/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | | LOTE DE EQUIPO | |
| | | | TOTALES DE GASTOS INDIRECTOS | 2,499,742.65 | | | | | | | |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| | | CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) | DESARROLLO INSTITUCIONAL | | 02/03/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | | | |
| | | | TOTALES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 833,247.55 | | | | | | | |
| 01 OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | |
| 01 DEUDA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| 2020-65 | 010A | CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) | PAGO DE PASIVOS | | 02/03/2020 | 31/12/2020 | 83 | 83 | 1 | INFORME | |
| | | | TOTALES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS | 24,370,694.00 | | | | | | | |
| 02 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | | | | |
| 2020-3451 | 02010A | CIUDAD VALLES | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE | | 08/10/2020 | 31/12/2020 | 100 | 100 | | | |
| | | | TOTALES DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES | 4,609,306.00 | | | | | | | |
| 04 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | |
| SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE | | | | | | | | | | | |
| 2020-102 | SD02OE | CABECERA MUNICIPAL | DESARROLVO DE ARROYOS Y CANALES DE LA ZONA URBANA | 2,698,030.24 | 21/05/2020 | 17/09/2020 | 100 | 100 | 16,136.00 | METROS LINEALES | |
| SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | | |
| 2020-103 | SK01OA | CHANTOL | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO | | 01/04/2020 | 31/12/2020 | 19 | 66 | | HECTAREA | 187,772 |
| SE URBANIZACION | | | | | | | | | | | |
| 2020-213 | SE02OJ | CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) | ADQUISICION DE LUMINARIAS | | 05/05/2020 | 31/12/2020 | 100 | 83 | | | |
| INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | |
| TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA | | | | | | | | | | | |
| 2020-215 | TJ 02 0A | CASAS VIEJAS | REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS) | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | CERCO | 6 |



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



SEPTIEMBRE DE 2020

| NUM. DE OBRA | PROG.SUB-PROG/PROY | LOCALIDAD | PROYECTO A EJECUTAR | IMPORTE CONTRATADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | BENEFICIARIOS |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------|---------------|
| 2020-216 | TJ 02 0A | CHANTOL | REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS) | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | CERCO | 6 |
| 2020-217 | TJ 02 0A | PITAS | REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS) | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | CERCO | 12 |
| 2020-218 | TJ 02 0A | SABINO DEL OBISPO | REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS) | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | CERCO | 6 |
| 2020-219 | TJ 02 0A | SIDRAL | REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS) | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | CERCO | 17 |
| 2020-221 | TJ 02 0A | GUSTAVO GARMENDIA | REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS) | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | CERCO | 16 |
| 2020-222 | TJ 02 0A | LEON GARCIA | REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS) | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | CERCO | 6 |
| 2020-223 | TJ 02 0A | EL CHICAL | REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS) | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | CERCO | 6 |
| 2020-224 | TJ 02 0A | TANTOBAL | REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS) | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | CERCO | 6 |
| 2020-242 | TJ 02 0A | SIDRAL | REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS) | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | CERCO | 12 |
| 2020-245 | TJ 02 0A | ESTRIBERA | REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS) | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | CERCO | 6 |
| TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA | | | | | | | | | | | |
| 2020-783 | TM030A | LAGUNA DEL MANTE | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETILA,BARRA,MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA | | 07/08/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | |
| 2020-784 | TM030A | CUAUHTEMOC | EQUIPAMIENTO CON ROTURADOR | | 07/08/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | |
| 2020-785 | TM030A | SAN RAFAEL | EQUIPAMIENTO CON TRAPICHE | | 07/08/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | |
| 2020-248 | TM030A | RANCHO NUEVO | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETILA,BARRA,MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-250 | TM030A | SIDRAL | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETILA,BARRA,MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 8 |



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



SEPTIEMBRE DE 2020

| NUM. DE OBRA | PROG.SUB-PROG/PROY | LOCALIDAD | PROYECTO A EJECUTAR | IMPORTE CONTRATADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | BENEFICIARIOS |
|--------------|--------------------|--------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------|---------------|
| 2020-252 | TM030A | PITAS | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA, CARRETILA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 9 |
| 2020-396 | TM030A | EL VELADERO | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA, CARRETILA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-397 | TM030A | EL VELADERO | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA, CARRETILA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-398 | TM030A | EL VERDE | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA, CARRETILA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-399 | TM030A | TANTIZOHUICHE | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA, CARRETILA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-401 | TM030A | EL LOBO | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA, CARRETILA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-402 | TM030A | CAMILLAS | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA, CARRETILA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-403 | TM030A | EL LOBO | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA, CARRETILA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-404 | TM030A | PITAHAYA | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA, CARRETILA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-405 | TM030A | LA HINCADA | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA, CARRETILA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-408 | TM030A | TRONCONES Y LA CORRIENTE | EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-409 | TM030A | SABINO DEL OBISPO | EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE CAMA BAJA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-410 | TM030A | LA CONCEPCION | EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



SEPTIEMBRE DE 2020

| NUM. DE OBRA | PROG.SUB-PROG/PROY | LOCALIDAD | PROYECTO A EJECUTAR | IMPORTE CONTRATADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | BENEFICIARIOS |
|--------------|--------------------|-------------------|---|--------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------|---------------|
| 2020-411 | TM030A | TAMPAYA | EQUIPAMIENTO CON EQUIPO PARA SISTEMA DE RIEGO | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-412 | TM030A | SABINO DEL OBISPO | EQUIPAMIENTO CON BOMBA DE RIEGO | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-413 | TM030A | EL MAGUEY | EQUIPAMIENTO CON TRAPICHE MOTORIZADO | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-414 | TM030A | SANTA ROSA | EQUIPAMIENTO CON TRAPICHE | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-415 | TM030A | MOCTEZUMA | EQUIPAMIENTO CON PARA SISTEMA DE RIEGO | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-416 | TM030A | CHANTOL | EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE ALIMENTO | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-417 | TM030A | SABINOS | EQUIPAMIENTO CON BEBEDORES Y COMEDORES | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-418 | TM030A | BARRIO LAS LOMAS | EQUIPAMIENTO DE BOMBA ASPERSORA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-419 | TM030A | RANCHO SAN ISIDRO | MOLINO PICADORA DESINTEGRADORA DE CAÑA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-420 | TM030A | AZULEJO | EQUIPAMIENTO CON BOMBA DE RIEGO | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-421 | TM030A | CERRO ALTO | EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-422 | TM030A | MONTECILLOS | EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA (PICADORA DE FORRAJE) | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



SEPTIEMBRE DE 2020

| NUM. DE OBRA | PROG.SUB-PROG/PROY | LOCALIDAD | PROYECTO A EJECUTAR | IMPORTE CONTRATADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | BENEFICIARIOS |
|--|--------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------|---------------|
| 2020-423 | TM030A | SAN MIGUEL | EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-424 | TM030A | SIDRAL | EQUIPAMIENTO CON ESCARIFICADORA CULTIVADORA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-425 | TM030A | LIMA | EQUIPAMIENTO CON ASPERSORA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | PIEZA | 6 |
| TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL | | | | | | | | | | | |
| 2020-427 | TR 01 | SIDRAL | EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-428 | TR 01 | VERGEL | EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-429 | TR 01 | MENDEZ | EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-430 | TR01 | AMPLIACION LA HINCADA | EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-431 | TR 01 | LOMAS DE SAN JOSE | EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-474 | TR 01 | FRACC EL SOL | EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-476 | TR 01 | 20 DE NOVIEMBRE | EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| TP INFRAESTRUCTURA APICOLA Y AGROINDUSTRIAL | | | | | | | | | | | |
| 2020-406 | TP 01 | GRANJAS | EQUIPO PARA SALA DE EXTRACCION DE MIEL DE ABEJA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-407 | TP 01 | NOMBRE DE DIOS | EQUIPO PARA SALA DE EXTRACCION DE MIEL DE ABEJA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



SEPTIEMBRE DE 2020

| NUM. DE OBRA | PROG.SUB-PROG/PROY | LOCALIDAD | PROYECTO A EJECUTAR | IMPORTE CONTRATADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | BENEFICIARIOS |
|--------------|--------------------|--------------------------|---|--------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------|---------------|
| 2020-786 | TP01 | SAN RAFAEL | EQUIPO PARA TALLER DE TORTILLERA DE HARINA | | 07/08/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-787 | TP01 | DORACELY | EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS | | 07/08/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-788 | TP01 | FRACC. LOMAS DE SANTIAGO | EQUIPO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION | | 07/08/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-789 | TP01 | FRACC. LAS HUASTECAS | EQUIPO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION | | 07/08/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-477 | TP01 | FRACC. LOMAS PONIENTE | EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERA DE HARINA | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | TALLER | 6 |
| 2020-478 | TP01 | LA CONCEPCION | EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | TALLER | 6 |
| 2020-479 | TP01 | CRUCITAS | EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | TALLER | 6 |
| 2020-480 | TP01 | ZOCOHITE | EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | TALLER | 6 |
| 2020-483 | TP01 | COYOLAS | EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | TALLER | 6 |
| 2020-485 | TP01 | LIMA | EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | TALLER | 6 |
| 2020-487 | TP01 | SABINO DEL OBISPO | EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | TALLER | 6 |



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



SEPTIEMBRE DE 2020

| NUM. DE OBRA | PROG.SUB-PROG/PROY | LOCALIDAD | PROYECTO A EJECUTAR | IMPORTE CONTRATADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | BENEFICIARIOS |
|--------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------|---------------|
| 2020-489 | TP01 | RANCHO NUEVO | EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | TALLER | 6 |
| 2020-494 | TP01 | EL PUJAL | EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-495 | TP01 | LA PIMIENTA | EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-498 | TP01 | LAS PITAS | EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-499 | TP01 | FRACC VALLE ALTO | EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-500 | TP01 | BUENA VISTA | EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-501 | TP01 | IGNACIO ZARAGOZA | EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-502 | TP01 | VERGEL | EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-503 | TP01 | PIMIENTA | EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-505 | TP01 | FRANCISCO I MADERO | EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-507 | TP01 | MORELOS | EQUIPO PARA ELABORACION DE RASPAS CON FRUTA DE LA REGION | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-508 | TP01 | EMILIANO ZAPATA | EQUIPAMIENTO PARA NIEVE ARTESANAL CON FRUTA DE LA REGION | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



SEPTIEMBRE DE 2020

| NUM. DE OBRA | PROG.SUB-PROG/PROY | LOCALIDAD | PROYECTO A EJECUTAR | IMPORTE CONTRATADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | BENEFICIARIOS |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|----------|---------------------------|---------------|
| 2020-510 | TP01 | FRACC CECYT | EQUIPO PARA ELABORACION DE LICUADOS Y RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-511 | TP01 | IGNACIO GARCIA TELLEZ | EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE BOLIS CON FRUTA DE LA REGION | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-512 | TP01 | FRACC. LOMAS PONIENTE | EQUIPAMIENTO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-513 | TP01 | LOMAS PONIENTE | EQUIPO DE RASPAS ARTESANALES | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-515 | TP01 | MORELOS | EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE LICUADOS Y RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-518 | TP01 | FRANCISCO I MADERO | EQUIPAMIENTO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| 2020-520 | TP01 | RANCHO NUEVO | EQUIPAMIENTO RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION | | 02/06/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 6 |
| | | | TOTALES DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | 2,847,246.82 | | | | | | | |
| | | | TOTALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 46,159,725.11 | | | | | | | |
| 05 SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| UI SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| 2020-78 | UI01 | CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 02/03/2020 | 31/12/2020 | 58 | 58 | 1 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 187,772 |
| 2020-79 | UI01 | CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) | PAGO DE PLANTILLAS DE DSPYTM DEL EJERCICIO 2020 | | 02/03/2020 | 31/12/2020 | 66 | 66 | 142 | PLAZA OPERATIVA | 142 |
| 2020-80 | UI01 | CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) | CONVENIO FORTASEG EJERCICIO 2020 | | 02/03/2020 | 31/12/2020 | 0 | 48 | 1 | INFORME | 187,772 |

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



SEPTIEMBRE DE 2020

| NUM. DE OBRA | PROG.SUB-PROG/PROY | LOCALIDAD | PROYECTO A EJECUTAR | IMPORTE CONTRATADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | BENEFICIARIOS |
|--|--------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|----------|--------------------|---------------|
| TOTALES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | 61,186,331.55 | | | | | | | |
| 06 REQUERIMIENTOS | | | | | | | | | | | |
| SS ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 2020-85 | SS02OB | CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) | DESASTRES NATURALES | | 02/03/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE MATERIALES | 187,772 |
| U6 GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | |
| 2020-81 | U601 | CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) | GASTOS INDIRECTOS 2020 SERVICIOS PERSONALES (PAGO DE PERSONAL DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL) | | 02/03/2020 | 31/12/2020 | 55 | 55 | | PLAZA | |
| 2020-82 | U602OA | CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) | GASTOS INDIRECTOS 2020 MATERIALES.UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL) | | 02/03/2020 | 31/12/2020 | 15 | 15 | 1 | LOTE DE MATERIALES | |
| 2020-83 | U603OC | CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) | GASTOS INDIRECTOS 2020 (SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS) | | 02/03/2020 | 31/12/2020 | 20 | 20 | 1 | INFORME | 187772 |
| 2020-84 | U604OD | CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) | GASTOS INDIRECTOS 2020 (MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA) | | 02/03/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 1 | LOTE DE EQUIPO | 187772 |
| ORGANOS DE CONTROL | | | | | | | | | | | |
| U7 VERIFICACION , SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 2020-86 | U7OA | CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) | ORGANOS DE CONTROL (VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION) CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | | 02/03/2020 | 31/12/2020 | 67 | 67 | 1 | INFORME | |
| TOTALES DE REQUERIMIENTOS | | | | 5,003,460.40 | | | | | | | |