

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



NOVIEMBRE DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
06 VIVIENDA											
SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA											
2020-4708	SH01OL	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE LA CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLES DE LA COLONIA CITLALMINA	617,402.05	16/09/2020	31/12/2020	95	94	1	OBRA	123 VIVIENDAS
2020-4348	SH01OD	COBERTURA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, EN LOCALIDADES RURALES DE LA ZONA ORIENTE	3,025,886.40	14/11/2020	31/12/2020	0	30	36	OBRA	36 VIVIENDAS
2020-4349	SH01OD	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA	2,696,466.00	14/11/2020	31/12/2020	2	30	40	OBRA	40 VIVIENDAS
2020-4350	SH01OD	COBERTURA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, EN LOCALIDADES RURALES DE LA ZONA PONIENTE	2,427,056.64	14/11/2020	31/12/2020	2	30	45	OBRA	45 VIVIENDAS
TOTALES DE VIVIENDA				8,766,811.09							
09 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO											
SC AGUA POTABLE											
2020-4711	SC040D	CIUDAD VALLES	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, CALLES DEL EJIDO LOBO Y ANEXAS	388,219.79	09/10/2020	31/12/2020	90	30	653	METROS LINEALES	30 VIVIENDAS
2020-4712	SC010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO LAS PITAS	1,461,660.86	16/09/2020	31/12/2020	50	72	1	OBRA	62 VIVIENDAS
2020-4713	SC010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA	1,961,739.14	14/10/2020	15/12/2020	20	30	1	OBRA	46 VIVIENDAS
2020-4714	SC010H	EJIDO LAGUNA DEL MANTE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAGUNA DEL MANTE	1,451,601.21	15/05/2020	31/10/2020	100	81	1	OBRA	2036 PERSONAS 220 VIVIENDAS
2020-4715	SC010H	EJIDO SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN MIGUEL	1,486,442.32	29/05/2020	15/11/2020	100	87	1	OBRA	218 PERSONAS 63 VIVIENDAS
2020-2873	SC010L	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE DEL FRACC. MANO AMIGA	673,819.22	04/06/2020	30/09/2020	100	100	1	SISTEMA	27 VIVIENDAS 32 BENEFICIARIOS
2020-5857	SC020A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CARCAMO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	43,034.84	04/11/2020	31/12/2020	0	0	1	OBRA	
2020-5861	SC020A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CARCAMO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO CASAS VIEJAS		04/11/2020	31/12/2020	0	0	1	OBRA	

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



NOVIEMBRE DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-2874	SC040D	CIUDAD VALLES	AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, CALLES DIVERSAS DE EJIDO TANCULPAYA, COL. TRONCONES Y LA CORRIENTE, COL. 2 DE ENERO, EJIDO PLAN DE AYALA, COL. JUAREZ, COL. VISTA HERMOSA, EJIDO SAN FELIPE, FRACC. TECNOLOGICO, COL. HIDALGO, COL. GARCIA TELLEZ, COL. 18 DE MARZO, COL. MENDEZ, COL. LOMAS DEL REAL, COL. TAMPICO, COL. AMERICA, COL. RAFAEL CURIEL, COL. LOMAS PONIENTE, COL. SAN RAFAEL Y COL. BALCONES	965,969.39	06/07/2020	15/11/2020	75	80	1372	METROS LINEALES	62 VIVIENDAS
2020-4716	SC02OF	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA HINCADA, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	741,938.17	13/07/2020	10/10/2020	100	92	1	OBRA	170 VIVIENDAS 683 PERSONAS
2020-5845	SC050C	CIUDAD VALLES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO LAS PITAS		01/12/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	
SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE											
2020-5847	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y EMILIANO ZAPATA, COL. VISTA HERMOSA		01/12/2020	31/12/2020	0	0		METRO LINEAL	15 VIVIENDAS
2020-526		CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ALCANTARILLADO Y DRENAJE		02/03/2020	31/12/2020	0	0		METRO LINEAL	
2020-2875	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACIONES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRUCTUOSO L. CARDENAS, COL. HIDALGO; CALLE URUAPAN, FRACC. ROSAS DEL TEPEYAC; CALLE ESPAÑA, COL. LAZARO CARDENAS; CALLE QUINTA, COL. MENDEZ Y CALLE 5C, FRACC. TECNOLOGICO	1,247,380.06	04/06/2020	30/09/2020	100	100	635.7	METROS LINEALES	33 VIVIENDAS
2020-4717	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE CUAUHEMOC ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ARROYO, FRACC. CECYT	270,400.72	11/11/2020	30/11/2020	0	0	112	METROS LINEALES	10 VIVIENDAS
2020-4719	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACIONES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE LAS TICHAS, COL. SAN RAFAEL; EN CALLE JAIME NUNO, COL. VISTAHERMOSA; CALLE PRIVADA JERICO, COL. TRONCONES Y LA CORRIENTE; CALLE ODILON RAMOS, COL. LAS CAÑITAS; CALLE SIN NOMBRE, EJIDO LEON GARCIA Y AV. ORIENTE Y CALLE BURGOS, COL. LOMAS DEL REAL; CALLE SEGURO SOCIAL Y PALMA 1, COL. 20 DE NOVIEMBRE	689,434.12	12/10/2020	31/12/2020	60	30	477.11	METROS LINEALES	21 VIVIENDAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**



NOVIEMBRE DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-4351	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACIONES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE MONTES APENINOS, COL. BALCONES Y CALLE SINALOA, COL. SAN RAFAEL	1,355,856.56	06/07/2020	30/09/2020	100	90	421.26	METROS LINEALES	35 VIVIENDAS
2020-2876	SD020B	CABECERA MUNICIPAL	DESARROLVE DE ARROYOS Y CANALES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA	304,444.76	27/04/2020	25/07/2020	100	100	1,756.00	METROS LINEALES	187,772
2020-2877	SD040C	COL. CITLALMINA	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. CITLALMINA	588,634.08	15/05/2020	18/09/2020	100	100	121.6	METROS LINEALES	100 VIVIENDAS 450 BENEFICIARIOS
2020-2878	SD030B	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD MEXICO LAREDO ENTRE CAILLE NEGRETE Y JUAN SARABIA	401,371.25	22/04/2020	22/05/2020	100	100	40.3	METROS LINEALES	240 PERSONAS 60 VIVIENDAS
2020-2879	SD040B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE ACUARIO, FRACC. JARDINES DEL CAMPESTRE, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	579,244.87	06/07/2020	15/10/2020	100	100	32.1	METROS LINEALES	20 VIVIENDAS 80 BENEFICIARIOS
2020-2906	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES COLONIA LA ESTRELLA EN LAS CALLES PROLONGACION ALVARO OBREGON, JORGE TERAN, MANGO, GERARDO MEDELLIN Y PINOS		19/08/2020	31/12/2020	0	15	2413	METROS LINEALES	62 VIVIENDAS 248 BENEFICIARIOS
2020-2905	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO TRONCONES Y LA CORRIENTE FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS CANACO EN LAS CALLES PROLONGACION AVENIDA PALMAS DOS, RAYMUNDO CANO TINAJERO, SATURNO, SIN NOMBRE, SAN JUAN DE DIOS Y HOLANDA	1,285,005.82	12/10/2020	31/12/2020	20	30	914.9	METROS LINEALES	53 VIVIENDAS 212 BENEFICIARIOS
S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES											
2020-4352	S6010A	ALVARO OBREGON (EL PUJAL)	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SECTOR DOS DE ALVARO OBREGON (EL PUJAL), MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	6,366,199.43	02/06/2020	31/12/2020	0	50	1	OBRA	275 VIVIENDAS 1100 PERSONAS
TOTALES AGUA Y SANEAMIENTO				27,375,037.00							
10 ELECTRIFICACION											
SG ELECTRIFICACION											
2020-4723	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES TECUANILLO Y BOCA DE APIZA, FRACC. EL PACIFICO	574,672.13	20/07/2020	31/10/2020	100	77	5	POSTES	17 VIVIENDAS
2020-2880	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES NUEVA ESCOCIA, NUEVA YORK Y TERRANOVA, COL. 2 DE ENERO	568,085.05	20/07/2020	31/10/2020	100	77	7	POSTES	21 VIVIENDAS
2020-2881	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES REPUBLICA DOMINICANA Y BAHAMAS, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	1,013,860.83	20/07/2020	31/10/2020	100	73	12	POSTES	20 VIVIENDAS
2020-2882	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COMUNIDAD EL PRODIGIO, ANEXO A SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	777,240.08	28/07/2020	31/10/2020	100	100	5	ACOMETIDAS	5 VIVIENDAS
2020-4724	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CAÑON DE TANINUL, CALLE TELESECUNDARIA, CALLE DEL SUR Y CALLE DEL NORTE, EJIDO SAN FELIPE	1,535,174.94	16/10/2020	31/12/2020	60	30	23	ACOMETIDAS	23 VIVIENDAS
2020-4727	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE QUINTA Y AVENIDA QUINTA, COLONIA MENDEZ	200,723.64	16/09/2020	31/12/2020	90	30	2	POSTES	3 VIVIENDAS
2020-4730	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL ESPIRITU SANTO	277,575.27	16/09/2020	31/12/2020	5	30	1	POSTES	3 VIVIENDAS
2020-4733	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CIUDAD VALLES, EN LA DELEGACION RASCON	231,794.46	16/09/2020	31/12/2020	90	30	1	POSTES	3 VIVIENDAS

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



NOVIEMBRE DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-4734	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD EJIDO LA SUBIDA	2,391,775.10	04/11/2020	31/12/2020	0	30	22	POSTES	35 VIVIENDAS
2020-4735	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD EJIDO LA PILA	1,669,775.99	04/11/2020	31/12/2020	85	30	17	POSTES	20 VIVIENDAS
2020-5865	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN EJIDO RANCHO NUEVO	541,698.48	04/11/2020	31/12/2020	0	30	7	ACOMETIDAS	7 VIVIENDAS
2020-5867	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES DURANGO,VICENTE C. SALAZAR Y FRONTERA, FRACC. ROSAS DEL TEPEYAC	804,818.58	04/11/2020	31/12/2020	0	30	3	POSTES	5 VIVIENDAS
2020-4709	SG060B	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ADQUISICION E INSTALACION DE PANELES SOLARES)	11,985,680.00	14/09/2020	10/12/2020	0	50	200	EQUIPO	200 VIVIENDAS
			TOTALES DE ELECTRIFICACION	22,572,874.55							
11 DESARROLLO URBANO											
SE URBANIZACION											
2020-4736	SE030A	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES	2,499,942.80	29/09/2020	31/12/2020	0	50		METRO CUADRADO	
2020-2883	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MARES, COL. RAFAEL CURIEL, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	487,140.05	06/07/2020	15/11/2020	100	77	15.7	METRO LINEAL	20 VIVIENDAS
2020-4737	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE GRACIANO SANCHEZ, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA VISTA HERMOSA	3,378,981.57	04/11/2020	31/12/2020	20	30	2012.6	METRO CUADRADO	30 VIVIENDAS 963 BENEFICIARIOS
2020-4738	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CONSTITUCION, ENTRE CALLE CEDRO E IGUALA, COLONIA LA PIMIENTA	2,924,339.89	04/11/2020	31/12/2020	6	35	2178.67	METRO CUADRADO	605 VIVIENDAS 2502 BENEFICIARIOS
2020-5852	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y PICO DE ORIZABA, FRACCIONAMIENTO CECYT	1,908,085.53	25/10/2020	31/12/2020	1	30	2916.56	METRO CUADRADO	30 VIVIENDAS 1480 BENEFICIARIOS
2020-4739	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCULPAYA, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EL POTOSI, COLONIA LA PIMIENTA	3,303,636.22	14/10/2020	31/12/2020	40	30	2202.29	METRO CUADRADO	100 VIVIENDAS 29 DIRECTAS
2020-4740	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE LINARES, ENTRE CALLES PERIFERICO Y GENERAL OSUNA, COLONIA LAS BRISAS	3,791,795.05	15/10/2020	31/12/2020	10	38	2262.35	METRO CUADRADO	23 VIVIENDAS DIRECTAS 32 INDIRECTAS
2020-4741	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR, ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE MAGNOLIA, COLONIA PORVENIR	3,492,533.70	15/10/2020	31/12/2020	52	68	2227.88	METRO CUADRADO	50 VIVIENDAS
2020-2884	SE010H	CIUDAD VALLES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TANCHACHIN, ENTRE CALLE ROMUALDO DEL CAMPO Y PRADOS, COL. RAFAEL CURIEL	2,272,545.97	06/07/2020	15/10/2020	100	100	1556.83	METROS CUADRADO	20 VIVIENDAS INDIRECTAS 4 DIRECTAS 80 BENEFICIARIOS
			TOTALES DESARROLLO URBANO	24,059,000.78							

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



NOVIEMBRE DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
GASTOS INDIRECTOS											
U6 GASTOS INDIRECTOS											
2020-4742	U6030A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 (SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS)	851,410.00	02/03/2020	31/12/2020	90	62	4	INFORME	187772
2020-5869	U6030A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 (CONVENIO AGENTES DE BIENESTAR MICRORREGIONAL) SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		31/08/2020	31/12/2020	0	0	1	INFORME	187772
2020-4744	U6030C	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 (SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS)		02/03/2020	31/12/2020	70	70	12	VEHICULO	187772
2020-5849	U6050A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 (ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO TOPOGRAFICO)		02/03/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	187772
TOTALES DE GASTOS INDIRECTOS											
DESARROLLO INSTITUCIONAL											
U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL											
2020-4745	U804	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	DESARROLLO INSTITUCIONAL	659,145.51	02/03/2020	31/12/2020	0	0	1	INFORME	187772
TOTALES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL				659,145.51							

01 OBLIGACIONES FINANCIERAS											
01 DEUDA PUBLICA											
2020-65	010A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	PAGO DE PASIVOS		02/03/2020	31/12/2020	90	90	1	INFORME	187772
TOTALES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES											
2020-3451	02010A	CIUDAD VALLES	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE		08/10/2020	31/12/2020	100	100	1	PAGO	187772
TOTALES DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES											
04 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
DEPORTE											
SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA											
2020-4089	SL01	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE CANCHA DUPLEX DE USOS MULTIPLES EN CIUDAD VALLES, EN EL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO (2a. ETAPA)	886,368.76	11/11/2020	31/12/2020	0	30	1	CANCHA	187772
TOTAL DEPORTES				886,368.76							
VIVIENDA											
SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA											
2020-5851	SH020D	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CUARTO DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, COL. FRANCISCO I. MADERO.		01/12/2020	31/12/2020	0	0	1	ACCION	5
TOTAL VIVIENDA											
SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE											
2020-102	SD02OE	CABECERA MUNICIPAL	DESARROLLO DE ARROYOS Y CANALES DE LA ZONA URBANA	2,698,030.24	21/05/2020	17/09/2020	100	100	16,136.00	METROS LINEALES	187772
TOTAL ALCANTARILLADO Y DRENAJE				2,698,030.24							
SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS											

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



NOVIEMBRE DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-103	SK010A	CHANTOL	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	24,522,400.00	15/02/2020	31/12/2020	19	86		HECTAREA	187,772
			TOTAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	24,522,400.00							
SE URBANIZACION											
2020-213	SE020J	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ADQUISICION DE LUMINARIAS	16,086,448.05	05/05/2020	31/12/2020	100	95	4583	LUMINARIA	187,772
			TOTAL URBANIZACION	16,086,448.05							
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA											
TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA											
2020-215	TJ 02 0A	CASAS VIEJAS	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	24,020.14	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	CERCO	6
2020-216	TJ 02 0A	CHANTOL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	24,020.14	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	CERCO	6
2020-217	TJ 02 0A	PITAS	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	48,062.28	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	CERCO	12
2020-218	TJ 02 0A	SABINO DEL OBISPO	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	24,020.14	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	CERCO	6
2020-219	TJ 02 0A	SIDRAL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	68,813.11	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	CERCO	17
2020-221	TJ 02 0A	GUSTAVO GARMENDIA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	63,893.71	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	CERCO	16
2020-222	TJ 02 0A	LEON GARCIA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	8,095.66	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	CERCO	6
2020-223	TJ 02 0A	EL CHICAL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	24,020.14	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	CERCO	6
2020-224	TJ 02 0A	TANTOBAL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	24,020.05	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	CERCO	6
2020-242	TJ 02 0A	SIDRAL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	47,775.33	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	CERCO	12
2020-245	TJ 02 0A	ESTRIBERA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	24,020.09	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	CERCO	6
2020-416	TJ030A	CHANTOL	EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE ALIMENTO	51,950.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA											
2020-783	TM030A	LAGUNA DEL MANTE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETILA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	20,870.94	07/08/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-784	TM030A	CUAUHTEMOC	EQUIPAMIENTO CON ROTURADOR	39,456.00	07/08/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-785	TM030A	SAN RAFAEL	EQUIPAMIENTO CON TRAPICHE	54,957.00	07/08/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6

**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**



NOVIEMBRE DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-248	TM030A	RANCHO NUEVO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	20,879.78	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-250	TM030A	SIDRAL	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	27,842.16	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	8
2020-252	TM030A	PITAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	31,315.41	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	9
2020-396	TM030A	EL VELADERO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	20,875.45	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-397	TM030A	EL VELADERO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	20,875.45	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-398	TM030A	EL VERDE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	20,881.13	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-399	TM030A	TANTIZOHUICHE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	20,881.13	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-401	TM030A	EL LOBO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	20,875.45	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-402	TM030A	CAMILLAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	20,870.45	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-403	TM030A	EL LOBO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	20,881.13	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-404	TM030A	PITAHAYA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	20,880.46	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-405	TM030A	LA HINCADA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	20,880.46	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-408	TM030A	TRONCONES Y LA CORRIENTE	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	69,874.93	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-409	TM030A	SABINO DEL OBISPO	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE CAMA BAJA	47,985.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-410	TM030A	LA CONCEPCION	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	64,978.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-411	TM010I	TAMPAYA	EQUIPAMIENTO CON EQUIPO PARA SISTEMA DE RIEGO	56,000.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-412	TM030A	SABINO DEL OBISPO	EQUIPAMIENTO CON BOMBA DE RIEGO	38,085.90	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



NOVIEMBRE DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-413	TM030A	EL MAGUEY	EQUIPAMIENTO CON TRAPICHE MOTORIZADO	69,980.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-414	TM030A	SANTA ROSA	EQUIPAMIENTO CON TRAPICHE	64,975.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-415	TM010I	MOCTEZUMA	EQUIPAMIENTO CON PARA SISTEMA DE RIEGO	49,689.55	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-417	TM030A	SABINOS	EQUIPAMIENTO CON BEBEDORES Y COMEDORES	21,765.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-418	TM030A	BARRIO LAS LOMAS	EQUIPAMIENTO DE BOMBA ASPERSORA	18,777.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-419	TM030A	RANCHO SAN ISIDRO	MOLINO PICADORA DESINTEGRADORA DE CAÑA	26,486.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-420	TM030A	AZULEJO	EQUIPAMIENTO CON BOMBA DE RIEGO	6,179.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-421	TM010I	CERRO ALTO	EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO	9,433.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-422	TM030A	MONTECILLOS	EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA (PICADORA DE FORRAJE)	25,895.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-423	TM010I	SAN MIGUEL	EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO	42,414.55	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-424	TM030A	SIDRAL	EQUIPAMIENTO CON ESCARIFICADORA CULTIVADORA	47,897.99	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-425	TM030A	LIMA	EQUIPAMIENTO CON ASPERSORA	5,935.80	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	PIEZA	6
TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL											
2020-427	TR 01	SIDRAL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	18,780.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-428	TR 01	VERGEL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	15,500.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-429	TR 01	MENDEZ	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	22,500.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-430	TR01	AMPLIACION LA HINCADA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	23,340.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-431	TR 01	LOMAS DE SAN JOSE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	51,890.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



NOVIEMBRE DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-474	TR 01	FRACC EL SOL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	15,000.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-476	TR 01	20 DE NOVIEMBRE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	5,980.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
TP INFRAESTRUCTURA APICOLA Y AGROINDUSTRIAL											
2020-406	TP 01	GRANJAS	EQUIPO PARA SALA DE EXTRACCION DE MIEL DE ABEJA	69,600.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-407	TP 01	NOMBRE DE DIOS	EQUIPO PARA SALA DE EXTRACCION DE MIEL DE ABEJA	38,280.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-786	TP01	SAN RAFAEL	EQUIPO PARA TALLER DE TORTILLERA DE HARINA	69,908.00	07/08/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-787	TP01	DORACELY	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	41,000.00	07/08/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-788	TP01	FRACC. LOMAS DE SANTIAGO	EQUIPO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	21,000.00	07/08/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-789	TP01	FRACC. LAS HUASTECAS	EQUIPO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	34,870.00	07/08/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-477	TP01	FRACC. LOMAS PONIENTE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERA DE HARINA	28,280.40	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	TALLER	6
2020-478	TP01	LA CONCEPCION	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	11,530.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	TALLER	6
2020-479	TP01	CRUCITAS	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	8,434.86	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	TALLER	6
2020-480	TP01	ZOCOHITE	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	4,770.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	TALLER	6
2020-483	TP01	COYOLES	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	8,245.90	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	TALLER	6
2020-485	TP01	LIMA	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	7,819.69	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	TALLER	6
2020-487	TP01	SABINO DEL OBISPO	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	6,850.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	TALLER	6
2020-489	TP01	RANCHO NUEVO	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	5,370.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	TALLER	6
2020-494	TP01	EL PUJAL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	39,005.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6



**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**



NOVIEMBRE DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-495	TP01	LA PIMIENTA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	69,266.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-498	TP01	LAS PITAS	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	21,262.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-499	TP01	FRACC VALLE ALTO	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	59,109.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-500	TP01	BUENA VISTA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	61,254.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-501	TP01	IGNACIO ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	57,290.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-502	TP01	VERGEL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	67,823.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-503	TP01	PIMIENTA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	64,123.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-505	TP01	FRANCISCO I MADERO	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	41,569.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-507	TP01	MORELOS	EQUIPO PARA ELABORACION DE RASPAS CON FRUTA DE LA REGION	50,915.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-508	TP01	EMILIANO ZAPATA	EQUIPAMIENTO PARA NIEVE ARTESANAL CON FRUTA DE LA REGION	50,564.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-510	TP01	FRACC CECYT	EQUIPO PARA ELABORACION DE LICUADOS Y RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	39,617.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-511	TP01	IGNACIO GARCIA TELLEZ	EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE BOLIS CON FRUTA DE LA REGION	37,880.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-512	TP01	FRACC. LOMAS PONIENTE	EQUIPAMIENTO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	47,048.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-513	TP01	LOMAS PONIENTE	EQUIPO DE RASPAS ARTESANALES	13,420.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-515	TP01	MORELOS	EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE LICUADOS Y RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	25,800.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-518	TP01	FRANCISCO I MADERO	EQUIPAMIENTO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	47,831.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-520	TP01	RANCHO NUEVO	EQUIPAMIENTO RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	57,205.00	02/06/2020	31/12/2020	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
			TOTALES DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,842,214.76							
			TOTALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	47,078,861.81							

**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**



NOVIEMBRE DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
05 SEGURIDAD PUBLICA											
U1 SEGURIDAD PUBLICA											
2020-78	U101	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		02/03/2020	31/12/2020	87	87	1	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	187,772
2020-79	U101	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	PAGO DE PLANTILLAS DE DSPYTM DEL EJERCICIO 2020		02/03/2020	31/12/2020	81	81	142	PLAZA OPERATIVA	142
2020-80	U101	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	CONVENIO FORTASEG EJERCICIO 2020	17,272,779.60	02/03/2020	31/12/2020	20	58	1	INFORME	187,772
TOTALES DE SEGURIDAD PUBLICA				61,186,331.55							
06 REQUERIMIENTOS											
SS ASISTENCIA SOCIAL											
U6 GASTOS INDIRECTOS											
2020-81	U601	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 SERVICIOS PERSONALES (PAGO DE PERSONAL DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)		02/03/2020	31/12/2020	67	67		PLAZA	
2020-82	U602OA	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)		02/03/2020	31/12/2020	28	28		LOTE DE MATERIALES	
2020-83	U603OC	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 (SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS)		02/03/2020	31/12/2020	32	32		INFORME	
2020-84	U604OD	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 (MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)		02/03/2020	31/12/2020	10	10		LOTE DE EQUIPO	
ORGANOS DE CONTROL											
U7 VERIFICACION , SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN											
2020-86	U70A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ORGANOS DE CONTROL (VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION) CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL		02/03/2020	31/12/2020	84	84	1	INFORME	
TOTALES DE REQUERIMIENTOS				4,003,460.40							