



**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**



TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **240,823,685.10**

28 DE AGOSTO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
03 EDUCACION											
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
		CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	EDUCACION	5,600,000.00	02/03/2020	31/12/2020	0	0		AULAS	187,772
TOTALES DE EDUCACION				5,600,000.00							
06 VIVIENDA											
SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA											
	SH01OL	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE LA CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLES DE LA COLONIA CITLALMINA	0.00	31/08/2020	31/12/2020	0	0	1	OBRAS	123 VIVIENDAS
	SH01OD	COBERTURA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, EN LOCALIDADES RURALES DE LA ZONA ORIENTE	0.00	01/09/2020	31/12/2020	0	0	36	OBRA	36 VIVIENDAS
	SH01OD	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA	0.00	01/09/2020	31/12/2020	0	0	40	OBRA	40 VIVIENDAS
	SH01OD	COBERTURA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, EN LOCALIDADES RURALES DE LA ZONA PONIENTE	0.00	01/09/2020	31/12/2020	0	0	45	OBRA	45 VIVIENDAS
TOTALES DE VIVIENDA				8,483,895.68							
09 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO											
SC AGUA POTABLE											
2020-523		CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	AGUA POTABLE	0.00	02/03/2020	31/12/2020	0	0		METROS LINEALES	187,772
	SC010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO LAS PITAS	0.00	31/08/2020	31/12/2020	0	0	-1	OBRA	62
	SC010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA	0.00	31/08/2020	31/12/2020	0	0	0	OBRA	46
	SC010H	EJIDO LAGUNA DEL MANTE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAGUNA DEL MANTE	1,451,601.21	15/05/2020	18/09/2020	68	68	1	OBRA	2036 PERSONAS

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



TECHO FINANCIERO
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS

209,415,011.88
240,823,685.10

28 DE AGOSTO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
	SC010H	EJIDO SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN MIGUEL	1,486,442.32	29/05/2020	30/09/2020	58	71	1	OBRA	218 PERSONAS
	SC010L	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE DEL FRACC. MANO AMIGA	673,819.22	04/06/2020	30/09/2020	70	75	1	SISTEMA	27 VIVIENDAS 32 BENEFICIAIRIOS
	SC040D	CIUDAD VALLES	AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, CALLES DIVERSAS DE EJIDO TANCULPAYA, COL. TRONCONES Y LA CORRIENTE, COL. 2 DE ENERO, EJIDO PLAN DE AYALA, COL. JUAREZ, COL. VISTA HERMOSA, EJIDO SAN FELIPE, FRACC. TECNOLOGICO, COL. HIDALGO, COL. GARCIA TELLEZ, COL. 18 DE MARZO, COL. MENDEZ, COL. LOMAS DEL REAL, COL. TAMPICO, COL. AMERICA, COL. RAFAEL CUIRIEL, COL. LOMAS PONIENTE, COL. SAN RAFAEL Y COL. BALCONES	1,074,589.26	06/07/2020	15/10/2020	40	30	1372	METROS LINEALES	62 VIVIENDAS
	SC020F	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA HINCADA, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	741,938.17	13/07/2020	15/09/2020	26	30	1	OBRA	170 VIVIENDAS 683 PERSONAS
SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE											
2020-526		CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	3,706,567.07	02/03/2020	31/12/2020	0	0		METROS LINEALES	187,772
	SD010A	AMPLIACION LA HINCADA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE AMPLIACION LA HINCADA, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	5027.71	METROS LINEALES	260 VIVIENDAS
	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACIONES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRUCTUOSO L. CARDENAS, COL. HIDALGO; CALLE URUAPAN, FRACC. ROSAS DEL TEPEYAC; CALLE ESPAÑA, COL. LAZARO CARDENAS; CALLE QUINTA, COL. MENDEZ Y CALLE 5C, FRACC. TECNOLOGICO	1,247,380.06	04/06/2020	30/09/2020	95	92	642	METROS LINEALES	33
	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACIONES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE MONTES APENINOS, COL. BALCONES, CALLE SINALOA, COL. SAN RAFAEL Y CALLE CUAUHEMOC, FRACC. CECYT	1,355,856.56	06/07/2020	30/09/2020	42	60	497.26	METROS LINEALES	35 VIVIENDAS



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **240,823,685.10**

28 DE AGOSTO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
	SD020B	CABECERA MUNICIPAL	DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA	304,444.76	27/04/2020	25/07/2020	100	93	1,620.00	METROS LINEALES	187,772
	SD040C	COL. CITLALMINA	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. CITLALMINA	588,634.08	15/05/2020	18/09/2020	100	100		METROS LINEALES	100 VIVIENDAS
	SD030B	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD MEXICO LAREDO ENTRE CALLLE NEGRETE Y JUAN SARABIA	401,371.25	22/04/2020	22/05/2020	100	100	36	METROS LINEALES	240 PERSONAS 60 VIVIENDAS
	SD040B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE ACUARIO, FRACC. JARDINES DEL CAMPESTRE, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	620,432.66	06/07/2020	15/10/2020	33	30	32.1	METROS LINEALES	20 VIVIENDAS
	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, COL. LA ESTRELLA, EN LAS CALLES PROLONGACION ALVARO OBREGON, JORGE TERAN, MANGO, GERARDO MEDELLIN Y SUECIA	0.00	19/08/2020	31/12/2020	0	0	2413	METROS LINEALES	62 VIVIENDAS 248 BENEFICIARIOS
	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, COL. TRONCONES Y LA CORRIENTE Y FRACC. LAS PALMAS CANACO, EN LAS CALLES PROLONGACION AV. PALMAS, RAYMUNDO CANO TINAJERO, SATURNO, SIN NOMBRE, SAN JUAN DE DIOS Y HOLANDA	0.00	03/08/2020	31/12/2020	0	0	914.9	METROS LINEALES	53 VIVIENDAS 212 BENEFICIARIOS
S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES											
	S6010A	ALVARO OBREGON (EL PUJAL)	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SECTOR DOS DE ALVARO OBREGON (EL PUJAL), MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	275 VIVIENDAS 1100 PERSONAS
	S6010A	EJIDO LAGUNA DEL MANTE	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SECTOR UNO DEL EJIDO LAGUNA DEL MANTE, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	880 PERSONAS 220 VIVIENDAS
TOTALES AGUA Y SANEAMIENTO				48,621,131.25							
10 ELECTRIFICACION											
SG ELECTRIFICACION											
	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES TECUANILLO Y BOCA DE APIZA, FRACC. EL PACIFICO	574,672.13	20/07/2020	31/10/2020	70	30	5	POSTES	17 VIVIENDAS
	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES NUEVA ESCOCIA, NUEVA YORK Y TERRANOVA, COL. 2 DE ENERO	568,085.05	20/07/2020	31/10/2020	70	30	7	POSTES	21 VIVIENDAS

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
 COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



TECHO FINANCIERO
 TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS

209,415,011.88
 240,823,685.10



28 DE AGOSTO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES REPUBLICA DOMINICANA Y BAHAMAS, COL. LUIS DONALDO COLOSI	1,013,860.83	20/07/2020	31/10/2020	65	30	12	POSTES	20 VIVIENDAS
	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COMUNIDAD EL PRODIGIO, ANEXO A SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	777,240.08	28/07/2020	31/10/2020	77	30	10	POSTES	5 VIVIENDAS
	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CAÑON DE TANINUL, CALLE TELESECUNDARIA, CALLE DEL SUR Y CALLE DEL NORTE, EJIDO SAN FELIPE	0.00	31/08/2020	31/12/2020	0	0	23	ACOMETIDAS	23 VIVIENDAS
	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE QUINTA Y AVENIDA QUINTA, COLONIA MENDEZ	0.00	31/08/2020	31/12/2020	0	0	2	POSTES	3 VIVIENDAS
	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL ESPIRITU SANTO	0.00	31/08/2020	31/12/2020	0	0	1	POSTES	3 VIVIENDAS
	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CIUDAD VALLES, EN LA DELEGACION RASCON	0.00	31/08/2020	31/12/2020	0	0	1	POSTES	3 VIVIENDAS
	SG060B	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ADQUISICION E INSTALACION DE PANELES SOLARES)	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0	200	EQUIPO	200 VIVIENDAS
			TOTALES DE ELECTRIFICACION	17,606,327.77							
11 DESARROLLO URBANO											
SE URBANIZACION											
		CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0		METROS CUADRADO	
	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MARES, COL. RAFAEL CURIEL, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	487,140.05	06/07/2020	30/09/2020	2	30	15.7	METRO LINEAL	20 VIVIENDAS
	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCULPAYA, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EL POTOSI, COLONIA LA PIMIENTA	0.00	31/08/2020	31/12/2020	0	0	1	OBRA	100 VIVIENDAS 29 DIRECTAS

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**
 TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **240,823,685.10**

28 DE AGOSTO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE LINARES, ENTRE CALLES PERIFERICO Y GENERAL OSUNA, COLONIA LAS BRISAS	0.00	31/08/2020	31/12/2020	0	0	1	OBRA	23 VIVIENDAS DIRECTAS 32 INDIRECTAS
	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR, ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE MAGNOLIA, COLONIA PORVENIR	0.00	31/08/2020	31/12/2020	0	0	1	OBRA	50 VIVIENDAS
	SE01OH	CIUDAD VALLES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TANCHACHIN, ENTRE CALLE ROMUALDO DEL CAMPO Y PRADOS, COL. RAFAEL CURIEL	2,272,545.97	06/07/2020	15/10/2020	65	67	1619.65	METROS CUADRADO	20 VIVIENDAS INDIRECTAS 4 DIRECTAS
			TOTALES DESARROLLO URBANO	15,849,823.14							
GASTOS INDIRECTOS											
U6 GASTOS INDIRECTOS											
	U6030A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 (SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS)	851,410.00	02/03/2020	31/12/2020	50	62	1	INFORME	187,772
	U6030A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 (CONVENIO AGENTES DE BIENESTAR MICRORREGIONAL) SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	1,308,198.65	31/08/2020	31/12/2020	0	0	5	INFORME	187,772
	U6030C	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 (SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS)	226,756.00	02/03/2020	31/12/2020	38	38	12	VEHICULO	187,772
	U6050A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 (ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO TOPOGRAFICO)	113,378.00	02/03/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	187,772
			TOTALES DE GASTOS INDIRECTOS	2,499,742.65							
DESARROLLO INSTITUCIONAL											
U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL											
		CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	DESARROLLO INSTITUCIONAL	833,247.55	02/03/2020	31/12/2020	0	0		EQUIPO	187,772
			TOTALES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	833,247.55							



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



TECHO FINANCIERO
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS

209,415,011.88
240,823,685.10

28 DE AGOSTO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
--------------	--------------------	-----------	---------------------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------------	----------	------------------	---------------

01 OBLIGACIONES FINANCIERAS											
01 DEUDA PUBLICA											
2020-65	010A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	PAGO DE PASIVOS	28,980,000.00	02/03/2020	31/12/2020	70	70	1	INFORME	
TOTALES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS				28,980,000.00							
04 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE											
2020-102	SD02OE	CABECERA MUNICIPAL	DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES DE LA ZONA URBANA	2,698,030.24	21/05/2020	17/09/2020	100	93	15,846.44	METROS LINEALES	187,772 PERSONAS
SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS											
2020-103	SK010A	CHANTOL	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	01/04/2020	31/12/2020	19	58		HECTAREA	187,772
SE URBANIZACION											
2020-213	SE020J	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ADQUISICION DE LUMINARIAS	0.00	05/05/2020	31/12/2020	100	72	4583	LUMINARIA	187,772 PERSONAS
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA											
TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA											
2020-215	TJ 02 0A	CASAS VIEJAS	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6
2020-216	TJ 02 0A	CHANTOL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6
2020-217	TJ 02 0A	PITAS	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	12
2020-218	TJ 02 0A	SABINO DEL OBISPO	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6
2020-219	TJ 02 0A	SIDRAL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	17
2020-221	TJ 02 0A	GUSTAVO GARMENDIA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	16
2020-222	TJ 02 0A	LEON GARCIA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6
2020-223	TJ 02 0A	EL CHICAL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6
2020-224	TJ 02 0A	TANTOBAL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6

LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

ING. ALBERTO ESPINOLA MALDONADO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL



**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**



TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **240,823,685.10**

28 DE AGOSTO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-242	TJ 02 0A	SIDRAL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	12
2020-245	TJ 02 0A	ESTRIBERA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6
TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA											
2020-783	TM030A	LAGUNA DEL MANTE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETILA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	07/08/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-784	TM030A	CUAUHTEMOC	EQUIPAMIENTO CON ROTURADOR	0.00	07/08/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-785	TM030A	SAN RAFAEL	EQUIPAMIENTO CON TRAPICHE	0.00	07/08/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-248	TM030A	RANCHO NUEVO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETILA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-250	TM030A	SIDRAL	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETILA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	8
2020-252	TM030A	PITAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETILA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	9
2020-396	TM030A	EL VELADERO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETILA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-397	TM030A	EL VELADERO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETILA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-398	TM030A	EL VERDE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETILA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-399	TM030A	TANTIZOHUICHE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETILA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-401	TM030A	EL LOBO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETILA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **240,823,685.10**

28 DE AGOSTO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-402	TM030A	CAMILLAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-403	TM030A	EL LOBO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-404	TM030A	PITAHAYA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-405	TM030A	LA HINCADA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,CARRETLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-408	TM030A	TRONCONES Y LA CORRIENTE	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-409	TM030A	SABINO DEL OBISPO	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE CAMA BAJA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-410	TM030A	LA CONCEPCION	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-411	TM030A	TAMPAYA	EQUIPAMIENTO CON EQUIPO PARA SISTEMA DE RIEGO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-412	TM030A	SABINO DEL OBISPO	EQUIPAMIENTO CON BOMBA DE RIEGO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-413	TM030A	EL MAGUEY	EQUIPAMIENTO CON TRAPICHE MOTORIZADO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-414	TM030A	SANTA ROSA	EQUIPAMIENTO CON TRAPICHE	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



TECHO FINANCIERO
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS

209,415,011.88
240,823,685.10

28 DE AGOSTO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-415	TM030A	MOCTEZUMA	EQUIPAMIENTO CON PARA SISTEMA DE RIEGO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-416	TM030A	CHANTOL	EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE ALIMENTO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-417	TM030A	SABINOS	EQUIPAMIENTO CON BEBEDORES Y COMEDORES	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-418	TM030A	BARRIO LAS LOMAS	EQUIPAMIENTO DE BOMBA ASPERSORA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-419	TM030A	RANCHO SAN ISIDRO	MOLINO PICADORA DESINTEGRADORA DE CAÑA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-420	TM030A	AZULEJO	EQUIPAMIENTO CON BOMBA DE RIEGO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-421	TM030A	CERRO ALTO	EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-422	TM030A	MONTECILLOS	EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA (PICADORA DE FORRAJE)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-423	TM030A	SAN MIGUEL	EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-424	TM030A	SIDRAL	EQUIPAMIENTO CON ESCARIFICADORA CULTIVADORA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-425	TM030A	LIMA	EQUIPAMIENTO CON ASPERSORA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	PIEZA	6
TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL											

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020



TECHO FINANCIERO
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS

209,415,011.88
240,823,685.10

28 DE AGOSTO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-427	TR 01	SIDRAL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-428	TR 01	VERGEL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-429	TR 01	MENDEZ	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-430	TR01	AMPLIACION LA HINCADA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-431	TR 01	LOMAS DE SAN JOSE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-474	TR 01	FRACC EL SOL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-476	TR 01	20 DE NOVIEMBRE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
TP INFRAESTRUCTURA APICOLA Y AGROINDUSTRIAL											
2020-406	TP 01	GRANJAS	EQUIPO PARA SALA DE EXTRACCION DE MIEL DE ABEJA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-407	TP 01	NOMBRE DE DIOS	EQUIPO PARA SALA DE EXTRACCION DE MIEL DE ABEJA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-786	TP01	SAN RAFAEL	EQUIPO PARA TALLER DE TORTILLERA DE HARINA	0.00	07/08/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-787	TP01	DORACELY	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	07/08/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6



**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**



TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **240,823,685.10**

28 DE AGOSTO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-788	TP01	FRACC. LOMAS DE SANTIAGO	EQUIPO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	07/08/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-789	TP01	FRACC. LAS HUASTECAS	EQUIPO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	07/08/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-477	TP01	FRACC. LOMAS PONIENTE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERA DE HARINA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
2020-478	TP01	LA CONCEPCION	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
2020-479	TP01	CRUCITAS	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
2020-480	TP01	ZOCOHIUTE	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
2020-483	TP01	COYOLES	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
2020-485	TP01	LIMA	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
2020-487	TP01	SABINO DEL OBISPO	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
2020-489	TP01	RANCHO NUEVO	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
2020-494	TP01	EL PUJAL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6



**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**



TECHO FINANCIERO
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS

209,415,011.88
240,823,685.10

28 DE AGOSTO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-495	TP01	LA PIMIENTA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-498	TP01	LAS PITAS	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-499	TP01	FRACC VALLE ALTO	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-500	TP01	BUENA VISTA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-501	TP01	IGNACIO ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-502	TP01	VERGEL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-503	TP01	PIMIENTA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-505	TP01	FRANCISCO I MADERO	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-507	TP01	MORELOS	EQUIPO PARA ELABORACION DE RASPAS CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-508	TP01	EMILIANO ZAPATA	EQUIPAMIENTO PARA NIEVE ARTESANAL CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-510	TP01	FRACC CECYT	EQUIPO PARA ELABORACION DE LICUADOS Y RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6



**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**



TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **240,823,685.10**

28 DE AGOSTO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-511	TP01	IGNACIO GARCIA TELLEZ	EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE BOLIS CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-512	TP01	FRACC. LOMAS PONIENTE	EQUIPAMIENTO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-513	TP01	LOMAS PONIENTE	EQUIPO DE RASPAS ARTESANALES	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-515	TP01	MORELOS	EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE LICUADOS Y RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-518	TP01	FRANCISCO I MADERO	EQUIPAMIENTO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-520	TP01	RANCHO NUEVO	EQUIPAMIENTO RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
			TOTALES DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,847,246.82							
			TOTALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	46,159,725.11							
05 SEGURIDAD PUBLICA											
UI SEGURIDAD PUBLICA											
2020-78	UI01	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	13,913,551.95	02/03/2020	31/12/2020	32	32	1	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	187,772
2020-79	UI01	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	PAGO DE PLANTILLAS DE DSPYTM DEL EJERCICIO 2020	30,000,000.00	02/03/2020	31/12/2020	60	60	142	PLAZA OPERATIVA	142
2020-80	UI01	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	CONVENIO FORTASEG EJERCICIO 2020	17,272,779.60	02/03/2020	31/12/2020	0	30	1	INFORME	187,772



**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**



TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **240,823,685.10**

28 DE AGOSTO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
TOTALES DE SEGURIDAD PUBLICA				61,186,331.55							
06 REQUERIMIENTOS											
SS ASISTENCIA SOCIAL											
2020-85	SS02OB	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	02/03/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE MATERIALES	187,772
U6 GASTOS INDIRECTOS											
2020-81	U601	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 SERVICIOS PERSONALES (PAGO DE PERSONAL DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)	3,386,470.81	02/03/2020	31/12/2020	49	49	14	PLAZA	14 PERSONAS
2020-82	U602OA	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)	163,572.18	02/03/2020	31/12/2020	8	8	1	LOTE DE MATERIALES	41 PERSONAS
2020-83	U603OC	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 (SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS)	145,000.00	02/03/2020	31/12/2020	8	8		INFORME	
2020-84	U604OD	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 (MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)	56,236.90	02/03/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	41 PERSONAS
ORGANOS DE CONTROL											
U7 VERIFICACION , SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN											
2020-86	U7OA	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ORGANOS DE CONTROL (VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION) CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	252,180.51	02/03/2020	31/12/2020	58	58	1	INFORME	187,772
TOTALES DE REQUERIMIENTOS				5,003,460.40							