



**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.  
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL  
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**

TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **241,291,185.10**



31 DE JULIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
<b>03 EDUCACION</b>											
<b>SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>											
		CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	EDUCACION	5,600,000.00	02/03/2020	31/12/2020	0	0		AULAS	187772
<b>TOTALES DE EDUCACION</b>				<b>5,600,000.00</b>							
<b>06 VIVIENDA</b>											
<b>SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>											
	SH01OD	COBERTURA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, EN LOCALIDADES RURALES DE LA ZONA ORIENTE	0.00	01/09/2020	31/12/2020	0	0	36	OBRA	36 VIVIENDAS
	SH01OD	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA	0.00	01/09/2020	31/12/2020	0	0	40	OBRA	40 VIVIENDAS
	SH01OD	COBERTURA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, EN LOCALIDADES RURALES DE LA ZONA PONIENTE	0.00	01/09/2020	31/12/2020	0	0	45	OBRA	45 VIVIENDAS
<b>TOTALES DE VIVIENDA</b>				<b>8,800,000.00</b>							
<b>09 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>											
<b>SC AGUA POTABLE</b>											
2020-523		CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	AGUA POTABLE	14,559,884.68	02/03/2020	31/12/2020	0	0			
	SC010H	EJIDO LAGUNA DEL MANTE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAGUNA DEL MANTE	1,288,345.03	15/05/2020	18/09/2020	25	40	1	OBRA	2036 PERSONAS
	SC010H	EJIDO SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN MIGUEL	1,486,442.32	29/05/2020	30/09/2020	25	42	1	OBRA	218 PERSONAS
	SC010L	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE DEL FRACC. MANO AMIGA	673,819.22	04/06/2020	30/09/2020	60	75	1515.1	METROS LINEALES	27 VIVIENDAS 32 BENEFICIAIRIOS
	SC040D	CIUDAD VALLES	AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, CALLES DIVERSAS DE EJIDO TANCULPAYA, COL. TRONCONES Y LA CORRIENTE, COL. 2 DE ENERO, EJIDO PLAN DE AYALA, COL. JUAREZ, COL. VISTA HERMOSA, EJIDO SAN FELIPE, FRACC. TECNOLOGICO, COL HIDALGO, COL. GARCIA TELLEZ, COL. 18 DE MARZO, COL. MENDEZ, COL. LOMAS DEL REAL, COL. TAMPICO, COL. AMERICA, COL. RAFAEL CURIEL, COL. LOMAS PONIENTE, COL. SAN RAFAEL Y COL. BALCONES	1,074,589.26	06/07/2020	15/10/2020	10	30	1372	METROS LINEALES	62 VIVIENDAS



**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.  
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL  
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**

TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **241,291,185.10**



31 DE JULIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
	SC020F	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA HINCADA, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0	1	OBRA	170 VIVIENDAS 683 PERSONAS
<b>SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>											
2020-526		CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	0.00	02/03/2020	31/12/2020	0	0		METROS LINEALES	187,772
	SD010A	AMPLIACION LA HINCADA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE AMPLIACION LA HINCADA, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	5027.71	METROS LINEALES	260 VIVIENDAS
	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACIONES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRUCTUOSO L. CARDENAS, COL. HIDALGO; CALLE URUAPAN, FRACC. ROSAS DEL TEPEYAC; CALLE ESPAÑA, COL. LAZARO CARDENAS; CALLE QUINTA, COL. MENDEZ Y CALLE 5C, FRACC. TECNOLOGICO	1,247,380.06	04/06/2020	30/09/2020	95	92	642	METROS LINEALES	33
	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACIONES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE MONTES APEINOS, COL. BALCONES, CALLE SINALOA, COL. SAN RAFAEL Y CALLE CUAUHTEMOC, FRACC. CECYT	1,355,856.56	06/07/2020	30/09/2020	0	30	497.26	METROS LINEALES	35 VIVIENDAS
	SD020B	CABECERA MUNICIPAL	DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA	304,444.76	27/04/2020	25/07/2020	98	93	1,620.00	METROS LINEALES	187,772
	SD040C	COL. CITLALMINA	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. CITLALMINA	588,634.08	15/05/2020	18/09/2020	100	69	128	METROS LINEALES	100 VIVIENDAS 450 BENEFICIARIOS
	SD030B	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD MEXICO LAREDO ENTRE CALLE NEGRETE Y JUAN SARABIA	401,371.25	22/04/2020	22/05/2020	100	100	36	METROS LINEALES	240 PERSONAS 60 VIVIENDAS
	SD040B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE ACUARIO, FRACC. JARDINES DEL CAMPESTRE, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	620,432.66	06/07/2020	15/10/2020	5	30	32.1	METROS LINEALES	20 VIVIENDAS
	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, COL. LA ESTRELLA, EN LAS CALLES PROLONGACION ALVARO OBREGON, JORGE TERAN, MANGO, GERARDO MEDELLIN Y SUECIA	0.00	19/08/2020	31/12/2020	0	0	2413	METROS LINEALES	62 VIVIENDAS 248 BENEFICIARIOS
	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, COL. TRONCONES Y LA CORRIENTE Y FRACC. LAS PALMAS CANACO, EN LAS CALLES PROLONGACION AV. PALMAS, RAYMUNDO CANO TINAJERO, SATURNO, SIN NOMBRE, SAN JUAN DE DIOS Y HOLANDA	0.00	03/08/2020	31/12/2020	0	0	914.9	METROS LINEALES	53 VIVIENDAS 212 BENEFICIARIOS
<b>S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES</b>											



**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.  
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL  
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**

TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **241,291,185.10**



31 DE JULIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
	S6010A	ALVARO OBREGON ( EL PUJAL)	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SECTOR DOS DE ALVARO OBREGON ( EL PUJAL), MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	275 VIVIENDAS 1100 PERSONAS
	S6010A	EJIDO LAGUNA DEL MANTE	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SECTOR UNO DEL EJIDO LAGUNA DEL MANTE, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	880 PERSONAS 220 VIVIENDAS
<b>TOTALES AGUA Y SANEAMIENTO</b>				<b>52,741,255.47</b>							
<b>10 ELECTRIFICACION</b>											
<b>SG ELECTRIFICACION</b>											
		CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	ELECTRIFICACION	2,375,638.71	02/03/2020	31/12/2020	0	0		POSTES	187,772
	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES TECUANILLO Y BOCA DE APIZA, FRACC. EL PACIFICO	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0	5	POSTES	17 VIVIENDAS
	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES NUEVA ESCOCIA, NUEVA YORK Y TERRANOVA, COL. 2 DE ENERO	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0	7	POSTES	21 VIVIENDAS
	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES REPUBLICA DOMINICANA Y BAHAMAS, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0	12	POSTES	20 VIVIENDAS
	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COMUNIDAD EL PRODIGIO, ANEXO A SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0	10	POSTES	5 VIVIENDAS
	SG060B	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ( ADQUISICION E INSTALACION DE PANELES SOLARES)	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0	200	EQUIPO	200 VIVIENDAS
<b>TOTALES DE ELECTRIFICACION</b>				<b>17,500,000.00</b>							
<b>11 DESARROLLO URBANO</b>											
<b>SE URBANIZACION</b>											
2020-59		CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	DESARROLLO URBANO	6,727,736.35	02/03/2020	31/12/2020	0	0		METROS CUADRADOS	187,772
		CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0		METROS CUADRADOS	
	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MARES, COL. RAFAEL CURIEL, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	487,140.05	06/07/2020	30/09/2020	2	30	15.7	METRO LINEAL	20 VIVIENDAS
	SE010H	CIUDAD VALLES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TANCHACHIN, ENTRE CALLE ROMUALDO DEL CAMPO Y PRADOS, COL. RAFAEL CURIEL	2,272,545.97	06/07/2020	15/10/2020	16	30	1619.65	METROS CUADRADO	20 VIVIENDAS INDIRECTAS 4 DIRECTAS



**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**

TECHO FINANCIERO 209,415,011.88  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 241,291,185.10



31 DE JULIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
<b>TOTALES DESARROLLO URBANO</b>				<b>11,987,422.37</b>							
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>											
<b>U6 GASTOS INDIRECTOS</b>											
	U6030A	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 ( SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS )	1,444,608.65	02/03/2020	31/12/2020	15	25	5	INFORME	187,772
	U6030C	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 ( SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS )	226,756.00	02/03/2020	31/12/2020	18	18	12	VEHICULO	187,772
	U6050A	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 ( ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO TOPOGRAFICO )	113,378.00	02/03/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	187,772
	U6050B	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 ( ADQUISICION DE VEHICULOS )	715,000.00	02/03/2020	31/12/2020	0	0	2	VEHICULO	187,772
<b>TOTALES DE GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>2,499,742.65</b>							
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>											
<b>U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>											
		CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	DESARROLLO INSTITUCIONAL	833,247.55	02/03/2020	31/12/2020	0	0		EQUIPO	187,772
<b>TOTALES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>				<b>833,247.55</b>							

<b>02.- INFRAESTRUCTURA ECONOMICA</b>											
<b>07 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>											
<b>TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA</b>											
2020-215	TJ 04 0A	CASAS VIEJAS	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6
2020-216	TJ 04 0A	CHANTOL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6
2020-217	TJ 04 0A	PITAS	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	12
2020-218	TJ 04 0A	SABINO DEL OBISPO	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6
2020-219	TJ 04 0A	SIDRAL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	17
2020-221	TJ 04 0A	GUSTAVO GARMENDIA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	16
2020-222	TJ 04 0A	LEON GARCIA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6
2020-223	TJ 04 0A	EL CHICAL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6
2020-224	TJ 04 0A	TANTOBAL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6
2020-242	TJ 04 0A	SIDRAL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	12



**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.  
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL  
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**

TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **241,291,185.10**



31 DE JULIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-245	TJ 04 0A	ESTRIBERA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6
<b>TP INFRAESTRUCTURA APICOLA/AGROINDUSTRIAL</b>											
2020-406	TP 04	GRANJAS	EQUIPO PARA SALA DE EXTRACCION DE MIEL DE ABEJA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-407	TP 04	NOMBRE DE DIOS	EQUIPO PARA SALA DE EXTRACCION DE MIEL DE ABEJA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
<b>TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA</b>											
2020-783	TM030A	LAGUNA DEL MANTE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	07/08/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-784	TM030A	CUAUHTEMOC	EQUIPAMIENTO CON ROTURADOR	0.00	07/08/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-785	TM030A	SAN RAFAEL	EQUIPAMIENTO CON TRAPICHE	0.00	07/08/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-248	TM 05 0A	RANCHO NUEVO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-250	TM 05 0A	SIDRAL	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	8
2020-252	TM 05 0A	PITAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-396	TM 050A	EL VELADERO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-397	TM 050A	EL VELADERO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-398	TM 05 0A	EL VERDE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-399	TM 05 0A	TANTIZOHUICHE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6



**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.  
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL  
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**

TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **241,291,185.10**



31 DE JULIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-401	TM 05 OA	EL LOBO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-402	TM 05 OA	CAMILLAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-403	TM 05 OA	EL LOBO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-404	TM 05 OA	PITAHAYA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-405	TM 05 OA	LA HINCADA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-408	TM 05 OA	TRONCONES Y LA CORRIENTE	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-409	TM 05 OA	SABINO DEL OBISPO	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE CAMA BAJA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-410	TM 05 OA	LA CONCEPCION	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-411	TM 05 OC	TAMPAYA	EQUIPAMIENTO CON EQUIPO PARA SISTEMA DE RIEGO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-412	TM 05 OC	SABINO DEL OBISPO	EQUIPAMIENTO CON BOMBA DE RIEGO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-413	TM 05 OA	EL MAGUEY	EQUIPAMIENTO CON EQUIPO TRAPICHE MOTORIZADO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-414	TM 05 OA	SANTA ROSA	EQUIPAMIENTO CON TRAPICHE	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-415	TM 05 OC	MOCTEZUMA	EQUIPAMIENTO CON PARA SISTEMA DE RIEGO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6



**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.  
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL  
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**

TECHO FINANCIERO  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS

209,415,011.88  
241,291,185.10



31 DE JULIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-416	TM 05 OA	CHANTOL	EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE ALIMENTO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-417	TM 05 OA	SABINOS	EQUIPAMIENTO CON BEBEDORES Y COMEDORES	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-418	TM 05 OA	BARRIO LAS LOMAS	EQUIPAMIENTO DE BOMBA ASPERSORA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-419	TM 05 OA	RANCHO SAN ISIDRO	EQUIPAMIENTO CON MOLINO PICADORA DESINTEGRADORA DE CAÑA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-420	TM 05 OC	AZULEJO	EQUIPAMIENTO CON BOMBA DE RIEGO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-421	TM 05 OC	CERRO ALTO	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-422	TM 05 OA	MONTECILLOS	EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA (PICADORA DE FORRAJE)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-423	TM 05 OC	SAN MIGUEL	EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-424	TM 05 OA	SIDRAL	EQUIPAMIENTO CON ESCARIFICADORA CULTIVADORA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-425	TM 05 OA	LIMA	EQUIPAMIENTO CON ASPERSORA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	PIEZA	6
<b>TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL</b>											
2020-427	TR 04	SIDRAL	EQUIPO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-428	TR 04	VERGEL	EQUIPO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6



**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**

TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **241,291,185.10**



31 DE JULIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-429	TR 04	MENDEZ	EQUIPO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-430	TR01	AMPLIACION LA HINCADA	EQUIPO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-431	TR 04	LOMAS DE SAN JOSE	EQUIPO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-474	TR 04	FRACC EL SOL	EQUIPO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-476	TR 04	20 DE NOVIEMBRE	EQUIPO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
<b>TP INFRAESTRUCTURA APICOLA Y AGROINDUSTRIAL</b>											
2020-786	TP01	SAN RAFAEL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERA DE HARINA	0.00	07/08/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
2020-787	TP01	DORACELY	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	07/08/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
2020-788	TP01	FRACC. LOMAS DE SANTIAGO	EQUIPO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	07/08/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-789	TP01	FRACC. LAS HUASTECAS	EQUIPO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	07/08/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-477	TP 04	FRACC. LOMAS PONIENTE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERA DE HARINA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
2020-478	TP 04	LA CONCEPCION	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
2020-479	TP 04	CRUCITAS	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
2020-480	TP 04	ZOCOHITE	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6





**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**

TECHO FINANCIERO  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS

209,415,011.88  
241,291,185.10



31 DE JULIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-483	TP 04	COYOLÉS	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
2020-485	TP 04	LIMA	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
2020-487	TP 04	SABINO DEL OBISPO	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
2020-489	TP 04	RANCHO NUEVO	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
2020-494	TP 04	EL PUJAL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-495	TP 04	LA PIMIENTA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-498	TP 04	LAS PITAS	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-499	TP 04	FRACC VALLE ALTO	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-500	TP 04	BUENA VSITA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-501	TP 04	IGNACIO ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-502	TP 04	VERGEL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-503	TP 04	PIMIENTA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-505	TP 04	FRANCISCO I MADERO	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6



**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.  
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL  
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**

TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **241,291,185.10**



31 DE JULIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2020-507	TP 04	MORELOS	EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE RASPAS CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-508	TP 04	EMILIANO ZAPATA	EQUIPAMIENTO PARA NIEVE ARTESANAL CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-510	TP 04	FRACC CECYT	EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE LICUADOS Y RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-511	TP 04	IGNACIO GARCIA TELLEZ	EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE BOLIS CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-512	TP 04	FRACC. LOMAS PONIENTE	EQUIPAMIENTO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-513	TP 04	LOMAS PONIENTE	EQUIPAMIENTO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-515	TP 04	MORELOS	EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE LICUADOS Y RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-518	TP 04	FRANCISCO I MADERO	EQUIPAMIENTO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2020-520	TP 04	RANCHO NUEVO	EQUIPAMIENTO RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
<b>TOTALES DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>				<b>2,847,246.82</b>							
<b>01 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>											
<b>01 DEUDA PUBLICA</b>											
2020-65	010A	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	PAGO DE PASIVOS	28,980,000.00	02/03/2020	31/12/2020	66	66	1	INFORME	
<b>TOTALES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>				<b>28,980,000.00</b>							
<b>04 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>											
2020-102	SD02OE	CABECERA MUNICIPAL	DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES DE LA ZONA URBANA	2,698,030.24	21/05/2020	17/09/2020	93	93	15,846.44	METROS LINEALES	187,772
<b>SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>											
2020-103	SK01OA	CHANTOL	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	01/04/2020	31/12/2020	19	48		HECTAREA	187,772



**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.  
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL  
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020**

TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **241,291,185.10**



31 DE JULIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
<b>SE URBANIZACION</b>											
2020-213	SE02OJ	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	ADQUISICION DE LUMINARIAS	0.00	05/05/2020	31/12/2020	100	55	4583	LUMINARIA	187.772
			<b>TOTALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>44,385,878.89</b>							
<b>05 SEGURIDAD PUBLICA</b>											
<b>UI SEGURIDAD PUBLICA</b>											
2020-78	UI01	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	12,840,151.35	02/03/2020	31/12/2020	18	18	1	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	187.772
2020-79	UI01	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	PAGO DE PLANTILLAS DE DSPYTM DEL EJERCICIO 2020	30,000,000.00	02/03/2020	31/12/2020	51	51	142	PLAZA OPERATIVA	142
2020-80	UI01	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	CONVENIO FORTASEG EJERCICIO 2020	17,272,779.60	02/03/2020	31/12/2020	0	25	1	INFORME	187.772
			<b>TOTALES DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>60,112,930.95</b>							
<b>06 REQUERIMIENTOS</b>											
<b>SS ASISTENCIA SOCIAL</b>											
2020-85	SS02OB	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	02/03/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE MATERIALES	187.772
<b>U6 GASTOS INDIRECTOS</b>											
2020-81	U601	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 SERVICIOS PERSONALES ( PAGO DE PERSONAL DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)	3,386,470.81	02/03/2020	31/12/2020	43	43	14	PLAZA	14 PERSONAS
2020-82	U602OA	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ( ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)	163,572.18	02/03/2020	31/12/2020	4	4	1	LOTE DE MATERIALES	41 PERSONAS
2020-83	U603OC	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 ( SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS )	145,000.00	02/03/2020	31/12/2020	3	3	1	INFORME	
2020-84	U604OD	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 ( MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA )	56,236.90	02/03/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	41 PERSONAS
<b>ORGANOS DE CONTROL</b>											
<b>U7 VERIFICACION , SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN</b>											
2020-86	U7OA	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	ORGANOS DE CONTROL ( VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION) CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	252,180.51	02/03/2020	31/12/2020	42	42	1	INFORME	187.772