

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020

TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **241,292,781.99**



30 DE JUNIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO											
SS ASISTENCIA SOCIAL											
		CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	02/03/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE MATERIALES	187,772
TOTALES DE ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO				1,000,000.00							
03 EDUCACION											
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
		CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	EDUCACION	5,600,000.00	02/03/2020	31/12/2020	0	0		AULAS	187,772
TOTALES DE EDUCACION				5,600,000.00							
06 VIVIENDA											
SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA											
	SH01OD	COBERTURA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, EN LOCALIDADES RURALES DE LA ZONA ORIENTE	0.00	01/09/2020	31/12/2020	0	0	36	OBRA	36 VIVIENDAS
	SH01OD	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA	0.00	01/09/2020	31/12/2020	0	0	40	OBRA	40 VIVIENDAS
	SH01OD	COBERTURA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, EN LOCALIDADES RURALES DE LA ZONA PONIENTE	0.00	01/09/2020	31/12/2020	0	0	45	OBRA	45 VIVIENDAS
TOTALES DE VIVIENDA				8,800,000.00							
02.- INFRAESTRUCTURA ECONOMICA											
07 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA											
TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA											
	TJ 04 0A	CASAS VIEJAS	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6
	TJ 04 0A	CHANTOL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6
	TJ 04 0A	PITAS	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	12
	TJ 04 0A	SABINO DEL OBISPO	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6
	TJ 04 0A	SIDRAL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	17
	TJ 04 0A	GUSTAVO GARMENDIA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	16
	TJ 04 0A	LEON GARCIA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6
	TJ 04 0A	EL CHICAL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6
	TJ 04 0A	TANTOBAL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6
	TJ 04 0A	SIDRAL	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	12
	TJ 04 0A	ESTRIBERA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	CERCO	6

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020

TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **241,292,781.99**



30 DE JUNIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
TP INFRAESTRUCTURA APICOLA/AGROINDUSTRIAL				0.00							
	TP 04	GRANJAS	EQUIPO PARA SALA DE EXTRACCION DE MIEL DE ABEJA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TP 04	NOMBRE DE DIOS	EQUIPO PARA SALA DE EXTRACCION DE MIEL DE ABEJA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA				0.00							
	TM 05 0A	RANCHO NUEVO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 0A	SIDRAL	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	8
	TM 05 0A	PITAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 050A	EL VELADERO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 050A	EL VELADERO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 0A	EL VERDE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 0A	TANTIZOHUICHE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 0A	NUEVO TAMBOLON	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 0A	EL LOBO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 0A	CAMILLAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 0A	EL LOBO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020

TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **241,292,781.99**



30 DE JUNIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PRO Y	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
	TM 05 OA	PITAHAYA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 OA	LA HINCADA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 OA	TRONCONES Y LA CORRIENTE	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 OA	SABINO DEL OBISPO	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE CAMA BAJA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 OA	LA CONCEPCION	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 OC	TAMPAYA	EQUIPAMIENTO CON EQUIPO PARA SISTEMA DE RIEGO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 OC	SABINO DEL OBISPO	EQUIPAMIENTO CON BOMBA DE RIEGO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 OA	EL MAGUEY	EQUIPAMIENTO CON EQUIPO TRAPICHE MOTORIZADO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 OA	SANTA ROSA	EQUIPAMIENTO CON TRAPICHE	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 OC	MOCTEZUMA	EQUIPAMIENTO CON PARA SISTEMA DE RIEGO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 OA	CHANTOL	EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE ALIMENTO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 OA	SABINOS	EQUIPAMIENTO CON BEBEDORES Y COMEDORES	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020

TECHO FINANCIERO
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS

209,415,011.88
241,292,781.99



30 DE JUNIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
	TM 05 OA	BARRIO LAS LOMAS	EQUIPAMIENTO DE BOMBA ASPERSORA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 OA	RANCHO SAN ISIDRO	EQUIPAMIENTO CON MOLINO PICADORA DESINTEGRADORA DE CAÑA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 OC	AZULEJO	EQUIPAMIENTO CON BOMBA DE RIEGO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 OC	CERRO ALTO	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 OA	MONTECILLOS	EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA (PICADORA DE FORRAJE)	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 OC	SAN MIGUEL	EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 OA	SIDRAL	EQUIPAMIENTO CON ESCARIFICADORA CULTIVADORA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TM 05 OA	LIMA	EQUIPAMIENTO CON ASPERSORA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	PIEZA	6
TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL				0.00							
	TR 04	MENZEZ	EQUIPO PARA TALLER DE CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TR 04	SIDRAL	EQUIPO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TR 04	VERGEL	EQUIPO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TR 04	MENZEZ	EQUIPO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020

TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **241,292,781.99**



30 DE JUNIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
	TR 04	AMPLIACION LA HINCADA	EQUIPO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TR 04	LOMAS DE SAN JOSE	EQUIPO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TR 04	FRACC EL SOL	EQUIPO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TR 04	REAL CAMPESTRE	EQUIPO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TR 04	20 DE NOVIEMBRE	EQUIPO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
TP INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL				0.00							
	TP 04	FRACC. LOMAS PONIENTE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERA DE HARINA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
	TP 04	LA CONCEPCION	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
	TP 04	CRUCITAS	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
	TP 04	ZOCOHITE	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
	TP 04	COYOLAS	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
	TP 04	LIMA	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
	TP 04	18 DE MARZO	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERA DE HARINA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020

TECHO FINANCIERO
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS

209,415,011.88
241,292,781.99



30 DE JUNIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
	TP 04	SABINO DEL OBISPO	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
	TP 04	RANCHO NUEVO	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
	TP 04	PRADERAS DEL RIO	EQUIPAMIENTO PARA TORTILLERA DE HARINA	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	TALLER	6
	TP 04	EL PUJAL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TP 04	LA PIMIENTA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TP 04	SANTA LUCIA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TP 04	LAS PITAS	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TP 04	FRACC VALLE ALTO	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TP 04	BUENA VSITA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TP 04	IGNACIO ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TP 04	VERGEL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TP 04	PIMIENTA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020

TECHO FINANCIERO
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS

209,415,011.88
241,292,781.99



30 DE JUNIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
	TP 04	FRANCISCO I MADERO	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TP 04	MORELOS	EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE RASPAS CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TP 04	EMILIANO ZAPATA	EQUIPAMIENTO PARA NIEVE ARTESANAL CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TP 04	FRACC CECYT	EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE LICUADOS Y RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TP 04	IGNACIO GARCIA TELLEZ	EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE BOLIS CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TP 04	FRACC. LOMAS PONIENTE	EQUIPAMIENTO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TP 04	LOMAS PONIENTE	EQUIPAMIENTO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TP 04	COL. ANFER	EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE LICUADOS Y RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TP 04	MORELOS	EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE LICUADOS Y RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TP 04	FRANCISCO I MADERO	EQUIPAMIENTO DE RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
	TP 04	RANCHO NUEVO	EQUIPAMIENTO RASPAS ARTESANALES CON FRUTA DE LA REGION	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
			TOTALES DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,852,569.80							
09 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO											

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020

TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **241,292,781.99**



30 DE JUNIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
SC AGUA POTABLE											
		CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	AGUA POTABLE	14,559,884.68	02/03/2020	31/12/2020	0	0		METROS LINEALES	187,772
	SC010H	EJIDO LAGUNA DEL MANTE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAGUNA DEL MANTE	1,288,345.03	15/05/2020	18/09/2020	25	30	1	OBRA	2036 PERSONAS
	SC010H	EJIDO SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN MIGUEL	1,486,442.32	29/05/2020	30/09/2020	20	30	1	OBRA	218 PERSONAS
	SC010L	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE DEL FRACC. MANO AMIGA	673,819.22	04/06/2020	30/09/2020	0	30	1515.1	METROS LINEALES	27 VIVIENDAS 32 BENEFICIAIRIOS
	SC040D	CIUDAD VALLES	AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, CALLES DIVERSAS DE EJIDO TANCULPAYA, COL. TRONCONES Y LA CORRIENTE, COL. 2 DE ENERO, EJIDO PLAN DE AYALA, COL. JUAREZ, COL. VISTA HERMOSA, EJIDO SAN FELIPE, FRACC. TECNOLOGICO, COL HIDALGO, COL. GARCIA TELLEZ, COL. 18 DE MARZO, COL. MENDEZ, COL. LOMAS DEL REAL, COL. TAMPICO, COL. AMERICA, COL. RAFAEL CURIEL, COL. LOMAS PONIENTE, COL. SAN RAFAEL Y COL. BALCONES	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0	1372	METROS LINEALES	62 VIVIENDAS
	SC020F	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA HINCADA, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0	1	OBRA	170 VIVIENDAS 683 PERSONAS
SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE											
		CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	0.00	02/03/2020	31/12/2020	0	0		METROS LINEALES	187,772
	SD010A	AMPLIACION LA HINCADA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE AMPLIACION LA HINCADA, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	5027.71	METROS LINEALES	260 VIVIENDAS
	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACIONES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRUCTUOSO L. CARDENAS, COL. HIDALGO; CALLE URUAPAN, FRACC. ROSAS DEL TEPEYAC, CALLE ESPAÑA, COL. LAZARO CARDENAS; CALLE QUINTA, COL. MENDEZ Y CALLE 5C, FRACC. TECNOLOGICO	1,247,380.06	04/06/2020	30/09/2020	70	73	642	METROS LINEALES	33

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020

TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **241,292,781.99**



30 DE JUNIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
SD040A		CIUDAD VALLES	AMPLIACIONES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE MONTES APENINOS, COL. BALCONES, CALLE SINALOA, COL. SAN RAFAEL Y CALLE CUAUHEMOC, FRACC. CECYT	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0	497.26	METROS LINEALES	35 VIVIENDAS
SD020B		CABECERA MUNICIPAL	DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES DE LA ZONA URBANA	2,698,030.24	21/05/2020	17/09/2020	93	93	15,846.44	METROS LINEALES	187,772 PERSONAS
SD020B		CABECERA MUNICIPAL	DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA	304,444.76	27/04/2020	25/07/2020	98	93	1,620.00	METROS LINEALES	187,772
SD040C		COL. CITLALMINA	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. CITLALMINA	588,634.08	15/05/2020	18/09/2020	55	69		METROS LINEALES	100 VIVIENDAS
SD030B		CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD MEXICO LAREDO ENTRE CALLE NEGRETE Y JUAN SARABIA	401,371.25	22/04/2020	22/05/2020	100	100	36	METROS LINEALES	240 PERSONAS 60 VIVIENDAS
SD040B		CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE ACUARIO, FRACC. JARDINES DEL CAMPESTRE, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0	32.1	METROS LINEALES	20 VIVIENDAS 80 BENEFICIARIOS
SD040A		CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, COL. LA ESTRELLA, EN LAS CALLES PROLONGACION ALVARO OBREGON, JORGE TERAN, MANGO, GERARDO MEDELLIN Y SUECIA	0.00	19/08/2020	31/12/2020	0	0	2413	METROS LINEALES	62 VIVIENDAS 248 BENEFICIARIOS
SD040A		CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, COL. TRONCONES Y LA CORRIENTE Y FRACC. LAS PALMAS CANACO, EN LAS CALLES PROLONGACION AV. PALMAS, RAYMUNDO CANO TINAJERO, SATURNO, SIN NOMBRE, SAN JUAN DE DIOS Y HOLANDA	0.00	03/08/2020	31/12/2020	0	0	914.9	METROS LINEALES	53 VIVIENDAS 212 BENEFICIARIOS
S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES											
S6010A		ALVARO OBREGON (EL PUJAL)	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SECTOR DOS DE ALVARO OBREGON (EL PUJAL), MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	275 VIVIENDAS 1100 PERSONAS
S6010A		EJIDO LAGUNA DEL MANTE	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SECTOR UNO DEL EJIDO LAGUNA DEL MANTE, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	0.00	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	880 PERSONAS 220 VIVIENDAS
SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS											
SK010A		CHANTOL	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	01/04/2020	31/12/2020	19	38		HECTAREA	187,772
TOTALES AGUA Y SANEAMIENTO				79,959,564.36							

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020

TECHO FINANCIERO 209,415,011.88
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 241,292,781.99



30 DE JUNIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
10 ELECTRIFICACION											
SG ELECTRIFICACION											
		CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ELECTRIFICACION	2,375,638.71	02/03/2020	31/12/2020	0	0		POSTES	187,772
	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES TECUANILLO Y BOCA DE APIZA, FRACC. EL PACIFICO	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0	5	POSTES	17 VIVIENDAS
	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES NUEVA ESCOCIA, NUEVA YORK Y TERRANOVA, COL. 2 DE ENERO	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0	7	POSTES	21 VIVIENDAS
	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES REPUBLICA DOMINICANA Y BAHAMAS, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0	12	POSTES	20 VIVIENDAS
	SG020B	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COMUNIDAD EL PRODIGIO, ANEXO A SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0	5	ACOMETIDAS	5 VIVIENDAS
	SG060B	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ADQUISICION E INSTALACION DE PANELES SOLARES)	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0	200	EQUIPO	200 VIVIENDAS
			TOTALES DE ELECTRIFICACION	17,500,000.00							
11 DESARROLLO URBANO											
SE URBANIZACION											
		CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	DESARROLLO URBANO	6,727,736.35	02/03/2020	31/12/2020	0	0		OBRA	187,772
		CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0		METROS CUADRADO	
	SE01OM	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MARES, COL. RAFAEL CURIEL, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	0.00	30/06/2020	31/12/2020	0	0	15.7	METRO LINEAL	20 VIVIENDAS
	SE01OH	CIUDAD VALLES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TANCHACHIN, ENTRE CALLE ROMUALDO DEL CAMPO Y PRADOS, COL. RAFAEL CURIEL	2,272,545.97	02/06/2020	31/12/2020	0	0	1619.65	METROS CUADRADO	20 VIVIENDAS INDIRECTAS 4 DIRECTAS
	SE030J	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ADQUISICION DE LUMINARIAS	0.00	05/05/2020	31/12/2020	100	44	4583	LUMINARIA	187,772

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020

TECHO FINANCIERO **209,415,011.88**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **241,292,781.99**



30 DE JUNIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
TOTALES DESARROLLO URBANO				29,151,266.28							
13 SEGURIDAD PUBLICA											
UI SEGURIDAD PUBLICA											
	UI01	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	12,840,151.35	02/03/2020	31/12/2020	18	18	1	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	187,772
	UI01	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	PAGO DE PLANTILLAS DE DSPYTM DEL EJERCICIO 2020	30,000,000.00	02/03/2020	31/12/2020	43	43	142	PLAZA OPERATIVA	142
	UI01	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	CONVENIO FORTASEG EJERCICIO 2020	17,272,779.60	02/03/2020	31/12/2020	0	17	1	INFORME	187,772
TOTALES DE SEGURIDAD PUBLICA				60,112,930.95							
14 ADMINISTRACION PUBLICA											
U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS											
	U403	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	PAGO DE PASIVOS	28,980,000.00	02/03/2020	31/12/2020	66	66	1	INFORME	
TOTALES DE ADMINISTRACION PUBLICA				28,980,000.00							
GASTOS INDIRECTOS											
U6 GASTOS INDIRECTOS											
	U601	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 SERVICIOS PERSONALES (PAGO DE PERSONAL DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)	3,386,470.81	02/03/2020	31/12/2020	37	37	14	PLAZA	14 PERSONAS
	U6020A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)	163,572.18	02/03/2020	31/12/2020	4	4	1	LOTE DE MATERIALES	41 PERSONAS
	U6030D	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 (SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS)	145,000.00	02/03/2020	31/12/2020	3	3	1	INFORME	
	U6040D	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 (MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)	56,236.90	02/03/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	41 PERSONAS
	U6030A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 (SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS)	1,444,608.65	02/03/2020	31/12/2020	10	10	5	INFORME	187,772

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2020

TECHO FINANCIERO 209,415,011.88
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 241,292,781.99



30 DE JUNIO DE 2020

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
	U6030C	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 (SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS)	226,756.00	02/03/2020	31/12/2020	10	10	12	VEHICULO	187,772
	U6050A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 (ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO TOPOGRAFICO)	113,378.00	02/03/2020	31/12/2020	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	187,772
	U6050B	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2020 (ADQUISICION DE VEHICULOS)	715,000.00	02/03/2020	31/12/2020	0	0	2	VEHICULO	187,772
			TOTALES DE GASTOS INDIRECTOS	6,251,022.54							
ORGANOS DE CONTROL											
U7 VERIFICACION , SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN											
	U701	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ORGANOS DE CONTROL (VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION) CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	252,180.51	02/03/2020	31/12/2020	42	42	1	INFORME	187,772
			TOTALES DE ORGANOS DE CONTROL	252,180.51							
DESARROLLO INSTITUCIONAL											
U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL											
		CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	DESARROLLO INSTITUCIONAL	833,247.55	02/03/2020	31/12/2020	0	0		EQUIPO	187,772
			TOTALES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	833,247.55							