



**TECHO FINANCIERO** 203,532,726.00  
**TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS** 219,793,886.73

29 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( FISMDF )</b>										
<b>05 DEPORTE</b>										
<b>SL DESARROLLO DEL DEPORTE</b>										
2021-2076	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CIUDAD VALLES, EN UNIDAD SANTA LUCIA, COLONIA SANTA LUCIA	717,958.21	16/06/2021	15/09/2021	100	100	1	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	694 VIVIENDAS
2021-1300	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS , EN CIUDAD VALLES, EN EL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO (3a. ETAPA)	3,449,471.36	07/07/2021	06/11/2021	100	88	1	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	626 PERSONAS 221 VIVIENDAS
<b>TOTALES DE DEPORTES</b>			<b>4,167,429.57</b>							
<b>06 VIVIENDA</b>										
<b>SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>										
2021-1033	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA	1,318,091.80	21/05/2021	30/10/2021	46	62	20	OBRA	80 PERSONAS 20 VIVIENDAS
2021-1034	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA NORTE DE LA ZONA RURAL	1,071,506.98	24/05/2021	23/09/2021	100	100	16	OBRA	64 PERSONAS 16 VIVIENDAS
2021-1036	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL	1,070,836.05	24/05/2021	30/10/2021	30	46	16	OBRA	68 PERSONAS 16 VIVIENDAS
2021-5033	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS	60,000.00	03/11/2021	31/12/2021	0	0	1	OBRA	4 PERSONAS
<b>TOTALES DE VIVIENDA</b>			<b>3,520,434.83</b>							
<b>09 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>										
<b>SC AGUA POTABLE</b>										



**TECHO FINANCIERO** 203,532,726.00  
**TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS** 219,793,886.73

29 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-39	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION RASCON, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	43,022.62	29/03/2021	27/04/2021	100	100	1	OBRA	2292 PERSONAS 573 VIVIENDAS
2021-1038	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO LA CONCEPCION	862,229.64	21/05/2021	20/09/2021	100	100	1	OBRA	32 VIVIENDAS 85 PERSONAS
2021-1040	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA COMUNIDAD EL CINCO	1,251,072.15	25/05/2021	31/08/2021	100	61	1	OBRA	17 VIVIENDAS 52 PERSONAS
2021-1046	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD SABINO DEL OBISPO	1,291,406.73	25/05/2021	25/08/2021	40	48	1	OBRA	45 VIVIENDAS 155 PERSONAS
2021-1703	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, PARA LA LOCALIDAD SAN DIEGUITO	3,791,891.67	10/09/2021	31/12/2021	8	50	2408	METRO LINEAL	273 VIVIENDAS 667 PERSONAS
<b>SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>										
2021-40	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA)	1,353,741.36	01/04/2021	15/08/2021	100	100	5362.39	METRO LINEAL	27,777 PERSONAS
2021-2077	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE TAURO Y ESCORPION, COLONIA SANTA LUCIA	1,150,299.51	16/06/2021	15/09/2021	100	100	156	METRO LINEAL	694 VIVIENDAS 1932 PERSONAS
2021-1051	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLES EMMA GODOY, SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y 8 DE MARZO, COLONIA MUJERES EN SOLIDARIDAD	1,275,920.49	24/05/2021	25/10/2021	65	49	379	METRO LINEAL	55 VIVIENDAS 256 PERSONAS



**TECHO FINANCIERO** **203,532,726.00**  
**TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS** **219,793,886.73**

29 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-1052	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CIUDAD VALLES EN CALLE ESCORPION ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAGITARIO,FRACCIONAMIENTO SANTA LUCIA ( SEGUNDA ETAPA)	2,599,281.15	05/07/2021	25/10/2021	75	67	309.63	METRO LINEAL	39 VIVIENDAS 82 PERSONAS
2021-1053	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y RIO CABALLERO, FRACCIONAMIENTO ESTACION	3,692,400.08	05/07/2021	04/10/2021	25	39	339.4	METRO LINEAL	631 VIVIENDAS 1715 PERSONAS
2021-1055	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE ARROYOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (ZONA URBANA)	1,356,513.23	21/05/2021	20/08/2021	100	100	39723.7	METRO CUADRADO	4783
2021-2460	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA, FRACCIONAMIENTO ESTACION	165,832.34	16/07/2021	15/09/2021	100	100	194.4	ML	4 VIVIENDAS
<b>S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES</b>										
2021-41	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SECTOR UNO DEL EJIDO LAGUNA DEL MANTE, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	7,488,623.81	04/06/2021	03/12/2021	40	97	1	OBRA	250 VIVIENDAS - DIRECTAS 14 VIVIENDAS
<b>TOTALES AGUA Y SANEAMIENTO</b>			<b>26,322,234.78</b>							
<b>11 DESARROLLO URBANO</b>										
<b>SE URBANIZACION</b>										
2021-42	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y 30 DE MAYO, COLONIA ALTAVISTA	2,277,357.43	26/05/2021	30/10/2021	80	73	1	OBRA	81 VIVIENDAS 215 PERSONAS
2021-43	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES EN CALLE LINARES, ENTRE CALLE GENERAL OSUNA Y RAMIREZ, COLONIA LAS BRISAS	2,481,404.15	27/05/2021	26/09/2021	100	100	1	OBRA	86 VIVIENDAS 237 PERSONAS
2021-46	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES EN CALLE COLON, ENTRE CALLE RAMIREZ Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO, COLONIA ALTAVISTA	1,782,228.64	27/05/2021	26/09/2021	95	92	1	OBRA	14 VIVIENDAS 23 PERSONAS



**TECHO FINANCIERO** **203,532,726.00**  
**TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS** **219,793,886.73**

29 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-47	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CONSTITUCION, ENTRE CALLE IGUALA Y TANCANHUITZ, COLONIA LA PIMIENTA	3,686,221.08	26/05/2021	25/09/2021	100	100	1	OBRA	128 VIVIENDAS 399 PERSONAS
2021-49	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE JAIME NUNO, ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y JOSE PEÑALOSA, COLONIA MORALES	1,124,949.78	01/04/2021	15/08/2021	100	100	1	OBRA	57 VIVIENDAS 104 PERSONAS
2021-50	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE MARIANO ARISTA, ENTRE CALLE AMERICAS Y ARROYO, COLONIA MORALES	879,910.00	01/04/2021	30/06/2021	100	100	1	OBRA	69 VIVIENDAS 226 PERSONAS
2021-52	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE BRASIL, ENTRE CALLE VICENTE C. SALAZAR Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS , COLONIA CUAUHTEMOC	1,570,907.56	02/04/2021	30/06/2021	100	100	1	OBRA	41 VIVIENDAS 95 PERSONAS
2021-55	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR, ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y PONCIANO ARRIAGA, COLONIA ALTAVISTA	3,789,898.63	27/05/2021	30/10/2021	70	52	1	OBRA	83 VIVIENDAS 207 PERSONAS
2021-60	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR ENTRE CALLE MAGNOLIA Y JAZMIN, COLONIA PORVENIR	1,626,301.46	27/05/2021	30/10/2021	85	96	1	OBRA	40 VIVIENDAS 119 PERSONAS
2021-65	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COMONFORT, ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE TERCERA, COLONIA BONIFACIO SALINAS	1,228,687.18	02/04/2021	30/08/2021	100	100	1	OBRA	39 VIVIENDAS 113 PERSONAS
2021-69	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TERCERA, ENTRE FRAY JUAN DE MOLLINEDO Y AVENIDA QUINTA, COLONIA MENDEZ	3,012,253.32	24/05/2021	25/10/2021	92	78	1	OBRA	57 VIVIENDAS 87 PERSONAS
2021-1057	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCANHUITZ ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y FLORES MAGON, COLONIA LA PIMIENTA	630,577.01	25/05/2021	30/09/2021	100	100	22.7	METRO LINEAL	47 VIVIENDAS 101 PERSONAS



**TECHO FINANCIERO** **203,532,726.00**  
**TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS** **219,793,886.73**

29 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-1059	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCUILIN ENTRE CALLE PRADOS Y ARENAS, COLONIA RAFAEL CURIEL	574,032.74	26/05/2021	25/08/2021	100	100	27.7	METRO LINEAL	15 VIVIENDAS 81 PERSONAS
2021-1060	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COY ENTRE CALLE MARES Y PUENTE, COLONIA RAFAEL CURIEL	461,817.04	26/05/2021	25/08/2021	100	100	14.7	METRO LINEAL	34 VIVIENDAS 83 PERSONAS
2021-1061	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COY ENTRE CALLE PLAYA Y CALLE ARROYO, COLONIA RAFAEL CURIEL	516,900.52	26/05/2021	25/08/2021	100	100	30.7	METRO LINEAL	26 VIVIENDAS 104 PERSONAS
2021-2090	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZACATECAS, ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VALLE FLORIDO, COLONIA DR. MARQUEZ	1,517,974.16	28/07/2021	30/11/2021	20	30	1	OBRA	41 VIVIENDAS 132 PERSONAS
2021-2091	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZINC, ENTRE CALLE HUERTA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA LAZARO CARDENAS	755,085.89	14/06/2021	25/10/2021	12	30	1	OBRA	17 VIVIENDAS 55 PERSONAS
2021-2093	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ARGENTINA, ENTRE CALLE HUERTA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA LAZARO CARDENAS	1,102,874.25	14/06/2021	25/10/2021	35	48	1	OBRA	29 VIVIENDAS 85 PERSONAS
2021-2096	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ROSALES, ENTRE CALLE ALAMO Y AVENIDA ESTADIO, COLONIA EMILIANO ZAPATA	1,232,692.10	14/06/2021	02/10/2021	95	75	1	OBRA	43 VIVIENDAS 126 PERSONAS
2021-2098	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON , ENTRE BOULEVARD VICENTE C. SALAZAR Y CALLE PEDRO J. MENDEZ, COLONIA FRANCISCO I. MADERO	4,236,641.62	05/08/2021	04/12/2021	28	43	1	OBRA	82 VIVIENDAS 221 PERSONAS



**TECHO FINANCIERO** 203,532,726.00  
**TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS** 219,793,886.73

29 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-2100	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CONDOR, ENTRE CALLE PELICANO Y PAVO REAL, FRACCIONAMIENTO LAS HUASTECAS	1,861,681.30	28/07/2021	30/11/2021	25	40	1	OBRA	51 VIVIENDAS 153 PERSONAS
2021-2101	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN LA CARRETERA VALLES-TAMPICO ENTRE CALLE SAN MIGUEL DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JOSE, A LIBRAMIENTO ORIENTE DE LA COLONIA MILITAR	2,796,423.60	29/07/2021	28/09/2021	85	93	64	LUMINARIA	223 VIVIENDAS 630 PERSONAS
2021-3947	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN CAMINO A ZONA TENEK ENTRE CALLE CAMPECHE DE LA COLONIA JUAREZ, A ENTRONQUE HACIA EL PANTEON LOS ABUELOS	1,341,932.72	25/08/2021	24/10/2021	75	30	41	LUMINARIA	120 VIVIENDAS 480 PERSONAS
2021-3948	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ING. ANGEL OLIVA B. - CALLE TENEC-BICHOU-CALLE TANCAXEN, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE OXITIPA	719,786.31	25/08/2021	24/10/2021	100	100	22	LUMINARIA	190 VIVIENDAS 760 PERSONAS
2021-1062	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN CIUDAD VALLES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE RIO TAMESI Y RIO TAMUIN, FRACCIONAMIENTO ESTACION	161,427.17	23/06/2021	24/07/2021	100	100	171.42	METRO LINEAL	632 VIVIENDAS 1715 PERSONAS
	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE MARIANO JIMENEZ Y JUAN SARABIA, COLONIA LAS AGUILAS	1,542,490.35	22/11/2021	31/12/2021	0	0	865.92	M2	2078 PERSONAS 708 VIVIENDAS
2021-4965	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COSTA RICA ENTRE HAITI Y AVENIDA MEXICO, COLONIA EMILIANO ZAPATA	2,250,800.12	22/11/2021	31/12/2021	0	0	1434.26	M2	VIVIENDAS :; 765 VIVIENDAS DIRECTAS : 53
2021-4966	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE FOSFORITA Y FRESNO, COLONIA LAZARO CARDENAS	2,070,684.58	22/11/2021	31/12/2021	0	0	1526.89	M2	880 VIVIENDAS , POBLACION TOTAL 2627



**TECHO FINANCIERO** **203,532,726.00**  
**TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS** **219,793,886.73**

29 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS ENTRE PORFIRIO DIAZ Y ALVARO OBREGON, COLONIA HIDALGO	1,773,071.37	22/11/2021	31/12/2021	0	0	3682.94	M2	1148 VIVIENDAS 3028 PERSONAS H:
	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ALBACETE ENTRE CARRETERA VALLES-MANTE Y CALLE JOSE LUIS RAMIRO GALERO, COLONIA POPULAR SOLIDARIDAD	3,496,410.15	22/11/2021	31/12/2021	0	0	2623.13	M2	1179 VIVIENDAS 2338 PERSONAS H: 1145 M: 1193 VIVIENDAS DIRECTAS 28
	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, CIRCUITO CAMPECHE-SAN MIGUEL ENTRE LIBRAMIENTO PONIENTE Y PUEBLA, COLONIA JUAREZ	1,528,031.25	22/11/2021	31/12/2021	0	0	3030.96	M2	392 PERSONAS VIVIENDAS 98
	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE PUENTE EN CIUDAD VALLES, EN CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA VISTAHERMOSA	1,319,755.68	22/11/2021	31/12/2021	0	0	8.4	ML	2217 PESONAS 28 VIVIENDAS DIRECTAS
2021-4959	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE CALLE LOPEZ MATEOS CON CONCRETO ASFALTICO ENTRE CALLE VIA LACTEA Y DE ACCESO AL CONSUELO, COLONIA VISTAHERMOSA	1,701,124.32	22/11/2021	31/12/2021	0	0	991	M2	1188 BENEFICIARIOS VIVIENDAS DIRECTAS : 28
	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE PUENTE EN CALLE PICO DE ORIZABA, COLONIA BELLAVISTA	850,863.84	22/11/2021	31/12/2021	0	0	12	ML	550 VIVIENDAS DIRECTAS POBLACION TOTAL 1708
	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE PICO DE ORIZABA ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS E ISLETA, COLONIA BELLAVISTA	767,870.07	22/11/2021	31/12/2021	0	0	1500	M2	550 VIVIENDAS ,1708 PERSONAS
<b>TOTALES DESARROLLO URBANO</b>			<b>58,671,067.39</b>							
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>										
<b>U6 GASTOS INDIRECTOS</b>										
2021-73	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 ( SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS )	1,690,000.00	22/03/2021	31/12/2021	56	56	4	INFORME	189,166
2021-74	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 ( SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS )	245,000.00	04/02/2021	31/12/2021	79	79	12	VEHICULO	189166
<b>TOTALES DE GASTOS INDIRECTOS</b>			<b>1,935,000.00</b>							



**TECHO FINANCIERO** 203,532,726.00  
**TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS** 219,793,886.73

29 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( FORTAMUNDF)</b>										
<b>01 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>										
<b>01 DEUDA PUBLICA</b>										
2021-76	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	OBLIGACIONES FINANCIERAS ( ADEFAS )	14,842,984.00	04/02/2021	31/12/2021	99	99	1	INFORME	70 BENEFICIARIOS
		<b>TOTALES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>14,842,984.00</b>							
<b>02 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES</b>										
<b>01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO</b>										
2021-3160	CIUDAD VALLES	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE	2,852,459.00	05/07/2021	31/07/2021	100	100	1	INFORME	189166
		<b>TOTALES DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES</b>	<b>2,852,459.00</b>							
<b>04 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>										
<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>										
<b>SC AGUA POTABLE</b>										
2021-81 2021-2106	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, DE LA PLANTA POTABILIZADORA HASTA EL EJIDO GUSTAVO GARMENDIA ( ZONA NORTE)	14,243,306.98	03/06/2021	02/12/2021	90	95	10394	METRO LINEAL	454 PERSONAS
2021-82	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE EN CIUDAD VALLES (PLANTA-EJIDO MONTECILLOS)	1,899,028.03	24/05/2021	19/12/2021	65	30	1	OBRA	454 PERSONAS
2021-84	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EJIDO MONTECILLOS EN CIUDAD VALLES ( LINEA EJIDO MONTECILLOS-EJIDO GUSTAVO GARMENDIA)	1,206,714.07	02/04/2021	19/12/2021	65	30	200	METRO CUBICO	454 PERSONAS
2021-2461	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCION	35,000.00	05/07/2021	31/12/2021	100	100	1	SISTEMA	32 VIVIENDAS 85 PERSONAS
2021-2102	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO DESENGAÑO 2	177,608.12	16/06/2021	15/07/2021	100	100	1	SISTEMA	118 VIVIENDAS 366 PERSONAS





**TECHO FINANCIERO** 203,532,726.00  
**TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS** 219,793,886.73

29 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
<b>TOTALES DE AGUA POTABLE</b>			<b>17,561,657.20</b>							
<b>VIVIENDA</b>										
<b>SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>										
2021-5032	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CUARTO DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIA SAN RAFAEL	78,090.19	03/11/2021	31/12/2021	0	0	1	OBRA	
<b>TOTALES DE VIVIENDA</b>			<b>78,090.19</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>										
<b>TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA</b>										
2021-87	EJ.CRUCERO LAS PITAS	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	37,684.92	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	7
2021-89	EJ.GUSTAVO GARMENDIA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	26,917.80	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	5
2021-92	EJ. LAGUNA DEL MANTE	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	48,452.04	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	9
2021-93	EJ.LAGUNA DEL MANTE	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	53,835.60	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	10
2021-94	EJ.LA RAYA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	48,452.04	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	9
2021-97	EJ.AZULEJO	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	32,301.36	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	6
2021-99	EJ.ALVARO OBREGON CALERA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	32,301.36	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	6
2021-100	EJ.TANCUHPAYA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	32,301.36	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	6
2021-102	EJ.LA SUBIDA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	32,301.36	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	6
2021-2464	COL OBRERA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	32,301.36	05/07/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	6
<b>TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA</b>										



**TECHO FINANCIERO** 203,532,726.00  
**TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS** 219,793,886.73

29 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-106	COL. ZONA CENTRO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	11,319.84	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-107	EJ.GUSTAVO GARMENDIA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	30,186.24	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	8
2021-111	EJ.SAN ISIDRO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	26,412.96	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	7
2021-113	COL.LAZARO CARDENAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-116	EJ. EL CINCO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	64,145.76	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	17
2021-117	EJ.LOMA DE CANOITAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	30,186.24	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	8
2021-119	EJ.LA SUBIDA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-120	EJ.BARRIO DE GUADALUPE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6



**TECHO FINANCIERO** 203,532,726.00  
**TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS** 219,793,886.73

29 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-121	EJ. EL ZOCHOHUIE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-122	EJ.CAMILLAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-124	EJ.CAMILLAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-125	EJ.SAN MIGUEL	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	26,412.96	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	7
2021-126	EJ.CONCEPCION	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-127	EJ. CONCEPCION	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-128	EJ.DESENGAÑO 2	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	30,186.24	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	8
2021-132	EJ.SAN JUAN	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6



**TECHO FINANCIERO** **203,532,726.00**  
**TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS** **219,793,886.73**

29 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-134	EJ.SAN JUAN	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-136	EJ. EL LOBO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-137	EJ. EL CHICAL 1	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-138	COL. INFONAVIT 2	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-143	EJ. CANOAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-145	EJ. ZOCOHIUTE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-146	EJ. OJO DE AGUA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-151	EJ.EL SIDRAL	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	60,372.48	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	16
2021-152	EJ. LAGUNA DEL MANTE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	45,279.36	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	12



**TECHO FINANCIERO** **203,532,726.00**  
**TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS** **219,793,886.73**

29 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-154	EJ.LAS HUERTAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-160	EJ.EL SIDRAL	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	58,210.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30		METRO LINEAL	6
2021-162	EJ.LA MARINA	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	40,000.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30		METRO LINEAL	6
2021-167	EJ. LOS SABINOS	EQUIPAMIENTO CON ARADO AGRICOLA	70,000.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-170	EJ. LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO CON ARADO AGRICOLA	70,000.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-175	COL. VISTA HERMOSA	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	46,469.50	22/03/2021	31/12/2021	100	30		METRO LINEAL	6
2021-183	EJ. EL SIDRAL	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	70,000.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-192	EJ. CAMILLAS	EQUIPAMIENTO DE BOMBAS ASPERSORAS	8,505.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	7
2021-195	EJ.LA PILA	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	34,635.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-196	COL.20 DE NOVIEMBRE	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	21,638.90	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-197	EJ.ZOCOCHUITE	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	49,068.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30		METRO LINEAL	6
2021-200	COL. MENDEZ	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	24,197.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-203	EJ. IGNACIO ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	20,000.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-205	FRACC VILLAS DE SAN PEDRO	EQUIPAMIENTO DE BOMBAS ASPERSORAS	16,420.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-206	EJ. CERRO ALTO	EQUIPAMIENTO CON FERTILIZADORA	40,600.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6



**TECHO FINANCIERO** **203,532,726.00**  
**TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS** **219,793,886.73**

29 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-208	EJ. LA LIMA	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	51,850.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30		METRO LINEAL	6
2021-211	COL. TAMPICO	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	65,000.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-213	COL. EL CARMEN 2	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	24,197.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2466	LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	70,000.00	05/07/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2468	ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE CAMA BAJA	65,000.00	05/07/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2469	LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO CON ESCARIFICADORA CULTIVADORA ENGANCHE DE TRES PUNTOS	48,000.00	05/07/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2470	TOCONALA	EQUIPAMIENTO CON TRAPICHE	55,000.00	05/07/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
<b>TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL</b>										
2021-214	COL. SAN RAFAEL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	16,500.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
2021-216	COL. FRANCISCO I MADERO	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	33,000.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
2021-218	COL. INFONAVIT 1	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	18,480.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
2021-219	EJ. EJIDO LA HINCADA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	22,799.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
<b>TP INFRAESTRUCTURA APICOLA Y AGROINDUSTRIAL</b>										
2021-222	COL. BARRIO LAS LOMAS	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	21,692.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-223	EJ. CRUCERO LAS PITAS	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	11,020.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	MOLINO	6
2021-224	COL. EL CARMEN 2	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	49,996.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-228	COL. FRACC VILLAS DEL SOL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	52,810.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-229	EJ. EL GRITADERO	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	14,506.40	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	MOLINO	6
2021-230	EJ. CHANTOL	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	4,273.50	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	MOLINO	6



**TECHO FINANCIERO** **203,532,726.00**  
**TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS** **219,793,886.73**

29 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-232	COL. CUAUHTEMOC	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	69,021.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-242	EJ. LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	29,917.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-248	FRACC. VILLA REAL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	37,457.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-252	COL. LAS HUASTECAS	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	30,377.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-264	COL.IGNACIO GARCIA TELLEZ	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	46,048.52	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-266	COL.HIDALGO	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	29,540.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-270	EJ. COYOLES	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	26,576.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-273	COL. VISTAHERMOSA	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	43,000.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-280	EJ. LA HINCADA	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	68,556.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-281	COL. CONSUELO	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	43,370.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-284	COL.ZONA CENTRO	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	20,996.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-286	COL.VILLAS DEL REAL	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	18,823.99	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-2472	TRONCONES Y LA CORRIENTE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	59,349.00	05/07/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-2471	MAGISTERIAL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	46,509.19	05/07/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
		<b>TOTALES DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>	<b>2,849,633.84</b>							



**TECHO FINANCIERO** 203,532,726.00  
**TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS** 219,793,886.73

29 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
<b>SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>										
2021-288	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	7,600,000.00	04/02/2021	31/12/2021	100	100	5	HECTAREA	189,166
2021-4960	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN EJIDO CHANTOL	3,800,000.00	18/10/2021	31/12/2021	5	30	5	HECTAREA	189,166
		<b>TOTAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>11,400,000.00</b>							
<b>SE URBANIZACION</b>										
2021-290	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	ADQUISICION DE LUMINARIAS (EJERCICIO 2021)	17,159,849.00	04/02/2021	31/12/2021	100	95	12,000	LUMINARIA	189,166
2021-2103	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	338,830.20	15/07/2021	04/08/2021	100	100	110	LUMINARIA	189,166
2021-2105	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA -DESARROLLO URBANO	1,276,596.57	04/02/2021	31/12/2021	0	0			
2021-4962	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR ENTRE BOULEVARD MEXICO-LAREDO Y CALLE ALLENDE, COLONIA FRANCISCO I. MADERO	1,809,295.29	22/11/2021	31/12/2021	0	0	3380	M2	VIVIENDAS 1636 3868 BENEFICIARIOS
2021-4964	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR ENTRE PEDRO ANTONIO SANTOS Y AZTECAS, COLONIA AVANCE	1,344,898.90	22/11/2021	31/12/2021	0	0	2325	M2	46 VIVIENDAS DIRECTAS 478 VIVIENDAS GRALES
		<b>TOTAL URBANIZACION</b>	<b>21,929,469.96</b>							
		<b>TOTALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>53,818,851.19</b>							
<b>05 SEGURIDAD PUBLICA</b>										
<b>UI SEGURIDAD PUBLICA</b>										
2021-300	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	17,400,000.00	04/02/2021	31/12/2021	77	77	1	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	189,166





**TECHO FINANCIERO** 203,532,726.00  
**TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS** 219,793,886.73

29 DE OCTUBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-301	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	PAGO DE PLANTILLAS DE DSPYTM DEL EJERCICIO 2021	31,033,530.09	04/02/2021	31/12/2021	68	68	139	PLAZA OPERATIVA	189,166
		<b>TOTALES DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>48,433,530.09</b>							
<b>06 REQUERIMIENTOS</b>										
<b>SS ASISTENCIA SOCIAL</b>										
2021-2104	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	DESASTRES NATURALES	421,909.81	04/02/2021	31/12/2021	0	0		LOTE DE EQUIPO	189,166
<b>SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS</b>										
2021-547	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ( DOTACION DE AGUA POTABLE)	500,000.00	04/02/2021	31/12/2021	0	0		METRO CUBICO	
2021-1063	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS RECOLECTORES	810,000.00	05/05/2021	31/12/2021	100	100	28	VEHICULO RECOLECTOR	189,166
<b>U6 GASTOS INDIRECTOS</b>										
2021-308	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 SERVICIOS PERSONALES ( PAGO DE PERSONAL DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)	2,990,607.78	04/02/2021	31/12/2021	71	71	18	PLAZA	189,166
2021-543	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ( ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)	125,000.00	04/02/2021	31/12/2021	37	37	1	LOTE DE MATERIALES	43 DIRECTOS 189,166 INDIRECTOS
2021-544	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 ( SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS )	95,000.00	04/02/2021	31/12/2021	56	56	1	INFORME	43 DIRECTOS 189,166 INDIRECTOS
2021-545	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 ( MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA )	45,000.00	04/02/2021	31/12/2021	5	5	1	LOTE DE EQUIPO	189,166
<b>ORGANOS DE CONTROL</b>										
<b>U7 VERIFICACION , SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN</b>										
2021-546	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	ORGANOS DE CONTROL ( VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION ) CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	242,378.29	04/02/2021	31/12/2021	75	75	1	INFORME	20 BENEFICIARIOS DIRECTOS
		<b>TOTALES DE REQUERIMIENTOS</b>	<b>5,229,895.88</b>							