



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 219,880,573.06

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( FISMDF )</b>											
<b>05 DEPORTE</b>											
<b>SL DESARROLLO DEL DEPORTE</b>											
2021-2076	SL020A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CIUDAD VALLES, EN UNIDAD SANTA LUCIA, COLONIA SANTA LUCIA	717,958.21	16/06/2021	15/09/2021	100	100	1	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	694 VIVIENDAS 1932 PERSONAS
2021-1300	SL020B	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS , EN CIUDAD VALLES, EN EL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO (3a. ETAPA)	3,290,471.36	07/07/2021	06/11/2021	100	93	1	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	626 PERSONAS 221 VIVIENDAS
<b>TOTALES DE DEPORTES</b>				<b>4,008,429.57</b>							
<b>06 VIVIENDA</b>											
<b>SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>											
2021-1033	SH010D	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA	1,318,091.80	21/05/2021	30/10/2021	46	62	20	OBRA	80 PERSONAS 20 VIVIENDAS
2021-1034	SH010D	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA NORTE DE LA ZONA RURAL	1,071,506.98	24/05/2021	23/09/2021	100	100	16	OBRA	64 PERSONAS 16 VIVIENDAS
2021-1036	SH010D	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL	1,070,836.05	24/05/2021	30/10/2021	30	46	16	OBRA	68 PERSONAS 16 VIVIENDAS
2021-5649	SH020C	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE, EN CALLE ALBACETE ENTRE CARRETERA VALLES-MANTE Y CALLE JOSE LUIS RAMIRO GALERO, COLONIA POPULAR SOLIDARIDAD EN CIUDAD VALLES, S.L.P.	208,034.08	11/10/2021	31/12/2021	5	0	289.82	ML	48 VIVIENDAS 2,338 PERSONAS
2021-5648	SH010N	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, EN CALLE ALBACETE ENTRE CARRETERA VALLES-MANTE Y CALLE JOSE LUIS RAMIRO GALERO, COLONIA POPULAR SOLIDARIDAD EN CIUDAD VALLES, S.L.P.	73,334.46	11/10/2021	31/12/2021	0	0	48	TOMAS	48 VIVIENDAS 2338 PERSONAS



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00  
 TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 219,880,573.06

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-5647	SH010N	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE MARIANO JIMENEZ Y JUAN SARABIA, COLONIA LAS AGUILAS EN CIUDAD VALLES	67,223.25	11/10/2021	31/12/2021	90	0	44	TOMAS	44 VIVIENDAS 2078 PERSONAS
2021-5033	SH010D	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS	59,993.94	03/11/2021	31/12/2021	5	0	1	OBRA	4 PERSONAS
<b>TOTALES DE VIVIENDA</b>				<b>3,869,020.56</b>							
<b>09 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>											
<b>SC AGUA POTABLE</b>											
2021-39	SC020F	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION RASCON, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	43,022.62	29/03/2021	27/04/2021	100	100	1	OBRA	2292 PERSONAS 573 VIVIENDAS
2021-1038	SC010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO LA CONCEPCION	862,229.64	21/05/2021	20/09/2021	100	100	1	OBRA	32 VIVIENDAS 85 PERSONAS
2021-5953	SC040D	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, LOCALIDAD EJIDO LA RAYA	150,000.00	01/12/2021	31/12/2021	0	0			
2021-1040	SC010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA COMUNIDAD EL CINCO	764,630.38	25/05/2021	31/08/2021	100	100	1	OBRA	17 VIVIENDAS 52 PERSONAS
2021-5956	SC020A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN EL SISTEMA DE AGUA TANCHACHIN	237,832.04	01/12/2021	31/12/2021	0	0			
2021-1046	SC010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD SABINO DEL OBISPO	616,473.42	25/05/2021	25/08/2021	40	79	1	OBRA	45 VIVIENDAS 155 PERSONAS



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00  
 TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 219,880,573.06

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-1703	SC010J	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, PARA LA LOCALIDAD SAN DIEGUITO	3,791,891.67	10/09/2021	31/12/2021	10	50	2408	METRO LINEAL	273 VIVIENDAS 667 PERSONAS
<b>SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>											
2021-40	SD030B	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA)	1,353,741.36	01/04/2021	15/08/2021	100	100	5362.39	METRO LINEAL	27,777 PERSONAS
2021-2077	SD010B	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE TAURO Y ESCORPION, COLONIA SANTA LUCIA	1,150,299.51	16/06/2021	15/09/2021	100	100	156	METRO LINEAL	694 VIVIENDAS 1932 PERSONAS
2021-1051	SD020A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLES EMMA GODDOY, SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y 8 DE MARZO, COLONIA MUJERES EN SOLIDARIDAD	575,920.49	24/05/2021	25/10/2021	65	49	379	METRO LINEAL	55 VIVIENDAS 256 PERSONAS
2021-5650	SD020A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE MARIANO JIMENEZ Y JUAN SARABIA, COLONIA LAS AGUILAS EN CIUDAD VALLES	324,107.64	11/10/2021	31/12/2021	90	0	175	METRO LINEAL	44 VIVIENDAS DIRECTAS 708 VIVIENDAS 2078 PERSONAS
2021-1052	SD020B	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CIUDAD VALLES EN CALLE ESCORPION ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAGITARIO,FRACCIONAMIENTO SANTA LUCIA ( SEGUNDA ETAPA)	2,599,281.15	05/07/2021	25/10/2021	90	67	309.63	METRO LINEAL	39 VIVIENDAS 82 PERSONAS
2021-1053	SD010B	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y RIO CABALLERO, FRACCIONAMIENTO ESTACION	3,692,400.08	05/07/2021	04/10/2021	40	39	339.4	METRO LINEAL	631 VIVIENDAS 1715 PERSONAS
2021-1055	SD030B	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE ARROYOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (ZONA URBANA)	1,356,513.23	21/05/2021	20/08/2021	100	100	39723.7	METRO CUADRADO	4783
2021-5516	SD020A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, LINEA DE CONDUCCION Y ESTACION DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD VALLES, COLONIA SANTA ROSA	850,000.00	01/12/2021	31/12/2021	0	0			
2021-2460	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA, FRACCIONAMIENTO ESTACION	165,832.34	16/07/2021	15/09/2021	100	100	194.4	ML	4 VIVIENDAS



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00  
 TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 219,880,573.06

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
<b>S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES</b>				0.00							
2021-41	S6010A	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SECTOR UNO DEL EJIDO LAGUNA DEL MANTE, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	7,488,623.81	04/06/2021	03/12/2021	40	97	1	OBRA	250 VIVIENDAS - DIRECTAS 14 VIVIENDAS
2021-5518	S6040A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD VALLES, AMPLIACION LA HINCADA	550,000.00	01/12/2021	31/12/2021	0	0	1	OBRA	
2021-5517	S6040A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD VALLES, DELEGACION RASCON	720,000.00	01/12/2021	31/12/2021	0	0	1	OBRA	
<b>TOTALES AGUA Y SANEAMIENTO</b>				<b>27,292,799.38</b>							
<b>11 DESARROLLO URBANO</b>											
<b>SE URBANIZACION</b>											
2021-42	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y 30 DE MAYO, COLONIA ALTAVISTA	1,977,357.43	26/05/2021	30/10/2021	95	85	1	OBRA	81 VIVIENDAS 215 PERSONAS
2021-43	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES EN CALLE LINARES, ENTRE CALLE GENERAL OSUNA Y RAMIREZ, COLONIA LAS BRISAS	2,481,404.15	27/05/2021	26/09/2021	100	100	1	OBRA	86 VIVIENDAS 237 PERSONAS
2021-46	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES EN CALLE COLON, ENTRE CALLE RAMIREZ Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO, COLONIA ALTAVISTA	1,782,228.64	27/05/2021	26/09/2021	100	92	1	OBRA	14 VIVIENDAS 23 PERSONAS
2021-47	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CONSTITUCION, ENTRE CALLE IGUALA Y TANCANHUITZ, COLONIA LA PIMIENTA	3,686,221.08	26/05/2021	25/09/2021	100	100	1	OBRA	128 VIVIENDAS 399 PERSONAS
2021-49	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE JAIME NUNO, ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y JOSE PEÑALOSA, COLONIA MORALES	1,124,949.78	01/04/2021	15/08/2021	100	100	1	OBRA	57 VIVIENDAS 104 PERSONAS
2021-50	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE MARIANO ARISTA, ENTRE CALLE AMERICAS Y ARROYO, COLONIA MORALES	879,910.00	01/04/2021	30/06/2021	100	100	1	OBRA	69 VIVIENDAS 226 PERSONAS
2021-52	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE BRASIL, ENTRE CALLE VICENTE C. SALAZAR Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS, COLONIA CUAUHTEMOC	1,570,907.56	02/04/2021	30/06/2021	100	100	1	OBRA	41 VIVIENDAS 95 PERSONAS



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 219,880,573.06

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-55	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR, ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y PONCIANO ARRIAGA, COLONIA ALTAVISTA	3,089,898.63	27/05/2021	30/10/2021	90	87	1	OBRA	83 VIVIENDAS 207 PERSONAS
2021-60	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR ENTRE CALLE MAGNOLIA Y JAZMIN, COLONIA PORVENIR	1,626,301.46	27/05/2021	30/10/2021	95	96	1	OBRA	40 VIVIENDAS 119 PERSONAS
2021-65	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COMONFORT, ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE TERCERA, COLONIA BONIFACIO SALINAS	1,228,687.18	02/04/2021	30/08/2021	100	100	1	OBRA	39 VIVIENDAS 113 PERSONAS
2021-69	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TERCERA, ENTRE FRAY JUAN DE MOLLINEDO Y AVENIDA QUINTA, COLONIA MENDEZ	2,607,253.32	24/05/2021	25/10/2021	95	90	1	OBRA	57 VIVIENDAS 87 PERSONAS
2021-1057	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCANHUITZ ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y FLORES MAGON, COLONIA LA PIMIENTA	630,577.01	25/05/2021	30/09/2021	100	100	22.7	METRO LINEAL	47 VIVIENDAS 101 PERSONAS
2021-1059	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCUILIN ENTRE CALLE PRADOS Y ARENAS, COLONIA RAFAEL CURIEL	574,032.74	26/05/2021	25/08/2021	100	100	18.86	METRO LINEAL	15 VIVIENDAS 81 PERSONAS
2021-1060	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COY ENTRE CALLE MARES Y PUENTE, COLONIA RAFAEL CURIEL	461,817.04	26/05/2021	25/08/2021	100	100	14.7	METRO LINEAL	34 VIVIENDAS 83 PERSONAS
2021-1061	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COY ENTRE CALLE PLAYA Y CALLE ARROYO, COLONIA RAFAEL CURIEL	516,900.52	26/05/2021	25/08/2021	100	100	30.7	METRO LINEAL	26 VIVIENDAS 104 PERSONAS
2021-2090	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZACATECAS, ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VALLE FLORIDO, COLONIA DR. MARQUEZ	1,517,974.16	28/07/2021	30/11/2021	35	30	1	OBRA	41 VIVIENDAS 132 PERSONAS



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 219,880,573.06

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-2091	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZINC, ENTRE CALLE HUERTA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA LAZARO CARDENAS	557,085.89	14/06/2021	25/10/2021	57	41	1	OBRA	17 VIVIENDAS 55 PERSONAS
2021-5954	SE010A	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CALLE TEHUACAN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD VALLES, ENTRE CALLE CHILAPA Y CALLE CARACUARO DE LA COLONIA MORELOS Y PAVON ( OBRA COMPLEMENTARIA DE TERMINACION )	441,933.31	01/12/2021	31/12/2021	0	0			
2021-2093	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ARGENTINA, ENTRE CALLE HUERTA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA LAZARO CARDENAS	1,012,874.25	14/06/2021	25/10/2021	60	52	1	OBRA	29 VIVIENDAS 85 PERSONAS
2021-2096	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ROSALES, ENTRE CALLE ALAMO Y AVENIDA ESTADIO, COLONIA EMILIANO ZAPATA	982,692.10	14/06/2021	02/10/2021	95	94	1	OBRA	43 VIVIENDAS 126 PERSONAS
2021-2098	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON , ENTRE BOULEVARD VICENTE C. SALAZAR Y CALLE PEDRO J. MENDEZ, COLONIA FRANCISCO I. MADERO	4,236,641.62	05/08/2021	04/12/2021	35	43	1	OBRA	82 VIVIENDAS 221 PERSONAS
2021-2100	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CONDOR, ENTRE CALLE PELICANO Y PAVO REAL, FRACCIONAMIENTO LAS HUASTECAS	1,574,681.30	28/07/2021	30/11/2021	80	93	1	OBRA	51 VIVIENDAS 153 PERSONAS 8
2021-5519	SE03OJ	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA URBANA	1,380,000.00	01/12/2021	31/12/2021	0	0	240	LUMINARIA	
2021-5646	SE02OJ	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE ALBACETE ENTRE CARRETERA VALLES-MANTE Y CALLE JOSE LUIS RAMIRO GALERO, COLONIA POPULAR SOLIDARIDAD EN CIUDAD VALLES, S.L.P.	378,075.56	11/10/2021	31/12/2021	0	0	7	LUMINARIA	642 VIVIENDAS 2338 PERSONAS
2021-5645	SE02OJ	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE MARIANO JIMENEZ Y JUAN SARABIA, COLONIA LAS AGUILAS EN CIUDAD VALLES, S.L.P.	216,043.18	11/10/2021	31/12/2021	0	0	4	LUMINARIA	708 VIVIENDAS 2078 PERSONAS
2021-2101	SE02OJ	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN LA CARRETERA VALLES-TAMPICO ENTRE CALLE SAN MIGUEL DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JOSE, A LIRIAMIENTO ORIENTE DE LA COLONIA MILITAR	2,796,423.60	29/07/2021	28/09/2021	85	93	64	LUMINARIA	223 VIVIENDAS 630 PERSONAS



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 219,880,573.06

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-3947	SE02OJ	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN CAMINO A ZONA TENEC ENTRE CALLE CAMPECHE DE LA COLONIA JUAREZ, A ENTRONQUE HACIA EL PANTEON LOS ABUELOS	1,341,932.72	25/08/2021	24/10/2021	75	30	41	LUMINARIA	120 VIVIENDAS 480 PERSONAS
2021-3948	SE02OJ	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ING. ANGEL OLIVA B. - CALLE TENEC-BICHOU-CALLE TANCAXEN, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE OXITIPA	719,786.31	25/08/2021	24/10/2021	100	100	22	LUMINARIA	190 VIVIENDAS 760 PERSONAS
2021-1062	SE040B	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN CIUDAD VALLES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE RIO TAMESI Y RIO TAMUIN, FRACCIONAMIENTO ESTACION	161,427.17	23/06/2021	24/07/2021	100	100	171.42	METRO LINEAL	632 VIVIENDAS 1715 PERSONAS
2021-5638	SE01OA	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE MARIANO JIMENEZ Y JUAN SARABIA, COLONIA LAS AGUILAS	935,116.28	22/11/2021	31/12/2021	0	0	865.92	M2	2078 PERSONAS 708 VIVIENDAS VIVIENDAS DIRECTAS 78
2021-4965	SE01OA	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COSTA RICA ENTRE HAITI Y AVENIDA MEXICO, COLONIA EMILIANO ZAPATA	2,250,800.12	22/11/2021	31/12/2021	15	0	1434.26	M2	VIVIENDAS :: 765 VIVIENDAS DIRECTAS : 53
2021-4966	SE01OA	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE FOSFORITA Y FRESNO, COLONIA LAZARO CARDENAS	2,070,684.58	22/11/2021	31/12/2021	15	0	1526.89	M2	880 VIVIENDAS , POBLACION TOTAL
	SE030A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS ENTRE PORFIRIO DIAZ Y ALVARO OBREGON, COLONIA HIDALGO	1,773,071.37	22/11/2021	31/12/2021	0	0	3682.94	M2	1148 VIVIENDAS 3028 PERSONAS
2021-5640	SE01OA	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ALBACETE ENTRE CARRETERA VALLES-MANTE Y CALLE JOSE LUIS RAMIRO GALERO, COLONIA POPULAR SOLIDARIDAD	2,836,966.05	22/11/2021	31/12/2021	0	0	2623.13	M2	1179 VIVIENDAS 2338 PERSONAS
	SE030A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, CIRCUITO CAMPECHE-SAN MIGUEL ENTRE LIBRAMIENTO PONIENTE Y PUEBLA, COLONIA JUAREZ	1,528,031.25	22/11/2021	31/12/2021	0	0	3030.96	M2	392 PERSONAS VIVIENDAS 98
	SE02OK	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE PUENTE EN CIUDAD VALLES, EN CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA VISTAHERMOSA	1,319,755.68	22/11/2021	31/12/2021	0	0	8.4	ML	2217 PESONAS 28 VIVIENDAS DIRECTAS



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 219,880,573.06

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-4959	SE02OA	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE CALLE LOPEZ MATEOS CON CONCRETO ASFALTICO ENTRE CALLE VIA LACTEA Y DE ACCESO AL CONSUELO, COLONIA VISTAHERMOSA	1,701,124.32	22/11/2021	31/12/2021	5	0	991	M2	1188 BENEFICIARIOS VIVIENDAS DIRECTAS : 28
	SE03OK	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE PUENTE EN CALLE PICO DE ORIZABA, COLONIA BELLAVISTA	850,863.84	22/11/2021	31/12/2021	18	0	12	ML	550 VIVIENDAS DIRECTAS TOTAL 1708
	SE03OA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE PICO DE ORIZABA ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS E ISLETA, COLONIA BELLAVISTA	767,870.07	22/11/2021	31/12/2021	0	0	1500	M2	550 VIVIENDAS ,1708 PERSONAS VIVIENDAS DIRECTAS ; 78
<b>TOTALES DESARROLLO URBANO</b>				<b>57,590,301.27</b>							
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>											
<b>U6 GASTOS INDIRECTOS</b>											
2021-73	U603OA	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 ( SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS )	1,690,000.00	22/03/2021	31/12/2021	56	56	4	INFORME	189,166
2021-74	U603OC	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 ( SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS )	245,000.00	04/02/2021	31/12/2021	79	79	12	VEHICULO	189166
<b>TOTALES DE GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>1,935,000.00</b>							
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( FORTAMUNDF)</b>											
<b>01 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>											
<b>01 DEUDA PUBLICA</b>											
2021-76	01OB	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	OBLIGACIONES FINANCIERAS ( ADEFAS )	14,842,984.00	04/02/2021	31/12/2021	99	99	1	INFORME	70 BENEFICIARIOS
<b>TOTALES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>				<b>14,842,984.00</b>							
<b>02 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES</b>											
<b>01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO</b>											
2021-3160	01OA	CIUDAD VALLES	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE	2,852,459.00	05/07/2021	31/07/2021	100	100	1	INFORME	189166
<b>TOTALES DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES</b>				<b>2,852,459.00</b>							
<b>04 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>											





TECHO FINANCIERO 203,532,726.00  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 219,880,573.06

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>											
<b>SC AGUA POTABLE</b>											
2021-81 2021-2106	SC01OH	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, DE LA PLANTA POTABILIZADORA HASTA EL EJIDO GUSTAVO GARMENDIA ( ZONA NORTE)	14,243,306.98	03/06/2021	02/12/2021	90	95	10394	METRO LINEAL	454 PERSONAS
2021-82	SC01OG	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE EN CIUDAD VALLES (PLANTA-EJIDO MONTECILLOS)	1,899,028.03	24/05/2021	19/12/2021	65	30	1	OBRA	454 PERSONAS
2021-84	SC01OA	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EJIDO MONTECILLOS EN CIUDAD VALLES ( LINEA EJIDO MONTECILLOS-EJIDO GUSTAVO GARMENDIA)	1,206,714.07	02/04/2021	19/12/2021	65	30	200	METRO CUBICO	454 PERSONAS
2021-2461	SC02OI	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCION	35,000.00	05/07/2021	31/12/2021	100	100	1	SISTEMA	32 VIVIENDAS 85 PERSONAS
2021-2102	SC02OI	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO DESENGAÑO 2	177,608.12	16/06/2021	15/07/2021	100	100	1	SISTEMA	118 VIVIENDAS 366 PERSONAS
<b>TOTALES DE AGUA POTABLE</b>				<b>17,561,657.20</b>							
<b>VIVIENDA</b>											
<b>SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>											
2021-5032	SH02OD	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CUARTO DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIA SAN RAFAEL	78,090.19	03/11/2021	31/12/2021	5	0	1	ACCION	
<b>TOTALES DE VIVIENDA</b>				<b>78,090.19</b>							
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>											
<b>TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA</b>											
2021-87	TJ 020 A	EJ.CRUCERO LAS PITAS	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	37,684.92	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	7
2021-89	TJ 020 A	EJ.GUSTAVO GARMENDIA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	26,917.80	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	5
2021-92	TJ 020 A	EJ. LAGUNA DEL MANTE	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	48,452.04	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	9
2021-93	TJ 020 A	EJ.LAGUNA DEL MANTE	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	53,835.60	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	10
2021-94	TJ 020 A	EJ.LA RAYA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	48,452.04	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	9



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00  
 TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 219,880,573.06

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-97	TJ 020 A	EJ.AZULEJO	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	32,301.36	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	6
2021-99	TJ 020 A	EJ.ALVARO OBREGON CALERA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	32,301.36	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	6
2021-100	TJ 020 A	EJ.TANCUHPAYA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	32,301.36	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	6
2021-102	TJ 020 A	EJ.LA SUBIDA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	32,301.36	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	6
2021-2464	TJ 020 A	COL OBRERA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	32,301.36	05/07/2021	31/12/2021	100	30	1	CERCO	6
<b>TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA</b>											
2021-106	TM 030 A	COL. ZONA CENTRO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	11,319.84	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-107	TM 030 A	EJ.GUSTAVO GARMENDIA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	30,186.24	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	8
2021-111	TM 030 A	EJ.SAN ISIDRO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	26,412.96	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	7
2021-113	TM 030 A	COL.LAZARO CARDENAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-116	TM 030 A	EJ. EL CINCO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	64,145.76	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	17
2021-117	TM 030 A	EJ.LOMA DE CANOITAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	30,186.24	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	8
2021-119	TM 030 A	EJ.LA SUBIDA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 219,880,573.06

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-120	TM 030 A	EJ.BARRIO DE GUADALUPE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-121	TM 030 A	EJ. EL ZOCOHUITE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-122	TM 030 A	EJ.CAMILLAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-124	TM 030 A	EJ.CAMILLAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-125	TM 030 A	EJ.SAN MIGUEL	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	26,412.96	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	7
2021-126	TM 030 A	EJ.CONCEPCION	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-127	TM 030 A	EJ. CONCEPCION	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-128	TM 030 A	EJ.DESENGAÑO 2	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	30,186.24	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	8
2021-132	TM 030 A	EJ.SAN JUAN	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-134	TM 030 A	EJ.SAN JUAN	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-136	TM 030 A	EJ. EL LOBO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 219,880,573.06

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-137	TM 030 A	EJ. EL CHICAL 1	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-138	TM 030 A	COL. INFONAVIT 2	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-143	TM 030 A	EJ. CANOAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-145	TM 030 A	EJ. ZOCOHITE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-146	TM 030 A	EJ. OJO DE AGUA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-151	TM 030 A	EJ.EL SIDRAL	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	60,372.48	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	16
2021-152	TM 030 A	EJ. LAGUNA DEL MANTE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	45,279.36	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	12
2021-154	TM 030 A	EJ.LAS HUERTAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-160	TM010I	EJ.EL SIDRAL	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	58,210.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30		METRO LINEAL	6
2021-162	TM010I	EJ.LA MARINA	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	40,000.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30		METRO LINEAL	6
2021-167	TM 030 A	EJ. LOS SABINOS	EQUIPAMIENTO CON ARADO AGRICOLA	70,000.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-170	TM 030 A	EJ. LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO CON ARADO AGRICOLA	70,000.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-175	TM010I	COL. VISTA HERMOSA	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	46,469.50	22/03/2021	31/12/2021	100	30		METRO LINEAL	6
2021-183	TM 030 A	EJ. EL SIDRAL	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	70,000.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 219,880,573.06

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-192	TM 030 A	EJ. CAMILLAS	EQUIPAMIENTO DE BOMBAS ASPERSORAS	8,505.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	7
2021-195	TM 030 A	EJ.LA PILA	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	34,635.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-196	TM 030 A	COL.20 DE NOVIEMBRE	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	21,638.90	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-197	TM010I	EJ.ZOCOHITE	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	49,068.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30		METRO LINEAL	6
2021-200	TM 030 A	COL. MENDEZ	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	24,197.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-203	TM 030 A	EJ. IGNACIO ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	20,000.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-205	TM 030 A	FRACC VILLAS DE SAN PEDRO	EQUIPAMIENTO DE BOMBAS ASPERSORAS	16,420.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-206	TM 030 A	EJ. CERRO ALTO	EQUIPAMIENTO CON FERTILIZADORA	40,600.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-208	TM010I	EJ. LA LIMA	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	51,850.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30		METRO LINEAL	6
2021-211	TM 030A	COL. TAMPICO	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	65,000.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-213	TM 030A	COL. EL CARMEN 2	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	24,197.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2466	TM 030A	LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	70,000.00	05/07/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2468	TM 030A	ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE CAMA BAJA	65,000.00	05/07/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2469	TM 030A	LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO CON ESCARIFICADORA CULTIVADORA ENGANCHE DE TRES PUNTOS	48,000.00	05/07/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2470	TM 030A	TOCONALA	EQUIPAMIENTO CON TRAPICHE	55,000.00	05/07/2021	31/12/2021	100	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
<b>TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL</b>											
2021-214	TR 01	COL. SAN RAFAEL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	16,500.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
2021-216	TR 01	COL. FRANCISCO I MADERO	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	33,000.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
2021-218	TR 01	COL. INFONAVIT 1	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	18,480.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
2021-219	TR 01	EJ. EIJO LA HINCADA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	22,799.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
<b>TP INFRAESTRUCTURA APICOLA Y AGROINDUSTRIAL</b>											
2021-222	TP 01	COL. BARRIO LAS LOMAS	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	21,692.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-223	TP 01	EJ.CRUCERO LAS PITAS	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	11,020.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	MOLINO	6



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 219,880,573.06

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-224	TP 01	COL. EL CARMEN 2	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	49,996.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-228	TP 01	COL. FRACC VILLAS DEL SOL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	52,810.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-229	TP 01	EJ.EL GRITADERO	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	14,506.40	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	MOLINO	6
2021-230	TP 01	EJ.CHANTOL	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	4,273.50	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	MOLINO	6
2021-2471	TP 01	MAGISTERIAL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	46,509.19	05/07/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-232	TP 01	COL. CUAUHTEMOC	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	69,021.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-242	TP 01	EJ. LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	29,917.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-248	TP 01	FRACC. VILLA REAL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	37,457.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-252	TP 01	COL. LAS HUASTECAS	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	30,377.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-264	TP 01	COL.IGNACIO GARCIA TELLEZ	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	46,048.52	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-266	TP 01	COL.HIDALGO	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	29,540.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-2472	TP 01	TRONCONES Y LA CORRIENTE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	59,349.00	05/07/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-270	TP 01	EJ. COYOLES	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	26,576.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-273	TP 01	COL. VISTAHERMOSA	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	43,000.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-280	TP 01	EJ. LA HINCADA	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	68,556.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-281	TP 01	COL. CONSUELO	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	43,370.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-284	TP 01	COL.ZONA CENTRO	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	20,996.00	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
2021-286	TP 01	COL.VILLAS DEL REAL	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	18,823.99	22/03/2021	31/12/2021	100	30	1	TALLER	6
<b>TOTALES DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>				<b>2,849,633.84</b>							
<b>SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>											



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00  
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 219,880,573.06

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-288	SK01OA	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	7,600,000.00	04/02/2021	31/12/2021	100	100	5	HECTAREA	189,166
2021-4960	SK01OA	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN EJIDO CHANTOL	5,287,998.62	18/10/2021	17/12/2021	72	47	5	HECTAREA	189,166
<b>TOTAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>12,887,998.62</b>							
<b>SE URBANIZACION</b>											
2021-290	SE02OJ	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	ADQUISICION DE LUMINARIAS (EJERCICIO 2021)	17,159,849.00	04/02/2021	31/12/2021	100	95	12,000	LUMINARIA	189,166
2021-2103	SE02OJ	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	338,830.20	15/07/2021	04/08/2021	100	100	110	LUMINARIA	189,166
2021-4962	SE02OA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR ENTRE BOULEVARD MEXICO-LAREDO Y CALLE ALLENDE, COLONIA FRANCISCO I. MADERO	1,809,295.29	22/11/2021	31/12/2021	5	0	3380	M2	VIVIENDAS 1636
2021-4964	SE02OA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR ENTRE PEDRO ANTONIO SANTOS Y AZTECAS, COLONIA AVANCE	1,344,898.90	27/10/2021	26/12/2021	5	0	2325	M2	46 VIVIENDAS DIRECTAS 478 VIVIENDAS GRALES
<b>TOTAL URBANIZACION</b>				<b>20,652,873.39</b>							
<b>TOTALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>				<b>54,030,253.24</b>							
<b>05 SEGURIDAD PUBLICA</b>											
<b>UI SEGURIDAD PUBLICA</b>											
2021-300	UI01	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	17,400,000.00	04/02/2021	31/12/2021	77	77	1	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	189,166
2021-5476	UI01	CIUDAD VALLES	GASTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EJERCICIO 2021	750,000.00	01/12/2021	31/12/2021	0	0	1	INFORME	189,166
2021-5472	UI03	CIUDAD VALLES	EQUIPAMIENTO PARA PLANTILLAS DE DSPYTM DEL EJERCICIO 2021 ( UNIFORMES)	1,150,000.00	01/12/2021	31/12/2021	0	0	160	UNIFORME	189,166
2021-301	UI01	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	PAGO DE PLANTILLAS DE DSPYTM DEL EJERCICIO 2021	29,133,530.09	04/02/2021	31/12/2021	80	80	139	PLAZA OPERATIVA	189,166



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00  
 TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 219,880,573.06

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
<b>TOTALES DE SEGURIDAD PUBLICA</b>				<b>48,433,530.09</b>							
<b>06 REQUERIMIENTOS</b>											
<b>SS ASISTENCIA SOCIAL</b>											
2021-5520	SS010B	CIUDAD VALLES	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO ( DESPENSAS) ZONA URBANA Y RURAL	500,000.00	01/12/2021	31/12/2021	0	0	6000	DESPENSA	6000 PERSONAS
2021-5960	SS010C	CIUDAD VALLES	ADQUISICION DE 3 SILLAS DE RUEDAS PARA APOYO A DISCAPACITADOS	10,000.00	01/12/2021	31/12/2021	0	0	3	SILLAS DE RUEDAS	3 PERSONAS
<b>SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS</b>											
2021-1063	SF020A	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS RECOLECTORES	810,000.00	05/05/2021	31/12/2021	100	100	28	VEHICULO RECOLECTOR	189,166
<b>U6 GASTOS INDIRECTOS</b>											
2021-308	U601	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 SERVICIOS PERSONALES ( PAGO DE PERSONAL DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)	2,990,607.78	04/02/2021	31/12/2021	74	74	18	PLAZA	189,166
2021-543	U6020A	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ( ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)	125,000.00	04/02/2021	31/12/2021	48	48	1	LOTE DE MATERIALES	43 DIRECTOS 189,166 INDIRECTOS
2021-544	U6030C	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 ( SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS )	95,000.00	04/02/2021	31/12/2021	69	69	1	INFORME	43 DIRECTOS 189,166 INDIRECTOS
2021-545	U6040D	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 ( MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA )	252,809.88	04/02/2021	31/12/2021	5	5	1	LOTE DE EQUIPO	189,166
<b>ORGANOS DE CONTROL</b>											
<b>U7 VERIFICACION , SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN</b>											
2021-546	U70A	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	ORGANOS DE CONTROL ( VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION ) CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	242,378.29	04/02/2021	31/12/2021	75	75	1	INFORME	20 BENEFICIARIOS DIRECTOS
<b>TOTALES DE REQUERIMIENTOS</b>				<b>5,025,795.95</b>							