

## H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



30 DE JULIO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( FISMDF )</b>											
<b>05 DEPORTE</b>											
<b>SL DESARROLLO DEL DEPORTE</b>											
2021-2076	SL020A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CIUDAD VALLES, EN UNIDAD SANTA LUCIA, COLONIA SANTA LUCIA	\$717,958.21	16/06/2021	15/09/2021	75	58	1	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	694 VIVIENDAS 1932 PERSONAS
2021-1300	SL020B	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS , EN CIUDAD VALLES, EN EL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO (3a. ETAPA)	\$3,449,471.36	07/07/2021	06/11/2021	10	60	1	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	626 PERSONAS 221 VIVIENDAS
<b>TOTALES DE DEPORTES</b>											
<b>06 VIVIENDA</b>											
<b>SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>											
2021-1033	SH010D	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA	\$1,318,091.80	21/05/2021	20/09/2021	19	51	20	OBRA	80 PERSONAS 20 VIVIENDAS
2021-1034	SH010D	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA NORTE DE LA ZONA RURAL	\$1,071,506.98	24/05/2021	23/09/2021	25	65	16	OBRA	64 PERSONAS 16 VIVIENDAS
2021-1036	SH010D	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL	\$1,070,836.05	24/05/2021	23/09/2021	16	40	16	OBRA	68 PERSONAS 16 VIVIENDAS
<b>TOTALES DE VIVIENDA</b>											
<b>09 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>											
<b>SC AGUA POTABLE</b>											
2021-39	SC020F	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION RASCON, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	\$ 43,022.62	29/03/2021	27/04/2021	100	100	1	OBRA	2292 PERSONAS 573 VIVIENDAS
2021-1038	SC010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO LA CONCEPCION	\$1,053,552.21	21/05/2021	20/09/2021	30	45	1	OBRA	32 VIVIENDAS 85 PERSONAS
2021-1040	SC010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA COMUNIDAD EL CINCO	\$1,251,072.15	25/05/2021	31/08/2021	39	30	1	OBRA	17 VIVIENDAS 52 PERSONAS
2021-1043	SC050C	CIUDAD VALLES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA COMUNIDAD EL CINCO		05/05/2021	31/12/2021	0	0	1	OBRA	17 VIVIENDAS 52 PERSONAS

## H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



30 DE JULIO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2021-1044	SC010L	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA COMUNIDAD EL CINCO		05/05/2021	31/12/2021	0	0	1	SISTEMA	17 VIVIENDAS 52 PERSONAS
2021-1046	SC010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD SABINO DEL OBISPO	\$1,291,406.73	25/05/2021	25/08/2021	40	48	1	OBRA	45 VIVIENDAS 155 PERSONAS
2021-1048	SC010L	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD SABINO DEL OBISPO		05/05/2021	31/12/2021	0	0	1	SISTEMA	45 VIVIENDAS 155 PERSONAS
2021-1703	SC010J	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, PARA LA LOCALIDAD SAN DIEGUITO		05/05/2021	31/12/2021	0	0		METRO LINEAL	273 VIVIENDAS 667 PERSONAS
2021-1049	SC050A	CIUDAD VALLES	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, PARA LA LOCALIDAD SAN DIEGUITO		05/05/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	273 VIVIENDAS 667 PERSONAS
<b>SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>											
2021-40	SD030B	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA URBANA)	\$ 1,398,241.36	01/04/2021	30/06/2021	80	65	5362.39	METRO LINEAL	27,777 PERSONAS
2021-2077	SD010B	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE TAURO Y ESCORPION, COLONIA SANTA LUCIA	\$1,150,299.51	16/06/2021	15/09/2021	20	69	156.6	METRO LINEAL	694 VIVIENDAS 1932 PERSONAS MUJERES 941 HOMBRES 991
2021-1051	SD020A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLES EMMA GODOY, SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y 8 DE MARZO, COLONIA MUJERES EN SOLIDARIDAD	\$ 1,275,920.49	24/05/2021	23/09/2021	30	30	379	METRO LINEAL	55 VIVIENDAS 256 PERSONAS
2021-1052	SD020B	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CIUDAD VALLES EN CALLE ESCORPION ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAGITARIO,FRACCIONAMIENTO SANTA LUCIA ( SEGUNDA ETAPA)	\$2,599,281.15	05/07/2021	04/10/2021	22	35	309.63	METRO LINEAL	39 VIVIENDAS 82 PERSONAS 40 MUJERES 41 HOMBRES
2021-1053	SD010B	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y RIO CABALLERO, FRACCIONAMIENTO ESTACION	\$3,692,400.08	05/07/2021	04/10/2021	4	30	339.4	METRO LINEAL	631 VIVIENDAS 1715 PERSONAS HOMBRES: 850 MUJERES 864

## H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



30 DE JULIO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2021-1055	SD030B	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE ARROYOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (ZONA URBANA)	\$1,356,513.23	21/05/2021	20/08/2021	30	47	39723.7	METRO CUADRADO	4783
2021-2460	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA, FRACCIONAMIENTO ESTACION	\$224,840.28	16/07/2021	15/09/2021	0	0	192.6	ML	4 VIVIENDAS
<b>S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES</b>											
2021-41	S6010A	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SECTOR UNO DEL EJIDO LAGUNA DEL MANTE, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	\$7,488,623.81	04/06/2021	03/12/2021	22	97	1	OBRA	250 VIVIENDAS - DIRECTAS 14 VIVIENDAS
<b>TOTALES AGUA Y SANEAMIENTO</b>											
<b>10 ELECTRIFICACION</b>											
<b>SG ELECTRIFICACION</b>											
2021-1065		CIUDAD VALLES ( CAREFCERA	ELECTRIFICACION		04/02/2021	31/12/2021	0	0		POSTE	
<b>TOTALES DE ELECTRIFICACION</b>											
<b>11 DESARROLLO URBANO</b>											
<b>SE URBANIZACION</b>											
2021-42	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y 30 DE MAYO, COLONIA ALTAVISTA	\$2,277,357.43	26/05/2021	25/09/2021	19	40	1	OBRA	81 VIVIENDAS 215 PERSONAS H: 107 M: 108
2021-43	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES EN CALLE LINARES, ENTRE CALLE GENERAL OSUNA Y RAMIREZ, COLONIA LAS BRISAS	\$2,481,404.15	27/05/2021	26/09/2021	49	67	1	OBRA	86 VIVIENDAS 237 PERSONAS H: 122 M: 115
2021-46	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES EN CALLE COLON, ENTRE CALLE RAMIREZ Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO, COLONIA ALTAVISTA	\$1,782,228.64	27/05/2021	26/09/2021	33	41	1	OBRA	14 VIVIENDAS 23 PERSONAS H: 9 M: 14
2021-47	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CONSTITUCION, ENTRE CALLE IGUALA Y TANCANHUITZ, COLONIA LA PIMIENTA	\$3,686,221.08	26/05/2021	25/09/2021	40	44	1	OBRA	128 VIVIENDAS 399 PERSONAS H: 178 M: 221
2021-49	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE JAIME NUNO, ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y JOSE PEÑALOSA, COLONIA MORALES	\$ 1,124,949.78	01/04/2021	15/08/2021	85	72	1	OBRA	57 VIVIENDAS 104 PERSONAS H: 44 M: 60

## H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



30 DE JULIO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2021-50	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE MARIANO ARISTA, ENTRE CALLE AMERICAS Y ARROYO, COLONIA MORALES	\$ 879,910.00	01/04/2021	30/06/2021	100	86	1	OBRA	69 VIVIENDAS 226 PERSONAS H: 105 M: 121
2021-52	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE BRASIL, ENTRE CALLE VICENTE C. SALAZAR Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS , COLONIA CUAUHEMOC	1,570,907.56	02/04/2021	30/06/2021	100	100	1	OBRA	41 VIVIENDAS 95 PERSONAS H: 46 M: 49
2021-55	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR, ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y PONCIANO ARRIAGA, COLONIA ALTAVISTA	\$3,789,898.63	27/05/2021	26/09/2021	35	34	1	OBRA	83 VIVIENDAS 207 PERSONAS H:94 M:113
2021-60	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR ENTRE CALLE MAGNOLIA Y JAZMIN, COLONIA PORVENIR	\$1,626,301.46	27/05/2021	26/09/2021	15	30	1	OBRA	40 VIVIENDAS 119 PERSONAS H: 49 M: 70
2021-65	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COMONFORT, ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE TERCERA, COLONIA BONIFACIO SALINAS	1,228,687.18	02/04/2021	30/08/2021	94	74	1	OBRA	39 VIVIENDAS 113 PERSONAS H: 58 M: 55
2021-69	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TERCERA, ENTRE FRAY JUAN DE MOLLINEDO Y AVENIDA QUINTA, COLONIA MENDEZ	\$3,012,253.32	24/05/2021	23/09/2021	11	37	1	OBRA	57 VIVIENDAS 87 PERSONAS H:49 M:38
2021-1057	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCANHUITZ ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y FLORES MAGON, COLONIA LA PIMIENTA	\$630,577.01	25/05/2021	25/08/2021	0	30	22.7	METRO LINEAL	47 VIVIENDAS 101 PERSONAS M: 46 H:55
2021-1059	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCUILIN ENTRE CALLE PRADOS Y ARENAS, COLONIA RAFAEL CURIEL	\$574,032.74	26/05/2021	25/08/2021	20	65	27.7	METRO LINEAL	15 VIVIENDAS 81 PERSONAS H:38 M:43
2021-1060	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COY ENTRE CALLE MARES Y PUENTE, COLONIA RAFAEL CURIEL	\$461,817.04	26/05/2021	25/08/2021	90	92	14.7	METRO LINEAL	34 VIVIENDAS 83 PERSONAS M:47 H:36
2021-1061	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COY ENTRE CALLE PLAYA Y CALLE ARROYO, COLONIA RAFAEL CURIEL	\$516,900.52	26/05/2021	25/08/2021	90	92	30.7	METRO LINEAL	26 VIVIENDAS 104 PERSONAS M:54 H:50
2021-2090	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZACATECAS, ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VALLE FLORIDO, COLONIA DR. MARQUEZ	\$1,517,974.16	28/07/2021	27/10/2021	0	30	1	OBRA	41 VIVIENDAS 132 PERSONAS H: 60 M: 72

## H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



30 DE JULIO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2021-2091	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZINC, ENTRE CALLE HUERTA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA LAZARO CARDENAS	\$755,085.89	14/06/2021	13/09/2021	5	30	1	OBRA	17 VIVIENDAS 55 PERSONAS 25 MUJERES 30 HOMBRES
2021-2093	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ARGENTINA, ENTRE CALLE HUERTA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA LAZARO CARDENAS	\$1,102,874.25	14/06/2021	13/09/2021	2	30	1	OBRA	29 VIVIENDAS 85 PERSONAS 43 MUJERES 42 HOMBRE
2021-2096	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ROSALES, ENTRE CALLE ALAMO Y AVENIDA ESTADIO, COLONIA EMLIANO ZAPATA	\$1,232,692.10	14/06/2021	13/09/2021	5	30	1	OBRA	43 VIVIENDAS 126 PERSONAS H: 68 M:58
2021-2098	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON , ENTRE BOULEVARD VICENTE C. SALAZAR Y CALLE PEDRO J. MENDEZ, COLONIA FRANCISCO I. MADERO		05/08/2021	04/12/2021	0	0	1	OBRA	82 VIVIENDAS 98 H 113 M 221 PERSONAS
2021-2100	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CONDOR, ENTRE CALLE PELICANO Y PAVO REAL, FRACCIONAMIENTO LAS HUASTECAS	\$1,861,681.30	28/07/2021	27/10/2021	0	30	1	OBRA	51 VIVIENDAS 153 PERSONAS 88 M 65 H
2021-2101	SE02OJ	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN LA CARRETERA VALLES-TAMPICO ENTRE CALLE SAN MIGUEL DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JOSE, A LIBRAMIENTO ORIENTE DE LA COLONIA MILITAR	\$2,796,423.60	29/07/2021	28/09/2021	0	30	64	LUMINARIA	223 VIVIENDAS 630 PERSONAS 319 M 311 H
2021-1062	SE040B	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN CIUDAD VALLES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE RIO TAMESI Y RIO TAMUIN, FRACCIONAMIENTO ESTACION	\$161,427.17	23/06/2021	24/07/2021	100	100	171.42	METRO LINEAL	632 VIVIENDAS 1715 PERSONAS HOMBRES : 850 MUJERES : 865
<b>TOTALES DESARROLLO URBANO</b>											
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>											
<b>U6 GASTOS INDIRECTOS</b>											
2021-73	U603OA	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 ( SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS )	\$ 954,061.86	22/03/2021	31/12/2021	22	22	4	INFORME	189,166
2021-74	U603OC	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 ( SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS )		04/02/2021	31/12/2021	49	49	12	VEHICULO	189166
<b>TOTALES DE GASTOS INDIRECTOS</b>											
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( FORTAMUNDF)</b>											
<b>01 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>											
<b>01 DEUDA PUBLICA</b>											

## H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



30 DE JULIO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2021-76	01OB	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	OBLIGACIONES FINANCIERAS ( ADEFAS )		04/02/2021	31/12/2021	75	75	1	INFORME	70 BENEFICIARIOS
<b>TOTALES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>											
<b>02 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES</b>											
<b>01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO</b>											
2021-3160	01OA	CIUDAD VALLES	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE		05/07/2021	31/07/2021	100	100	1	INFORME	189166
<b>TOTALES DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES</b>											
<b>04 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>											
<b>SC AGUA POTABLE</b>											
2021-81 2021-2106	SC01OH	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, DE LA PLANTA POTABILIZADORA HASTA EL EJIDO GUSTAVO GARMENDIA ( ZONA NORTE)	\$14,243,306.98	03/06/2021	02/12/2021	62	82	10394	METRO LINEAL	454 PERSONAS
2021-82	SC01OG	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE EN CIUDAD VALLES (PLANTA-EJIDO MONTECILLOS)	\$1,899,028.03	24/05/2021	23/09/2021	0	30	1	OBRA	454 PERSONAS
2021-84	SC01OA	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EJIDO MONTECILLOS EN CIUDAD VALLES ( LINEA EJIDO MONTECILLOS-EJIDO GUSTAVO GARMENDIA)	\$ 1,206,714.07	02/04/2021	30/06/2021	0	30	200	METRO CUBICO	454 PERSONAS
2021-2461	SC02OI	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCION	\$ 35,000.00	05/07/2021	31/12/2021	100	82	1	SISTEMA	32 VIVIENDAS 85 PERSONAS
2021-2102	SC02OI	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO DESENGAÑO 2	\$177,608.12	16/06/2021	15/07/2021	100	0	1	SISTEMA	118 VIVIENDAS 366 PERSONAS
<b>TOTALES DE AGUA POTABLE</b>											
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>											
<b>TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA</b>											
2021-87	TJ 020 A	EJ.CRUCERO LAS PITAS	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	7
2021-89	TJ 020 A	EJ.GUSTAVO GARMENDIA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	5
2021-92	TJ 020 A	EJ. LAGUNA DEL MANTE	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	9

## H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



30 DE JULIO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2021-93	TJ 020 A	EJ.LAGUNA DEL MANTE	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	10
2021-94	TJ 020 A	EJ.LA RAYA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	9
2021-97	TJ 020 A	EJ.AZULEJO	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	6
2021-99	TJ 020 A	EJ.ALVARO OBREGON CALERA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	6
2021-100	TJ 020 A	EJ.TANCULPAYA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	6
2021-102	TJ 020 A	EJ.LA SUBIDA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	6
2021-2464	TJ 020 A	COL OBRERA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)		05/07/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	6
<b>TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA</b>											
2021-106	TM 030 A	COL. ZONA CENTRO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-107	TM 030 A	EJ.GUSTAVO GARMENDIA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	8
2021-111	TM 030 A	EJ.SAN ISIDRO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	7
2021-113	TM 030 A	COL.LAZARO CARDENAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-116	TM 030 A	EJ. EL CINCO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	17
2021-117	TM 030 A	EJ.LOMA DE CANOITAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	8

## H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



30 DE JULIO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2021-119	TM 030 A	EJ.LA SUBIDA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-120	TM 030 A	EJ.BARRIO DE GUADALUPE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-121	TM 030 A	EJ. EL ZOCOHUITE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-122	TM 030 A	EJ.CAMILLAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-124	TM 030 A	EJ.CAMILLAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-125	TM 030 A	EJ.SAN MIGUEL	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	7
2021-126	TM 030 A	EJ.CONCEPCION	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-127	TM 030 A	EJ. CONCEPCION	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-128	TM 030 A	EJ.DESENGAÑO 2	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	8
2021-132	TM 030 A	EJ.SAN JUAN	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6



## H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



30 DE JULIO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2021-134	TM 030 A	EJ.SAN JUAN	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-136	TM 030 A	EJ. EL LOBO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-137	TM 030 A	EJ. EL CHICAL 1	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-138	TM 030 A	COL. INFONAVIT 2	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-143	TM 030 A	EJ. CANOAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-145	TM 030 A	EJ. ZOCOHUITE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-146	TM 030 A	EJ. OJO DE AGUA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-151	TM 030 A	EJ.EL SIDRAL	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	16
2021-152	TM 030 A	EJ. LAGUNA DEL MANTE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	12
2021-154	TM 030 A	EJ.LAS HUERTAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-160	TM010I	EJ.EL SIDRAL	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO		22/03/2021	31/12/2021	0	0		METRO LINEAL	6
2021-162	TM010I	EJ.LA MARINA	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO		22/03/2021	31/12/2021	0	0		METRO LINEAL	6

## H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



30 DE JULIO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2021-167	TM 030 A	EJ. LOS SABINOS	EQUIPAMIENTO CON ARADO AGRICOLA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-170	TM 030 A	EJ. LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO CON ARADO AGRICOLA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-175	TM010I	COL. VISTA HERMOSA	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO		22/03/2021	31/12/2021	0	0		METRO LINEAL	6
2021-183	TM 030 A	EJ. EL SIDRAL	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-192	TM 030 A	EJ. CAMILLAS	EQUIPAMIENTO DE BOMBAS ASPERSORAS		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	7
2021-195	TM 030 A	EJ.LA PILA	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-196	TM 030 A	COL.20 DE NOVIEMBRE	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-197	TM010I	EJ.ZOCOHITE	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO		22/03/2021	31/12/2021	0	0		METRO LINEAL	6
2021-200	TM 030 A	COL. MENDEZ	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-203	TM 030 A	EJ. IGNACIO ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-205	TM 030 A	FRACC VILLAS DE SAN PEDRO	EQUIPAMIENTO DE BOMBAS ASPERSORAS		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-206	TM 030 A	EJ. CERRO ALTO	EQUIPAMIENTO CON FERTILIZADORA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-208	TM010I	EJ. LA LIMA	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO		22/03/2021	31/12/2021	0	0		METRO LINEAL	6
2021-211	TM 030A	COL. TAMPICO	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-213	TM 030A	COL. EL CARMEN 2	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2466	TM 030A	LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO		05/07/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2468	TM 030A	ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE CAMA BAJA		05/07/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2469	TM 030A	LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO CON ESCARIFICADORA CULTIVADORA ENGANCHE DE TRES PUNTOS		05/07/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2470	TM 030A	TOCONALA	EQUIPAMIENTO CON TRAPICHE		05/07/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
<b>TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL</b>											
2021-214	TR 01	COL. SAN RAFAEL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
2021-216	TR 01	COL. FRANCISCO I MADERO	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
2021-218	TR 01	COL. INFONAVIT 1	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
2021-219	TR 01	EJ. EJIDO LA HINCADA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
<b>TP INFRAESTRUCTURA APICOLA Y AGROINDUSTRIAL</b>											

## H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



30 DE JULIO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2021-222	TP 01	COL. BARRIO LAS LOMAS	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-223	TP 01	EJ.CRUCERO LAS PITAS	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	MOLINO	6
2021-224	TP 01	COL. EL CARMEN 2	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-228	TP 01	COL. FRACC VILLAS DEL SOL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-229	TP 01	EJ.EL GRITADERO	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	MOLINO	6
2021-230	TP 01	EJ.CHANTOL	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	MOLINO	6
2021-232	TP 01	COL. CUAUHTEMOC	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-242	TP 01	EJ. LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-248	TP 01	FRACC. VILLA REAL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-252	TP 01	COL. LAS HUASTECAS	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-264	TP 01	COL.IGNACIO GARCIA TELLEZ	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-266	TP 01	COL.HIDALGO	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-270	TP 01	EJ. COYOLES	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-273	TP 01	COL. VISTAHERMOSA	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-280	TP 01	EJ. LA HINCADA	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-281	TP 01	COL. CONSUELO	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-284	TP 01	COL.ZONA CENTRO	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-286	TP 01	COL.VILLAS DEL REAL	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION		22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6

## H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



30 DE JULIO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2021-2472	TP 01	TRONCONES Y LA CORRIENTE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS		05/07/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-2471	TP 01	MAGISTERIAL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA		05/07/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
			<b>TOTALES DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>								
<b>SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>											
2021-288	SK01OA	CIUDAD VALLES ( CABECERA )	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		04/02/2021	31/12/2021	50	58	5	HECTAREA	189,166
			<b>TOTAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>								
<b>SE URBANIZACION</b>											
2021-290	SE02OJ	CIUDAD VALLES ( MUNICIPAL )	ADQUISICION DE LUMINARIAS (EJERCICIO 2021)		04/02/2021	31/12/2021	100	100	12,000	LUMINARIA	189,166
2021-2103	SE02OJ	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 338,830.20	15/07/2021	04/08/2021	0	0	110	LUMINARIA	189,166
2021-2105	SE010A	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL )	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - DESARROLLO URBANO		04/02/2021	31/12/2021	0	0			
			<b>TOTAL URBANIZACION</b>								
			<b>TOTALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>								
<b>05 SEGURIDAD PUBLICA</b>											
<b>UI SEGURIDAD PUBLICA</b>											
2021-300	UI01	CIUDAD VALLES ( CABECERA )	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		04/02/2021	31/12/2021	50	50	1	PAGO DE ALUMBRADO	189,166
2021-301	UI01	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL )	PAGO DE PLANTILLAS DE DSPYTM DEL EJERCICIO 2021		04/02/2021	31/12/2021	49	49	139	PLAZA OPERATIVA	189,166
			<b>TOTALES DE SEGURIDAD PUBLICA</b>								
<b>06 REQUERIMIENTOS</b>											
<b>SS ASISTENCIA SOCIAL</b>											
2021-2104	SS02OB	CIUDAD VALLES ( CABECERA )	DESASTRES NATURALES		04/02/2021	31/12/2021	0	0		LOTE DE EQUIPO	189,166
<b>SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS</b>											
2021-547	SF010A	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL )	ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ( DOTACION DE AGUA POTABLE)		04/02/2021	31/12/2021	0	0		METRO CUBICO	
2021-1063	SF020A	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS RECOLECTORES	\$ 826,211.51	05/05/2021	31/12/2021	100	52	28	VEHICULO RECOLECTOR	189,166
<b>U6 GASTOS INDIRECTOS</b>											

## H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



30 DE JULIO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
2021-308	U601	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 SERVICIOS PERSONALES ( PAGO DE PERSONAL DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)		04/02/2021	31/12/2021	49	49	18	PLAZA	189,166
2021-543	U6020A	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ( ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)		04/02/2021	31/12/2021	28	28	1	LOTE DE MATERIALES	43 DIRECTOS 189,166 INDIRECTOS
2021-544	U6030C	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 ( SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS )		04/02/2021	31/12/2021	47	47	1	INFORME	43 DIRECTOS 189,166 INDIRECTOS
2021-545	U6040D	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 ( MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA )		04/02/2021	31/12/2021	5	5	1	LOTE DE EQUIPO	189,166
<b>ORGANOS DE CONTROL</b>											
<b>U7 VERIFICACION , SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN</b>											
2021-546	U70A	CIUDAD VALLES ( CABECERA MUNICIPAL)	ORGANOS DE CONTROL ( VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION ) CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL		04/02/2021	31/12/2021	42	42	1	INFORME	20 BENEFICIARIOS DIRECTOS
<b>TOTALES DE REQUERIMIENTOS</b>											