

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



31 DE AGOSTO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)											
05 DEPORTE											
SL DESARROLLO DEL DEPORTE											
2021-2076	SL020A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CIUDAD VALLES, EN UNIDAD SANTA LUCIA, COLONIA SANTA LUCIA	717,958.21	16/06/2021	15/09/2021	100	68	1	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	694 VIVIENDAS 1932 PERSONAS
2021-1300	SL020B	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS , EN CIUDAD VALLES, EN EL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO (3a. ETAPA)	3,449,471.36	07/07/2021	06/11/2021	45	88	1	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	626 PERSONAS 221 VIVIENDAS
TOTALES DE DEPORTES				4,167,429.57							
06 VIVIENDA											
SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA											
2021-1033	SH010D	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA	1,318,091.80	21/05/2021	20/09/2021	19	51	20	OBRA	80 PERSONAS 20 VIVIENDAS
2021-1034	SH010D	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA NORTE DE LA ZONA RURAL	1,071,506.98	24/05/2021	23/09/2021	70	90	16	OBRA	64 PERSONAS 16 VIVIENDAS
2021-1036	SH010D	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL	1,070,836.05	24/05/2021	23/09/2021	25	40	16	OBRA	68 PERSONAS 16 VIVIENDAS
TOTALES DE VIVIENDA				3,460,434.83							
09 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO											
SC AGUA POTABLE											
2021-39	SC020F	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION RASCON, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	43,022.62	29/03/2021	27/04/2021	100	100	1	OBRA	2292 PERSONAS 573 VIVIENDAS
2021-1038	SC010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO LA CONCEPCION	1,053,552.21	21/05/2021	20/09/2021	100	45	1	OBRA	32 VIVIENDAS 85 PERSONAS
2021-1040	SC010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA COMUNIDAD EL CINCO	1,251,072.15	25/05/2021	31/08/2021	40	57	1	OBRA	17 VIVIENDAS 52 PERSONAS
2021-1043	SC050C	CIUDAD VALLES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA COMUNIDAD EL CINCO	0.00	05/05/2021	31/12/2021	0	0	1	OBRA	17 VIVIENDAS 52 PERSONAS

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



31 DE AGOSTO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-1044	SC010L	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA COMUNIDAD EL CINCO	0.00	05/05/2021	31/12/2021	0	0	1	SISTEMA	17 VIVIENDAS 52 PERSONAS
2021-1046	SC010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD SABINO DEL OBISPO	1,291,406.73	25/05/2021	25/08/2021	40	48	1	OBRA	45 VIVIENDAS 155 PERSONAS
2021-1048	SC010L	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD SABINO DEL OBISPO		05/05/2021	31/12/2021	0	0	1	SISTEMA	45 VIVIENDAS 155 PERSONAS
2021-1703	SC010J	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, PARA LA LOCALIDAD SAN DIEGUITO		05/05/2021	31/12/2021	0	0		METRO LINEAL	273 VIVIENDAS 667 PERSONAS
2021-1049	SC050A	CIUDAD VALLES	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, PARA LA LOCALIDAD SAN DIEGUITO		05/05/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	273 VIVIENDAS 667 PERSONAS
SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE											
2021-40	SD030B	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL (ZONA URBANA)	1,398,241.36	01/04/2021	15/08/2021	100	96	5362.39	METRO LINEAL	27,777 PERSONAS
2021-2077	SD010B	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE TAURO Y ESCORPION, COLONIA SANTA LUCIA	1,150,299.51	16/06/2021	15/09/2021	70	93	156.6	METRO LINEAL	694 VIVIENDAS 1932 PERSONAS
2021-1051	SD020A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLES EMMA GODOY, SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y 8 DE MARZO, COLONIA MUJERES EN SOLIDARIDAD	1,275,920.49	24/05/2021	23/09/2021	40	42	379	METRO LINEAL	55 VIVIENDAS 256 PERSONAS
2021-1052	SD020B	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CIUDAD VALLES EN CALLE ESCORPION ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAGITARIO.FRACCIONAMIENTO SANTA LUCIA (SEGUNDA ETAPA)	2,599,281.15	05/07/2021	04/10/2021	60	57	309.63	METRO LINEAL	39 VIVIENDAS 82 PERSONAS
2021-1053	SD010B	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y RIO CABALLERO, FRACCIONAMIENTO ESTACION	3,692,400.08	05/07/2021	04/10/2021	13	30	339.4	METRO LINEAL	631 VIVIENDAS 1715 PERSONAS

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



31 DE AGOSTO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-1055	SD030B	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE ARROYOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (ZONA URBANA)	1,356,513.23	21/05/2021	20/08/2021	100	78	39723.7	METRO CUADRADO	4783
2021-2460	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA, FRACCIONAMIENTO ESTACION	224,840.28	16/07/2021	15/09/2021	90	30	192.6	ML	4 VIVIENDAS
S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES											
2021-41	S6010A	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SECTOR UNO DEL EJIDO LAGUNA DEL MANTE, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	7,488,623.81	04/06/2021	03/12/2021	35	97	1	OBRA	250 VIVIENDAS
TOTALES AGUA Y SANEAMIENTO				22,825,173.62							
10 ELECTRIFICACION											
SG ELECTRIFICACION											
2021-1065		CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ELECTRIFICACION		04/02/2021	31/12/2021	0	0		POSTE	
TOTALES DE ELECTRIFICACION				193,539.70							
11 DESARROLLO URBANO											
SE URBANIZACION											
2021-42	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y 30 DE MAYO, COLONIA ALTAVISTA	2,277,357.43	26/05/2021	25/09/2021	23	40	1	OBRA	81 VIVIENDAS 215 PERSONAS
2021-43	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES EN CALLE LINARES, ENTRE CALLE GENERAL OSUNA Y RAMIREZ, COLONIA LAS BRISAS	2,481,404.15	27/05/2021	26/09/2021	70	67	1	OBRA	86 VIVIENDAS 237 PERSONAS
2021-46	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES EN CALLE COLON, ENTRE CALLE RAMIREZ Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO, COLONIA ALTAVISTA	1,782,228.64	27/05/2021	26/09/2021	92	41	1	OBRA	14 VIVIENDAS 23 PERSONAS
2021-47	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CONSTITUCION, ENTRE CALLE IGUALA Y TANCANHUITZ, COLONIA LA PIMENTA	3,686,221.08	26/05/2021	25/09/2021	80	89	1	OBRA	128 VIVIENDAS 399 PERSONAS
2021-49	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE JAIME NUNO, ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y JOSE PEÑALOSA, COLONIA MORALES	1,124,949.78	01/04/2021	15/08/2021	100	100	1	OBRA	57 VIVIENDAS 104 PERSONAS

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



31 DE AGOSTO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-50	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE MARIANO ARISTA, ENTRE CALLE AMERICAS Y ARROYO, COLONIA MORALES	879,910.00	01/04/2021	30/06/2021	100	100	1	OBRA	69 VIVIENDAS 226 PERSONAS
2021-52	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE BRASIL, ENTRE CALLE VICENTE C. SALAZAR Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS, COLONIA CUAUHTEMOC	1,570,907.56	02/04/2021	30/06/2021	100	100	1	OBRA	41 VIVIENDAS 95 PERSONAS
2021-55	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR, ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y PONCIANO ARRIAGA, COLONIA ALTAVISTA	3,789,898.63	27/05/2021	26/09/2021	35	36	1	OBRA	83 VIVIENDAS 207 PERSONAS
2021-60	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR ENTRE CALLE MAGNOLIA Y JAZMIN, COLONIA PORVENIR	1,626,301.46	27/05/2021	26/09/2021	15	40	1	OBRA	40 VIVIENDAS 119 PERSONAS
2021-65	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COMONFORT, ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE TERCERA, COLONIA BONIFACIO SALINAS	1,228,687.18	02/04/2021	30/08/2021	94	74	1	OBRA	39 VIVIENDAS 113 PERSONAS
2021-69	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TERCERA, ENTRE FRAY JUAN DE MOLLINEDO Y AVENIDA QUINTA, COLONIA MENDEZ	3,012,253.32	24/05/2021	23/09/2021	47	61	1	OBRA	57 VIVIENDAS 87 PERSONAS
2021-1057	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCANHUITZ ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y FLORES MAGON, COLONIA LA PIMIENTA	630,577.01	25/05/2021	25/08/2021	42	60	22.7	METRO LINEAL	47 VIVIENDAS 101 PERSONAS
2021-1059	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCUILIN ENTRE CALLE PRADOS Y ARENAS, COLONIA RAFAEL CURIEL	574,032.74	26/05/2021	25/08/2021	100	93	27.7	METRO LINEAL	15 VIVIENDAS 81 PERSONAS
2021-1060	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COY ENTRE CALLE MARES Y PUENTE, COLONIA RAFAEL CURIEL	461,817.04	26/05/2021	25/08/2021	100	97	14.7	METRO LINEAL	34 VIVIENDAS 83 PERSONAS
2021-1061	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COY ENTRE CALLE PLAYA Y CALLE ARROYO, COLONIA RAFAEL CURIEL	516,900.52	26/05/2021	25/08/2021	100	97	30.7	METRO LINEAL	26 VIVIENDAS 104 PERSONAS
2021-2090	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZACATECAS, ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VALLE FLORIDO, COLONIA DR. MARQUEZ	1,517,974.16	28/07/2021	27/10/2021	2	30	1	OBRA	41 VIVIENDAS 132 PERSONAS

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



31 DE AGOSTO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-2091	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZINC, ENTRE CALLE HUERTA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA LAZARO CARDENAS	755,085.89	14/06/2021	13/09/2021	5	30	1	OBRA	17 VIVIENDAS 55 PERSONAS
2021-2093	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ARGENTINA, ENTRE CALLE HUERTA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA LAZARO CARDENAS	1,102,874.25	14/06/2021	13/09/2021	20	30	1	OBRA	29 VIVIENDAS 85 PERSONAS
2021-2096	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ROSALES, ENTRE CALLE ALAMO Y AVENIDA ESTADIO, COLONIA EMILIANO ZAPATA	1,232,692.10	14/06/2021	13/09/2021	20	41	1	OBRA	43 VIVIENDAS 126 PERSONAS
2021-2098	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON , ENTRE BOULEVARD VICENTE C. SALAZAR Y CALLE PEDRO J. MENDEZ, COLONIA FRANCISCO I. MADERO	4,236,641.62	05/08/2021	04/12/2021	12	38	1	OBRA	82 VIVIENDAS 221 PERSONAS
2021-2100	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CONDOR, ENTRE CALLE PELICANO Y PAVO REAL, FRACCIONAMIENTO LAS HUASTECAS	1,861,681.30	28/07/2021	27/10/2021	4	30	1	OBRA	51 VIVIENDAS 153 PERSONAS
2021-2101	SE02OJ	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN LA CARRETERA VALLES-TAMPICO ENTRE CALLE SAN MIGUEL DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JOSE, A LIBRAMIENTO ORIENTE DE LA COLONIA MILITAR	2,796,423.60	29/07/2021	28/09/2021	60	93	64	LUMINARIA	223 VIVIENDAS 630 PERSONAS
2021-3947	SE02OJ	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN CAMINO A ZONA TENEK ENTRE CALLE CAMPECHE DE LA COLONIA JUAREZ, A ENTRONQUE HACIA EL PANTEON LOS ABUELOS	1,342,318.31	25/08/2021	24/10/2021	0	30	41	LUMINARIA	120 VIVIENDAS
2021-3948	SE02OJ	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ING. ANGEL OLIVA B. - CALLE TENEC-BICHOU-CALLE TANCAHEN, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE OXITIPA	720,899.41	25/08/2021	24/10/2021	0	30	22	LUMINARIA	190 VIVIENDAS
2021-1062	SE040B	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN CIUDAD VALLES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE RIO TAMESI Y RIO TAMUIN, FRACCIONAMIENTO ESTACION	161,427.17	23/06/2021	24/07/2021	100	100	171.42	METRO LINEAL	632 VIVIENDAS 1715 PERSONAS
TOTALES DESARROLLO URBANO				41,371,464.35							
GASTOS INDIRECTOS											
U6 GASTOS INDIRECTOS											
2021-73	U603OA	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 (SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS)	1,750,000.00	22/03/2021	31/12/2021	55	55	4	INFORME	189,166

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



31 DE AGOSTO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-74	U6030C	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 (SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS)	245,000.00	04/02/2021	31/12/2021	68	68	12	VEHICULO	189,166
TOTALES DE GASTOS INDIRECTOS				1,995,000.00							
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)											
01 OBLIGACIONES FINANCIERAS											
01 DEUDA PUBLICA											
2021-76	01OB	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	OBLIGACIONES FINANCIERAS (ADEFAS)	18,798,066.00	04/02/2021	31/12/2021	75	75	1	INFORME	70 BENEFICIARIOS
TOTALES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS				18,798,066.00							
02 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES											
01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO											
2021-3160	01OA	CIUDAD VALLES	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE	1,887,934.00	05/07/2021	31/07/2021	100	100	1	INFORME	189166
TOTALES DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES				1,887,934.00							
04 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO											
SC AGUA POTABLE											
2021-81 2021-2106	SC01OH	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, DE LA PLANTA POTABILIZADORA HASTA EL EJIDO GUSTAVO GARMENDIA (ZONA NORTE)	14,243,306.98	03/06/2021	02/12/2021	90	82	10394	METRO LINEAL	454 PERSONAS
2021-82	SC01OG	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE EN CIUDAD VALLES (PLANTA-EJIDO MONTECILLOS)	1,899,028.03	24/05/2021	23/09/2021	0	30	1	OBRA	454 PERSONAS
2021-84	SC01OA	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EJIDO MONTECILLOS EN CIUDAD VALLES (LINEA EJIDO MONTECILLOS-EJIDO GUSTAVO GARMENDIA)	1,206,714.07	02/04/2021	30/06/2021	0	30	200	METRO CUBICO	454 PERSONAS

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



31 DE AGOSTO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-2461	SC02OI	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCION	35,000.00	05/07/2021	31/12/2021	100	100	1	SISTEMA	32 VIVIENDAS 85 PERSONAS
2021-2102	SC02OI	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO DESENGAÑO 2	177,608.12	16/06/2021	15/07/2021	100	100	1	SISTEMA	118 VIVIENDAS 366 PERSONAS
TOTALES DE AGUA POTABLE				17,561,657.20							
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA											
TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA											
2021-87	TJ 020 A	EJ.CRUCERO LAS PITAS	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	7
2021-89	TJ 020 A	EJ.GUSTAVO GARMENDIA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	5
2021-92	TJ 020 A	EJ. LAGUNA DEL MANTE	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	9
2021-93	TJ 020 A	EJ.LAGUNA DEL MANTE	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	10
2021-94	TJ 020 A	EJ.LA RAYA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	9
2021-97	TJ 020 A	EJ.AZULEJO	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	6
2021-99	TJ 020 A	EJ.ALVARO OBREGON CALERA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	6
2021-100	TJ 020 A	EJ.TANCULPAYA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	6
2021-102	TJ 020 A	EJ.LA SUBIDA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	6
2021-2464	TJ 020 A	COL OBRERA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	0.00	05/07/2021	31/12/2021	0	0	1	CERCO	6
TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA				0.00							
2021-106	TM 030 A	COL. ZONA CENTRO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-107	TM 030 A	EJ.GUSTAVO GARMENDIA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE, TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	8

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



31 DE AGOSTO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-111	TM 030 A	EJ.SAN ISIDRO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	7
2021-113	TM 030 A	COL.LAZARO CARDENAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-116	TM 030 A	EJ. EL CINCO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	17
2021-117	TM 030 A	EJ.LOMA DE CANOITAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	8
2021-119	TM 030 A	EJ.LA SUBIDA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-120	TM 030 A	EJ.BARRIO DE GUADALUPE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-121	TM 030 A	EJ. EL ZOCOHUITE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-122	TM 030 A	EJ.CAMILLAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-124	TM 030 A	EJ.CAMILLAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-125	TM 030 A	EJ.SAN MIGUEL	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	7

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



31 DE AGOSTO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-126	TM 030 A	EJ.CONCEPCION	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-127	TM 030 A	EJ. CONCEPCION	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-128	TM 030 A	EJ.DESENGAÑO 2	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	8
2021-132	TM 030 A	EJ.SAN JUAN	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-134	TM 030 A	EJ.SAN JUAN	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-136	TM 030 A	EJ. EL LOBO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-137	TM 030 A	EJ. EL CHICAL 1	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-138	TM 030 A	COL. INFONAVIT 2	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-143	TM 030 A	EJ. CANOAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-145	TM 030 A	EJ. ZOCOHITE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



31 DE AGOSTO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-146	TM 030 A	EJ. OJO DE AGUA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-151	TM 030 A	EJ.EL SIDRAL	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	16
2021-152	TM 030 A	EJ. LAGUNA DEL MANTE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	12
2021-154	TM 030 A	EJ.LAS HUERTAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-160	TM010I	EJ.EL SIDRAL	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0		METRO LINEAL	6
2021-162	TM010I	EJ.LA MARINA	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0		METRO LINEAL	6
2021-167	TM 030 A	EJ. LOS SABINOS	EQUIPAMIENTO CON ARADO AGRICOLA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-170	TM 030 A	EJ. LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO CON ARADO AGRICOLA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-175	TM010I	COL. VISTA HERMOSA	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0		METRO LINEAL	6
2021-183	TM 030 A	EJ. EL SIDRAL	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-192	TM 030 A	EJ. CAMILLAS	EQUIPAMIENTO DE BOMBAS ASPERSORAS	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	7
2021-195	TM 030 A	EJ.LA PILA	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-196	TM 030 A	COL.20 DE NOVIEMBRE	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-197	TM010I	EJ.ZOCOHITE	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0		METRO LINEAL	6
2021-200	TM 030 A	COL. MENDEZ	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-203	TM 030 A	EJ. IGNACIO ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



31 DE AGOSTO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-205	TM 030 A	FRACC VILLAS DE SAN PEDRO	EQUIPAMIENTO DE BOMBAS ASPERSORAS	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-206	TM 030 A	EJ. CERRO ALTO	EQUIPAMIENTO CON FERTILIZADORA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-208	TM010I	EJ. LA LIMA	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0		METRO LINEAL	6
2021-211	TM 030A	COL. TAMPICO	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-213	TM 030A	COL. EL CARMEN 2	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2466	TM 030A	LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	0.00	05/07/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2468	TM 030A	ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE CAMA BAJA	0.00	05/07/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2469	TM 030A	LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO CON ESCARIFICADORA CULTIVADORA ENGANCHE DE TRES PUNTOS	0.00	05/07/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2470	TM 030A	TOCONALA	EQUIPAMIENTO CON TRAPICHE	0.00	05/07/2021	31/12/2021	0	0	1	LOTE DE EQUIPO	6
TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL				0.00							
2021-214	TR 01	COL. SAN RAFAEL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
2021-216	TR 01	COL. FRANCISCO I MADERO	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
2021-218	TR 01	COL. INFONAVIT 1	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
2021-219	TR 01	EJ. EJIDO LA HINCADA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
TP INFRAESTRUCTURA APICOLA Y AGROINDUSTRIAL				0.00							
2021-222	TP 01	COL. BARRIO LAS LOMAS	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-223	TP 01	EJ. CRUCERO LAS PITAS	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	MOLINO	6
2021-224	TP 01	COL. EL CARMEN 2	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-228	TP 01	COL. FRACC VILLAS DEL SOL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-229	TP 01	EJ. EL GRITADERO	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	MOLINO	6
2021-230	TP 01	EJ. CHANTOL	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	MOLINO	6
2021-232	TP 01	COL. CUAUHEMOC	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-242	TP 01	EJ. LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



31 DE AGOSTO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-248	TP 01	FRACC. VILLA REAL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-252	TP 01	COL. LAS HUASTECAS	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-264	TP 01	COL.IGNACIO GARCIA TELLEZ	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-266	TP 01	COL.HIDALGO	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-270	TP 01	EJ. COYOLES	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-273	TP 01	COL. VISTAHERMOSA	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-280	TP 01	EJ. LA HINCADA	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-281	TP 01	COL. CONSUELO	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-284	TP 01	COL.ZONA CENTRO	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-286	TP 01	COL.VILLAS DEL REAL	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	0.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-2472	TP 01	TRONCONES Y LA CORRIENTE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	0.00	05/07/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
2021-2471	TP 01	MAGISTERIAL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	0.00	05/07/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER	6
			TOTALES DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	0.00							
SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS											
2021-288	SK010A	CIUDAD VALLES (CABECERA	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	04/02/2021	31/12/2021	50	58	5	HECTAREA	189,166
			TOTAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00							
SE URBANIZACION											
2021-290	SE020J	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ADQUISICION DE LUMINARIAS (EJERCICIO 2021)	0.00	04/02/2021	31/12/2021	100	100	12,000	LUMINARIA	189,166
2021-2103	SE020J	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15/07/2021	04/08/2021	50	50	110	LUMINARIA	189,166
2021-2105	SE010A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - DESARROLLO URBANO	0.00	04/02/2021	31/12/2021	0	0			
			TOTAL URBANIZACION	0.00							
			TOTALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	17,561,657.20							

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



31 DE AGOSTO DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
05 SEGURIDAD PUBLICA											
UI SEGURIDAD PUBLICA											
2021-300	UI01	CIUDAD VALLES (CABECERA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	04/02/2021	31/12/2021	69	69	1	PAGO DE ALUMBRADO	189,166
2021-301	UI01	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	PAGO DE PLANTILLAS DE DSPYTM DEL EJERCICIO 2021	0.00	04/02/2021	31/12/2021	55	55	139	PLAZA OPERATIVA	189,166
TOTALES DE SEGURIDAD PUBLICA				0.00							
06 REQUERIMIENTOS											
SS ASISTENCIA SOCIAL											
2021-2104	SS02OB	CIUDAD VALLES (CABECERA	DESASTRES NATURALES	0.00	04/02/2021	31/12/2021	0	0		LOTE DE EQUIPO	189,166
SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS											
2021-547	SF010A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (DOTACION DE AGUA POTABLE)	0.00	04/02/2021	31/12/2021	0	0		METRO CUBICO	
2021-1063	SF020A	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS RECOLECTORES	810,000.00	05/05/2021	31/12/2021	100	100	28	VEHICULO RECOLECTOR	189,166
U6 GASTOS INDIRECTOS											
2021-308	U601	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 SERVICIOS PERSONALES (PAGO DE PERSONAL DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)	0.00	04/02/2021	31/12/2021	56	56	18	PLAZA	189,166
2021-543	U6020A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)	0.00	04/02/2021	31/12/2021	34	34	1	LOTE DE MATERIALES	43 DIRECTOS 189,166 INDIRECTOS
2021-544	U6030C	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 (SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS)	0.00	04/02/2021	31/12/2021	49	49	1	INFORME	43 DIRECTOS 189,166 INDIRECTOS
2021-545	U6040D	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 (MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)	0.00	04/02/2021	31/12/2021	5	5	1	LOTE DE EQUIPO	189,166
ORGANOS DE CONTROL											
U7 VERIFICACION , SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN											
2021-546	U70A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ORGANOS DE CONTROL (VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION) CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	0.00	04/02/2021	31/12/2021	42	42	1	INFORME	20 BENEFICIARIOS DIRECTOS
TOTALES DE REQUERIMIENTOS				810,000.00							