



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 204,387,616.15

SEPTIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)											
05 DEPORTE											
SL DESARROLLO DEL DEPORTE											
2021-2076	SL02OA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CIUDAD VALLES, EN UNIDAD SANTA LUCIA, COLONIA SANTA LUCIA	717,958.21	16/06/2021	15/09/2021	100	100	1	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	694 VIVIENDAS 1932 PERSONAS
2021-1300	SL020B	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS , EN CIUDAD VALLES, EN EL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO (3a. ETAPA)	3,449,471.36	07/07/2021	06/11/2021	90	88	1	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	626 PERSONAS 221 VIVIENDAS
TOTALES DE DEPORTES				4,167,429.57							
06 VIVIENDA											
SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA											
2021-1033	SH01OD	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA	1,318,091.80	21/05/2021	30/10/2021	46	62	20	OBRA	80 PERSONAS 20 VIVIENDAS
2021-1034	SH01OD	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA NORTE DE LA ZONA RURAL	1,071,506.98	24/05/2021	23/09/2021	100	100	16	OBRA	64 PERSONAS 16 VIVIENDAS
2021-1036	SH01OD	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL	1,070,836.05	24/05/2021	30/10/2021	30	46	16	OBRA	68 PERSONAS 16 VIVIENDAS
TOTALES DE VIVIENDA				3,460,434.83							
09 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO											
SC AGUA POTABLE											
2021-39	SC02OF	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION RASCON, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	43,022.62	29/03/2021	27/04/2021	100	100	1	OBRA	2292 PERSONAS 573 VIVIENDAS



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **204,387,616.15**

SEPTIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-1038	SC01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO LA CONCEPCION	862,229.64	21/05/2021	20/09/2021	100	100	1	OBRA	32 VIVIENDAS 85 PERSONAS
2021-1040	SC01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA COMUNIDAD EL CINCO	1,251,072.15	25/05/2021	31/08/2021	100	61	1	OBRA	17 VIVIENDAS 52 PERSONAS
2021-1043	SC050C	CIUDAD VALLES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA COMUNIDAD EL CINCO	322,730.10	05/05/2021	31/12/2021	0	0	1	OBRA	17 VIVIENDAS 52 PERSONAS
2021-1044	SC010L	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA COMUNIDAD EL CINCO	677,761.97	05/05/2021	31/12/2021	0	0	1	SISTEMA	17 VIVIENDAS 52 PERSONAS
2021-1046	SC01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD SABINO DEL OBISPO	1,291,406.73	25/05/2021	25/08/2021	40	48	1	OBRA	45 VIVIENDAS 155 PERSONAS
2021-1048	SC010L	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD SABINO DEL OBISPO	879,246.13	05/05/2021	31/12/2021	0	0	1	SISTEMA	45 VIVIENDAS 155 PERSONAS
2021-1703	SC010J	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, PARA LA LOCALIDAD SAN DIEGUITO	3,791,891.67	05/05/2021	31/12/2021	5	50	2408	METRO LINEAL	273 VIVIENDAS 667 PERSONAS
SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE											
2021-40	SD030B	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL (ZONA URBANA)	1,353,741.36	01/04/2021	15/08/2021	100	100	5362.39	METRO LINEAL	27,777 PERSONAS

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **204,387,616.15**

SEPTIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-2077	SD010B	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE TAURO Y ESCORPION, COLONIA SANTA LUCIA	1,150,299.51	16/06/2021	15/09/2021	100	100	156	METRO LINEAL	694 VIVIENDAS 1932 PERSONAS
2021-1051	SD020A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLES EMMA GODOY, SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y 8 DE MARZO, COLONIA MUJERES EN SOLIDARIDAD	1,275,920.49	24/05/2021	25/10/2021	60	49	379	METRO LINEAL	55 VIVIENDAS 256 PERSONAS
2021-1052	SD020B	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CIUDAD VALLES EN CALLE ESCORPION ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAGITARIO,FRACCIONAMIENTO SANTA LUCIA (SEGUNDA ETAPA)	2,599,281.15	05/07/2021	25/10/2021	65	67	309.63	METRO LINEAL	39 VIVIENDAS 82 PERSONAS
2021-1053	SD010B	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y RIO CABALLERO, FRACCIONAMIENTO ESTACION	3,692,400.08	05/07/2021	04/10/2021	15	39	339.4	METRO LINEAL	631 VIVIENDAS 1715 PERSONAS
2021-1055	SD030B	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE ARROYOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (ZONA URBANA)	1,356,513.23	21/05/2021	20/08/2021	100	100	39723.7	METRO CUADRADO	4783
2021-2460	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA, FRACCIONAMIENTO ESTACION	165,832.34	16/07/2021	15/09/2021	100	100	194.4	ML	4 VIVIENDAS
S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES											
2021-41	S6010A	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SECTOR UNO DEL EJIDO LAGUNA DEL MANTE, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	7,488,623.81	04/06/2021	03/12/2021	40	97	1	OBRA	250 VIVIENDAS -
TOTALES AGUA Y SANEAMIENTO				28,201,972.98							
10 ELECTRIFICACION											
SG ELECTRIFICACION											
2021-1065 2021-4881		CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ELECTRIFICACION	1,169,287.14	04/02/2021	31/12/2021	0	0		POSTE	
TOTALES DE ELECTRIFICACION				1,169,287.14							



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **204,387,616.15**

SEPTIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
11 DESARROLLO URBANO SE URBANIZACION											
2021-42	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y 30 DE MAYO, COLONIA ALTAVISTA	2,277,357.43	26/05/2021	30/10/2021	55	73	1	OBRA	81 VIVIENDAS 215 PERSONAS
2021-43	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES EN CALLE LINARES, ENTRE CALLE GENERAL OSUNA Y RAMIREZ, COLONIA LAS BRISAS	2,481,404.15	27/05/2021	26/09/2021	100	100	1	OBRA	86 VIVIENDAS 237 PERSONAS
2021-46	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES EN CALLE COLON, ENTRE CALLE RAMIREZ Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO, COLONIA ALTAVISTA	1,782,228.64	27/05/2021	26/09/2021	92	92	1	OBRA	14 VIVIENDAS 23 PERSONAS
2021-47	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CONSTITUCION, ENTRE CALLE IGUALA Y TANCANHUITZ, COLONIA LA PIMIENTA	3,686,221.08	26/05/2021	25/09/2021	100	100	1	OBRA	128 VIVIENDAS 399 PERSONAS
2021-49	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE JAIME NUNO, ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y JOSE PEÑALOSA, COLONIA MORALES	1,124,949.78	01/04/2021	15/08/2021	100	100	1	OBRA	57 VIVIENDAS 104 PERSONAS
2021-50	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE MARIANO ARISTA, ENTRE CALLE AMERICAS Y ARROYO, COLONIA MORALES	879,910.00	01/04/2021	30/06/2021	100	100	1	OBRA	69 VIVIENDAS 226 PERSONAS
2021-52	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE BRASIL, ENTRE CALLE VICENTE C. SALAZAR Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS, COLONIA CUAUHEMOC	1,570,907.56	02/04/2021	30/06/2021	100	100	1	OBRA	41 VIVIENDAS 95 PERSONAS
2021-55	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR, ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y PONCIANO ARRIAGA, COLONIA ALTAVISTA	3,789,898.63	27/05/2021	30/10/2021	50	52	1	OBRA	83 VIVIENDAS 207 PERSONAS
2021-60	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR ENTRE CALLE MAGNOLIA Y JAZMIN, COLONIA PORVENIR	1,626,301.46	27/05/2021	30/10/2021	50	52	1	OBRA	40 VIVIENDAS 119 PERSONAS



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **204,387,616.15**

SEPTIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-65	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COMONFORT, ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE TERCERA, COLONIA BONIFACIO SALINAS	1,228,687.18	02/04/2021	30/08/2021	100	100	1	OBRA	39 VIVIENDAS 113 PERSONAS
2021-69	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TERCERA, ENTRE FRAY JUAN DE MOLLINEDO Y AVENIDA QUINTA, COLONIA MENDEZ	3,012,253.32	24/05/2021	25/10/2021	73	78	1	OBRA	57 VIVIENDAS 87 PERSONAS
2021-1057	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCANHUITZ ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y FLORES MAGON, COLONIA LA PIMIENTA	630,577.01	25/05/2021	30/09/2021	100	100	22.7	METRO LINEAL	47 VIVIENDAS 101 PERSONAS
2021-1059	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCUILIN ENTRE CALLE PRADOS Y ARENAS, COLONIA RAFAEL CURIEL	574,032.74	26/05/2021	25/08/2021	100	100	27.7	METRO LINEAL	15 VIVIENDAS 81 PERSONAS
2021-1060	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COY ENTRE CALLE MARES Y PUENTE, COLONIA RAFAEL CURIEL	461,817.04	26/05/2021	25/08/2021	100	100	14.7	METRO LINEAL	34 VIVIENDAS 83 PERSONAS
2021-1061	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COY ENTRE CALLE PLAYA Y CALLE ARROYO, COLONIA RAFAEL CURIEL	516,900.52	26/05/2021	25/08/2021	100	100	30.7	METRO LINEAL	26 VIVIENDAS 104 PERSONAS
2021-2090	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZACATECAS, ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VALLE FLORIDO, COLONIA DR. MARQUEZ	1,517,974.16	28/07/2021	27/10/2021	10	30	1	OBRA	41 VIVIENDAS 132 PERSONAS
2021-2091	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZINC, ENTRE CALLE HUERTA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA LAZARO CARDENAS	755,085.89	14/06/2021	25/10/2021	10	30	1	OBRA	17 VIVIENDAS 55 PERSONAS



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 204,387,616.15

SEPTIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-2093	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ARGENTINA, ENTRE CALLE HUERTA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA LAZARO CARDENAS	1,102,874.25	14/06/2021	25/10/2021	30	48	1	OBRA	29 VIVIENDAS 85 PERSONAS
2021-2096	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ROSALES, ENTRE CALLE ALAMO Y AVENIDA ESTADIO, COLONIA EMILIANO ZAPATA	1,232,692.10	14/06/2021	02/10/2021	70	75	1	OBRA	43 VIVIENDAS 126 PERSONAS
2021-2098	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON , ENTRE BOULEVARD VICENTE C. SALAZAR Y CALLE PEDRO J. MENDEZ, COLONIA FRANCISCO I. MADERO	4,236,641.62	05/08/2021	04/12/2021	25	43	1	OBRA	82 VIVIENDAS 221 PERSONAS
2021-2100	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CONDOR, ENTRE CALLE PELICANO Y PAVO REAL, FRACCIONAMIENTO LAS HUASTECAS	1,861,681.30	28/07/2021	27/10/2021	15	40	1	OBRA	51 VIVIENDAS 153 PERSONAS
2021-2101	SE02OJ	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN LA CARRETERA VALLES-TAMPICO ENTRE CALLE SAN MIGUEL DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JOSE, A LIBRAMIENTO ORIENTE DE LA COLONIA MILITAR	2,796,423.60	29/07/2021	28/09/2021	80	93	64	LUMINARIA	223 VIVIENDAS 630 PERSONAS
2021-3947	SE02OJ	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN CAMINO A ZONA TENEK ENTRE CALLE CAMPECHE DE LA COLONIA JUAREZ, A ENTRONQUE HACIA EL PANTEON LOS ABUELOS	1,341,932.72	25/08/2021	24/10/2021	75	30	41	LUMINARIA	120 VIVIENDAS 480 PERSONAS
2021-3948	SE02OJ	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ING. ANGEL OLIVA B. - CALLE TENEC-BICHOU-CALLE TANCAXEN, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE OXITIPA	719,786.31	25/08/2021	24/10/2021	100	100	22	LUMINARIA	190 VIVIENDAS 760 PERSONAS
2021-1062	SE04OB	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN CIUDAD VALLES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE RIO TAMESI Y RIO TAMUIN, FRACCIONAMIENTO ESTACION	161,427.17	23/06/2021	24/07/2021	100	100	171.42	METRO LINEAL	632 VIVIENDAS 1715 PERSONAS
TOTALES DESARROLLO URBANO				41,369,965.66							
GASTOS INDIRECTOS											
U6 GASTOS INDIRECTOS											



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **204,387,616.15**

SEPTIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-73	U603OA	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 (SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS)	1,750,000.00	22/03/2021	31/12/2021	55	55	4	INFORME	189,166
2021-74	U603OC	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 (SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS)	245,000.00	04/02/2021	31/12/2021	79	79	12	VEHICULO	189,166
TOTALES DE GASTOS INDIRECTOS				1,995,000.00							
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)											
01 OBLIGACIONES FINANCIERAS											
01 DEUDA PUBLICA											
2021-76	01OB	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	OBLIGACIONES FINANCIERAS (ADEFAS)	14,842,984.00	04/02/2021	31/12/2021	99	99	1	INFORME	70 BENEFICIARIOS
TOTALES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS				14,842,984.00							
02 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES											
01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO											
2021-3160	01OA	CIUDAD VALLES	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE	2,852,459.00	05/07/2021	31/07/2021	100	100	1	INFORME	189166
TOTALES DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES				2,852,459.00							
04 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO											
SC AGUA POTABLE											
2021-81 2021-2106	SC01OH	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, DE LA PLANTA POTABILIZADORA HASTA EL EJIDO GUSTAVO GARMENDIA (ZONA NORTE)	14,243,306.98	03/06/2021	02/12/2021	90	82	10394	METRO LINEAL	454 PERSONAS
2021-82	SC01OG	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE EN CIUDAD VALLES (PLANTA-EJIDO MONTECILLOS)	1,899,028.03	24/05/2021	19/12/2021	50	30	1	OBRA	454 PERSONAS



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **204,387,616.15**

SEPTIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-84	SC01OA	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EJIDO MONTECILLOS EN CIUDAD VALLES (LINEA EJIDO MONTECILLOS-EJIDO GUSTAVO GARMENDIA)	1,206,714.07	02/04/2021	19/12/2021	50	30	200	METRO CUBICO	454 PERSONAS
2021-2461	SC02OI	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCION	35,000.00	05/07/2021	31/12/2021	100	100	1	SISTEMA	32 VIVIENDAS 85 PERSONAS
2021-2102	SC02OI	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO DESENGAÑO 2	177,608.12	16/06/2021	15/07/2021	100	100	1	SISTEMA	118 VIVIENDAS 366 PERSONAS
TOTALES DE AGUA POTABLE				17,561,657.20							
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA											
TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA											
2021-87	TJ 020 A	EJ.CRUCERO LAS PITAS	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	37,684.92	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	CERCO	7
2021-89	TJ 020 A	EJ.GUSTAVO GARMENDIA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	26,917.80	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	CERCO	5
2021-92	TJ 020 A	EJ. LAGUNA DEL MANTE	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	48,452.04	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	CERCO	9
2021-93	TJ 020 A	EJ.LAGUNA DEL MANTE	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	53,835.60	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	CERCO	10
2021-94	TJ 020 A	EJ.LA RAYA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	48,452.04	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	CERCO	9
2021-97	TJ 020 A	EJ.AZULEJO	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	32,301.36	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	CERCO	6
2021-99	TJ 020 A	EJ.ALVARO OBREGON CALERA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	32,301.36	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	CERCO	6
2021-100	TJ 020 A	EJ.TANCULPAYA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	32,301.36	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	CERCO	6
2021-102	TJ 020 A	EJ.LA SUBIDA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	32,301.36	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	CERCO	6
2021-2464	TJ 020 A	COL OBRERA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	32,301.36	05/07/2021	31/12/2021	0	30	1	CERCO	6



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **204,387,616.15**

SEPTIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA											
2021-106	TM 030 A	COL. ZONA CENTRO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	11,319.84	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-107	TM 030 A	EJ.GUSTAVO GARMENDIA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	30,186.24	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	8
2021-111	TM 030 A	EJ.SAN ISIDRO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	26,412.96	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	7
2021-113	TM 030 A	COL.LAZARO CARDENAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-116	TM 030 A	EJ. EL CINCO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	64,145.76	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	17
2021-117	TM 030 A	EJ.LOMA DE CANOITAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	30,186.24	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	8
2021-119	TM 030 A	EJ.LA SUBIDA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-120	TM 030 A	EJ.BARRIO DE GUADALUPE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-121	TM 030 A	EJ. EL ZOCOHUITE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **204,387,616.15**

SEPTIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-122	TM 030 A	EJ.CAMILLAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-124	TM 030 A	EJ.CAMILLAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-125	TM 030 A	EJ.SAN MIGUEL	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	26,412.96	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	7
2021-126	TM 030 A	EJ.CONCEPCION	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-127	TM 030 A	EJ. CONCEPCION	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-128	TM 030 A	EJ.DESENGAÑO 2	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	30,186.24	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	8
2021-132	TM 030 A	EJ.SAN JUAN	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-134	TM 030 A	EJ.SAN JUAN	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-136	TM 030 A	EJ. EL LOBO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **204,387,616.15**

SEPTIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-137	TM 030 A	EJ. EL CHICAL 1	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-138	TM 030 A	COL. INFONAVIT 2	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-143	TM 030 A	EJ. CANOAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-145	TM 030 A	EJ. ZOCHOHUIE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-146	TM 030 A	EJ. OJO DE AGUA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-151	TM 030 A	EJ.EL SIDRAL	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	60,372.48	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	16
2021-152	TM 030 A	EJ. LAGUNA DEL MANTE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	45,279.36	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	12
2021-154	TM 030 A	EJ.LAS HUERTAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA, CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-160	TM010I	EJ.EL SIDRAL	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	58,210.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30		METRO LINEAL	6
2021-162	TM010I	EJ.LA MARINA	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	40,000.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30		METRO LINEAL	6
2021-167	TM 030 A	EJ. LOS SABINOS	EQUIPAMIENTO CON ARADO AGRICOLA	70,000.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **204,387,616.15**

SEPTIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-170	TM 030 A	EJ. LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO CON ARADO AGRICOLA	70,000.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-175	TM010I	COL. VISTA HERMOSA	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	46,469.50	22/03/2021	31/12/2021	0	30		METRO LINEAL	6
2021-183	TM 030 A	EJ. EL SIDRAL	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	70,000.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-192	TM 030 A	EJ. CAMILLAS	EQUIPAMIENTO DE BOMBAS ASPERSORAS	8,505.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	7
2021-195	TM 030 A	EJ.LA PILA	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	34,635.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-196	TM 030 A	COL.20 DE NOVIEMBRE	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	21,638.90	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-197	TM010I	EJ.ZOCOHUITE	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	49,068.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30		METRO LINEAL	6
2021-200	TM 030 A	COL. MENDEZ	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	24,197.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-203	TM 030 A	EJ. IGNACIO ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	20,000.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-205	TM 030 A	FRACC VILLAS DE SAN PEDRO	EQUIPAMIENTO DE BOMBAS ASPERSORAS	16,420.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-206	TM 030 A	EJ. CERRO ALTO	EQUIPAMIENTO CON FERTILIZADORA	40,600.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-208	TM010I	EJ. LA LIMA	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	51,850.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30		METRO LINEAL	6
2021-211	TM 030A	COL. TAMPICO	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	65,000.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-213	TM 030A	COL. EL CARMEN 2	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	24,197.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2466	TM 030A	LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	70,000.00	05/07/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2468	TM 030A	ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE CAMA BAJA	65,000.00	05/07/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2469	TM 030A	LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO CON ESCARIFICADORA CULTIVADORA ENGANCHE DE TRES PUNTOS	48,000.00	05/07/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2470	TM 030A	TOCONALA	EQUIPAMIENTO CON TRAPICHE	55,000.00	05/07/2021	31/12/2021	0	30	1	LOTE DE EQUIPO	6
TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL											



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **204,387,616.15**

SEPTIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-214	TR 01	COL. SAN RAFAEL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	16,500.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
2021-216	TR 01	COL. FRANCISCO I MADERO	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	33,000.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
2021-218	TR 01	COL. INFONAVIT 1	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	18,480.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
2021-219	TR 01	EJ. EJIDO LA HINCADA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	22,799.00	22/03/2021	31/12/2021	0	0	1	TALLER ARTESANAL	6
TP INFRAESTRUCTURA APICOLA Y AGROINDUSTRIAL											
2021-222	TP 01	COL. BARRIO LAS LOMAS	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	21,692.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	TALLER	6
2021-223	TP 01	EJ.CRUCERO LAS PITAS	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	11,020.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	MOLINO	6
2021-224	TP 01	COL. EL CARMEN 2	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	49,996.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	TALLER	6
2021-228	TP 01	COL. FRACC VILLAS DEL SOL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	52,810.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	TALLER	6
2021-229	TP 01	EJ.EL GRITADERO	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	14,506.40	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	MOLINO	6
2021-230	TP 01	EJ.CHANTOL	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	4,273.50	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	MOLINO	6
2021-232	TP 01	COL. CUAUHTEMOC	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	69,021.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	TALLER	6
2021-242	TP 01	EJ. LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	29,917.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	TALLER	6
2021-248	TP 01	FRACC. VILLA REAL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	37,457.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	TALLER	6
2021-252	TP 01	COL. LAS HUASTECAS	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	30,377.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	TALLER	6
2021-264	TP 01	COL.IGNACIO GARCIA TELLEZ	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	46,048.52	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	TALLER	6
2021-266	TP 01	COL.HIDALGO	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	29,540.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	TALLER	6
2021-270	TP 01	EJ. COYOLES	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	26,576.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	TALLER	6
2021-273	TP 01	COL. VISTAHERMOSA	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	43,000.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	TALLER	6



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 204,387,616.15

SEPTIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-280	TP 01	EJ. LA HINCADA	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	68,556.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	TALLER	6
2021-281	TP 01	COL. CONSUELO	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	43,370.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	TALLER	6
2021-284	TP 01	COL.ZONA CENTRO	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	20,996.00	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	TALLER	6
2021-286	TP 01	COL.VILLAS DEL REAL	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	18,823.99	22/03/2021	31/12/2021	0	30	1	TALLER	6
2021-2472	TP 01	TRONCONES Y LA CORRIENTE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	59,349.00	05/07/2021	31/12/2021	0	30	1	TALLER	6
2021-2471	TP 01	MAGISTERIAL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	46,509.19	05/07/2021	31/12/2021	0	30	1	TALLER	6
			TOTALES DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,849,633.84							
SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS											
2021-288	SK01OA	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	11,400,000.00	04/02/2021	31/12/2021	67	67	5	HECTAREA	189,166
			TOTAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	11,400,000.00							
SE URBANIZACION											
2021-290	SE02OJ	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ADQUISICION DE LUMINARIAS (EJERCICIO 2021)	17,159,849.00	04/02/2021	31/12/2021	100	95	12,000	LUMINARIA	189,166
2021-2103	SE02OJ	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	338,830.20	15/07/2021	04/08/2021	100	100	110	LUMINARIA	189,166
2021-2105	SE01OA	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - DESARROLLO URBANO	1,276,596.57	04/02/2021	31/12/2021	0	0			
			TOTAL URBANIZACION	18,775,275.77							
			TOTALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	50,586,566.81							
05 SEGURIDAD PUBLICA											
UI SEGURIDAD PUBLICA											
2021-300	UI01	CIUDAD VALLES (CABECERA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	17,400,000.00	04/02/2021	31/12/2021	77	77	1	PAGO DE ALUMBRADO	189,166



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **204,387,616.15**

SEPTIEMBRE DE 2021

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-301	UI01	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	PAGO DE PLANTILLAS DE DSPYTM DEL EJERCICIO 2021	31,033,530.09	04/02/2021	31/12/2021	62	62	139	PLAZA OPERATIVA	189,166
TOTALES DE SEGURIDAD PUBLICA				48,433,530.09							
06 REQUERIMIENTOS											
SS ASISTENCIA SOCIAL											
2021-2104	SS02OB	CIUDAD VALLES (CABECERA)	DESASTRES NATURALES	1,500,000.00	04/02/2021	31/12/2021	0	0		LOTE DE EQUIPO	189,166
SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS											
2021-547	SF010A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (DOTACION DE AGUA POTABLE)	1,500,000.00	04/02/2021	31/12/2021	0	0		METRO CUBICO	
2021-1063	SF02OA	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS RECOLECTORES	810,000.00	05/05/2021	31/12/2021	100	100	28	VEHICULO RECOLECTOR	189,166
U6 GASTOS INDIRECTOS											
2021-308	U601	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 SERVICIOS PERSONALES (PAGO DE PERSONAL DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)	2,990,607.78	04/02/2021	31/12/2021	68	68	18	PLAZA	189,166
2021-543	U602OA	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)	125,000.00	04/02/2021	31/12/2021	37	37	1	LOTE DE MATERIALES	43 DIRECTOS 189,166 INDIRECTOS
2021-544	U603OC	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 (SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS)	95,000.00	04/02/2021	31/12/2021	55	55	1	INFORME	43 DIRECTOS 189,166 INDIRECTOS
2021-545	U604OD	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 (MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)	45,000.00	04/02/2021	31/12/2021	5	5	1	LOTE DE EQUIPO	189,166
ORGANOS DE CONTROL											
U7 VERIFICACION , SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN											
2021-546	U7OA	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ORGANOS DE CONTROL (VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION) CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	242,378.29	04/02/2021	31/12/2021	42	42	1	INFORME	20 BENEFICIARIOS DIRECTOS
TOTALES DE REQUERIMIENTOS				7,307,986.07							