



AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **221,545,472.58**

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)											
05 DEPORTE											
SL DESARROLLO DEL DEPORTE											
2021-2076	SL020A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CIUDAD VALLES, EN UNIDAD SANTA LUCIA, COLONIA SANTA LUCIA	717,958.21	16/06/2021	15/09/2021	100	100	1	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	694 VIVIENDAS 1932 PERSONAS
2021-1300	SL020B	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS , EN CIUDAD VALLES, EN EL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO (3a. ETAPA)	3,290,471.36	07/07/2021	06/11/2021	100	100	1	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	626 PERSONAS 221 VIVIENDAS
TOTALES DE DEPORTES				4,008,429.57							
06 VIVIENDA											
SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA											
2021-1033	SH010D	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIAS DIVERSAS DE ZONA URBANA	1,318,091.80	21/05/2021	30/10/2021	100	100	20	OBRA	80 PERSONAS 20 VIVIENDAS
2021-1034	SH010D	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA NORTE DE LA ZONA RURAL	1,071,506.98	24/05/2021	23/09/2021	100	100	16	OBRA	64 PERSONAS 16 VIVIENDAS
2021-1036	SH010D	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL	535,418.03	24/05/2021	30/10/2021	100	100	8	OBRA	32 PERSONAS 8 VIVIENDAS



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **221,545,472.58**

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-5649	SH02OC	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE, EN CALLE ALBACETE ENTRE CARRETERA VALLES-MANTE Y CALLE JOSE LUIS RAMIRO GALERO, COLONIA POPULAR SOLIDARIDAD EN CIUDAD VALLES, S.L.P.	525,948.62	11/10/2021	31/12/2021	100	100	289.82	ML	48 VIVIENDAS 2,338 PERSONAS
2021-5648	SH010N	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, EN CALLE ALBACETE ENTRE CARRETERA VALLES-MANTE Y CALLE JOSE LUIS RAMIRO GALERO, COLONIA POPULAR SOLIDARIDAD EN CIUDAD VALLES, S.L.P.	77,578.65	11/10/2021	31/12/2021	100	100	48	TOMAS	48 VIVIENDAS 2338 PERSONAS
2021-5647	SH010N	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE MARIANO JIMENEZ Y JUAN SARABIA, COLONIA LAS AGUILAS EN CIUDAD VALLES	66,346.20	11/10/2021	31/12/2021	100	100	44	TOMAS	44 VIVIENDAS 2078 PERSONAS
2021-6015	SH01OD	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN EL AREA SUR DE LA ZONA RURAL	535,418.03	29/12/2021	31/12/2021	100	100	8	OBRA	8 VIVIENDAS
2021-5033	SH01OD	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS	59,993.94	03/11/2021	31/12/2021	100	100	1	OBRA	3 PERSONAS
TOTALES DE VIVIENDA				4,190,302.25							
09 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO											
SC AGUA POTABLE											
2021-39	SC02OF	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION RASCON, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	43,022.62	29/03/2021	27/04/2021	100	100	1	OBRA	2292 PERSONAS 573 VIVIENDAS
2021-1038	SC01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO LA CONCEPCION	862,229.64	21/05/2021	20/09/2021	100	100	1	OBRA	32 VIVIENDAS 85 PERSONAS



**AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021**



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 221,545,472.58

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-5953	SC040D	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, LOCALIDAD EJIDO LA RAYA	146,575.00	01/12/2021	31/12/2021	100	100	105	METROS LINEALES	43 VIVIENDAS
2021-1040	SC010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA COMUNIDAD EL CINCO	764,630.38	25/05/2021	31/08/2021	100	100	1	OBRA	17 VIVIENDAS 52 PERSONAS
2021-5956	SC020A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN EL SISTEMA DE AGUA TANCHACHIN	352,063.51	17/12/2021	28/12/2021	100	100	1	OBRA	108 VIVIENDAS 409 PERSONAS
2021-1046	SC010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD SABINO DEL OBISPO	616,473.42	25/05/2021	25/08/2021	100	100	1	OBRA	45 VIVIENDAS 155 PERSONAS
2021-1703	SC010J	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, PARA LA LOCALIDAD SAN DIEGUITO	3,791,891.67	10/09/2021	31/12/2021	100	100	2408	METRO LINEAL	273 VIVIENDAS 667 PERSONAS
SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE											



AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **221,545,472.58**

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-40	SD030B	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL (ZONA URBANA)	1,353,741.36	01/04/2021	15/08/2021	100	100	5362.39	METRO LINEAL	27,777 PERSONAS
2021-2077	SD010B	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE TAURO Y ESCORPION, COLONIA SANTA LUCIA	1,150,299.51	16/06/2021	15/09/2021	100	100	156	METRO LINEAL	694 VIVIENDAS 1932 PERSONAS
2021-1051	SD020A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLES EMMA GODOY, SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y 8 DE MARZO, COLONIA MUJERES EN SOLIDARIDAD	575,920.49	24/05/2021	25/10/2021	100	100	379	METRO LINEAL	55 VIVIENDAS 256 PERSONAS
2021-5650	SD020A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE MARIANO JIMENEZ Y JUAN SARABIA, COLONIA LAS AGUILAS EN CIUDAD VALLES	323,458.40	21/12/2021	31/12/2021	100	100	175	METRO LINEAL	44 VIVIENDAS DIRECTAS 2078 PERSONAS
2021-1052	SD020B	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CIUDAD VALLES EN CALLE ESCORPION ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAGITARIO,FRACCIONAMIENTO SANTA LUCIA (SEGUNDA ETAPA)	2,599,281.15	05/07/2021	25/10/2021	100	100	309.63	METRO LINEAL	39 VIVIENDAS 82 PERSONAS
2021-1053	SD010B	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y RIO CABALLERO, FRACCIONAMIENTO ESTACION	3,692,400.08	05/07/2021	04/10/2021	100	100	339.4	METRO LINEAL	631 VIVIENDAS 1715 PERSONAS
2021-1055	SD030B	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE DE ARROYOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (ZONA URBANA)	1,356,513.23	21/05/2021	20/08/2021	100	100	39723.7	METRO CUADRADO	4783
2021-5516	SD020A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, LINEA DE CONDUCCION Y ESTACION DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD VALLES, COLONIA SANTA ROSA	846,874.00	21/12/2021	30/12/2021	100	100	120	ML	790 PERSONAS



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **221,545,472.58**

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-2460	SD040A	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA, FRACCIONAMIENTO ESTACION	165,832.34	16/07/2021	15/09/2021	100	100	194.4	ML	4 VIVIENDAS
S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES											
2021-41	S6010A	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SECTOR UNO DEL EJIDO LAGUNA DEL MANTE, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	7,434,779.19	04/06/2021	03/12/2021	100	100	1	OBRA	250 VIVIENDAS - DIRECTAS 14 VIVIENDAS
2021-5518	S6040A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD VALLES, AMPLIACION LA HINCADA	546,532.00	21/12/2021	30/12/2021	100	100	1	OBRA	1541 PERSONAS
2021-5517	S6040A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD VALLES, DELEGACION RASCON	716,835.00	21/12/2021	30/12/2021	100	100	1	OBRA	2292 PERSONAS
TOTALES AGUA Y SANEAMIENTO				27,339,352.99							
11 DESARROLLO URBANO											
SE URBANIZACION											
2021-42	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y 30 DE MAYO, COLONIA ALTAVISTA	1,977,357.43	26/05/2021	30/10/2021	100	100	1	OBRA	81 VIVIENDAS 215 PERSONAS
2021-43	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES EN CALLE LINARES, ENTRE CALLE GENERAL OSUNA Y RAMIREZ, COLONIA LAS BRISAS	2,481,404.15	27/05/2021	26/09/2021	100	100	1	OBRA	86 VIVIENDAS 237 PERSONAS
2021-46	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES EN CALLE COLON, ENTRE CALLE RAMIREZ Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO, COLONIA ALTAVISTA	1,782,228.64	27/05/2021	26/09/2021	100	100	1	OBRA	14 VIVIENDAS 23 PERSONAS



AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **221,545,472.58**

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-47	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CONSTITUCION, ENTRE CALLE IGUALA Y TANCANHUITZ, COLONIA LA PIMIENTA	3,686,221.08	26/05/2021	25/09/2021	100	100	1	OBRA	128 VIVIENDAS 399 PERSONAS
2021-49	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE JAIME NUNO, ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y JOSE PEÑALOSA, COLONIA MORALES	1,124,949.78	01/04/2021	15/08/2021	100	100	1	OBRA	57 VIVIENDAS 104 PERSONAS
2021-50	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE MARIANO ARISTA, ENTRE CALLE AMERICAS Y ARROYO, COLONIA MORALES	879,910.00	01/04/2021	30/06/2021	100	100	1	OBRA	69 VIVIENDAS 226 PERSONAS
2021-52	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE BRASIL, ENTRE CALLE VICENTE C. SALAZAR Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS , COLONIA CUAUHTEMOC	1,570,907.56	02/04/2021	30/06/2021	100	100	1	OBRA	41 VIVIENDAS 95 PERSONAS
2021-55	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR, ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y PONCIANO ARRIAGA, COLONIA ALTAVISTA	3,089,898.63	27/05/2021	30/10/2021	100	100	1	OBRA	83 VIVIENDAS 207 PERSONAS
2021-60	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR ENTRE CALLE MAGNOLIA Y JAZMIN, COLONIA PORVENIR	1,626,301.46	27/05/2021	30/10/2021	100	100	1	OBRA	40 VIVIENDAS 119 PERSONAS
2021-65	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COMONFORT, ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE TERCERA, COLONIA BONIFACIO SALINAS	1,228,687.18	02/04/2021	30/08/2021	100	100	1	OBRA	39 VIVIENDAS 113 PERSONAS
2021-69	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TERCERA, ENTRE FRAY JUAN DE MOLLINEDO Y AVENIDA QUINTA, COLONIA MENDEZ	2,607,253.32	24/05/2021	25/10/2021	100	100	1	OBRA	57 VIVIENDAS 87 PERSONAS



**AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021**



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **221,545,472.58**

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-1057	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCANHUITZ ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y FLORES MAGON, COLONIA LA PIMIENTA	630,577.01	25/05/2021	30/09/2021	100	100	22.7	METRO LINEAL	47 VIVIENDAS 101 PERSONAS
2021-1059	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCUILIN ENTRE CALLE PRADOS Y ARENAS, COLONIA RAFAEL CURIEL	574,032.74	26/05/2021	25/08/2021	100	100	27.7	METRO LINEAL	15 VIVIENDAS 81 PERSONAS
2021-1060	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COY ENTRE CALLE MARES Y PUENTE, COLONIA RAFAEL CURIEL	461,817.04	26/05/2021	25/08/2021	100	100	14.7	METRO LINEAL	34 VIVIENDAS 83 PERSONAS
2021-1061	SE010M	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COY ENTRE CALLE PLAYA Y CALLE ARROYO, COLONIA RAFAEL CURIEL	516,900.52	26/05/2021	25/08/2021	100	100	30.7	METRO LINEAL	26 VIVIENDAS 104 PERSONAS
2021-2090	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZACATECAS, ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VALLE FLORIDO, COLONIA DR. MARQUEZ	1,517,974.16	28/07/2021	30/11/2021	100	100	1	OBRA	41 VIVIENDAS 132 PERSONAS
2021-2091	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ZINC, ENTRE CALLE HUERTA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA LAZARO CARDENAS	557,085.89	14/06/2021	25/10/2021	100	100	1	OBRA	17 VIVIENDAS 55 PERSONAS
2021-5954	SE010A	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CALLE TEHUACAN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD VALLES, ENTRE CALLE CHILAPA Y CALLE CARACUARO DE LA COLONIA MORELOS Y PAVON (OBRA COMPLEMENTARIA DE TERMINACION)	441,429.46	24/12/2021	31/12/2021	100	100	412.4	METRO CUADRADO	1715 PERSONAS
2021-2093	SE010H	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ARGENTINA, ENTRE CALLE HUERTA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA LAZARO CARDENAS	1,012,874.25	14/06/2021	25/10/2021	100	100	1	OBRA	29 VIVIENDAS 85 PERSONAS



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **221,545,472.58**

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-2096	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ROSALES, ENTRE CALLE ALAMO Y AVENIDA ESTADIO, COLONIA EMILIANO ZAPATA	982,692.10	14/06/2021	02/10/2021	100	100	1	OBRA	43 VIVIENDAS 126 PERSONAS
2021-2098	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON , ENTRE BOULEVARD VICENTE C. SALAZAR Y CALLE PEDRO J. MENDEZ, COLONIA FRANCISCO I. MADERO	4,236,641.62	05/08/2021	04/12/2021	100	100	1	OBRA	82 VIVIENDAS 221 PERSONAS
2021-2100	SE01OH	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CONDOR, ENTRE CALLE PELICANO Y PAVO REAL, FRACCIONAMIENTO LAS HUASTECAS	1,574,681.30	28/07/2021	30/11/2021	100	100	1	OBRA	51 VIVIENDAS 153 PERSONAS
2021-5519	SE03OJ	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA URBANA	1,379,977.08	21/12/2021	30/12/2021	100	100	240	LUMINARIA	136351 PERSONAS 65309 VIVIENDAS
2021-5646	SE02OJ	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE ALBACETE ENTRE CARRETERA VALLES-MANTE Y CALLE JOSE LUIS RAMIRO GALERO, COLONIA POPULAR SOLIDARIDAD EN CIUDAD VALLES, S.L.P.	53,844.62	21/12/2021	31/12/2021	100	100	7	LUMINARIA	642 VIVIENDAS 2338 PERSONAS
2021-5645	SE02OJ	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE MARIANO JIMENEZ Y JUAN SARABIA, COLONIA LAS AGUILAS EN CIUDAD VALLES, S.L.P.	143,028.80	21/12/2021	31/12/2021	100	100	4	LUMINARIA	708 VIVIENDAS 2078 PERSONAS
2021-2101	SE02OJ	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN LA CARRETERA VALLES-TAMPICO ENTRE CALLE SAN MIGUEL DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JOSE, A LIBRAMIENTO ORIENTE DE LA COLONIA MILITAR	2,601,977.34	29/07/2021	28/09/2021	100	100	64	LUMINARIA	223 VIVIENDAS 630 PERSONAS



**AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021**



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **221,545,472.58**

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-3947	SE02OJ	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN CAMINO A ZONA TENEK ENTRE CALLE CAMPECHE DE LA COLONIA JUAREZ, A ENTRONQUE HACIA EL PANTEON LOS ABUELOS	1,341,932.72	25/08/2021	24/10/2021	100	100	41	LUMINARIA	120 VIVIENDAS 480 PERSONAS
2021-3948	SE02OJ	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD VALLES, EN BOULEVARD ING. ANGEL OLIVA B. - CALLE TENEC-BICHOU-CALLE TANCAZEN, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE OXITIPA	719,786.31	25/08/2021	24/10/2021	100	100	22	LUMINARIA	190 VIVIENDAS 760 PERSONAS
2021-1062	SE04OB	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN CIUDAD VALLES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE RIO TAMESI Y RIO TAMUIN, FRACCIONAMIENTO ESTACION	161,427.17	23/06/2021	24/07/2021	100	100	171.42	METRO LINEAL	632 VIVIENDAS 1715 PERSONAS
2021-5638	SE01OA	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE MARIANO JIMENEZ Y JUAN SARABIA, COLONIA LAS AGUILAS	1,009,656.95	21/12/2021	31/12/2021	100	100	865.92	M2	2078 PERSONAS 708 VIVIENDAS VIVIENDAS DIRECTAS 78
2021-4965	SE01OA	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE COSTA RICA ENTRE HAITI Y AVENIDA MEXICO, COLONIA EMILIANO ZAPATA	2,413,900.18	19/11/2021	31/12/2021	100	100	1434.26	M2	VIVIENDAS ; 765 VIVIENDAS DIRECTAS : 53
2021-4966	SE01OA	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE FOSFORITA Y FRESNO, COLONIA LAZARO CARDENAS	2,066,147.51	19/11/2021	31/12/2021	100	100	1526.89	M2	880 VIVIENDAS , POBLACION TOTAL 2627 VIVIENDAS DIRECTAS : 65
2021-5639	SE03OA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS ENTRE PORFIRIO DIAZ Y ALVARO OBREGON, COLONIA HIDALGO	1,773,071.37	16/11/2021	28/12/2021	100	100	3682.94	M2	1148 VIVIENDAS 3028 PERSONAS VIVIENDAS DIRECTAS 126



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **221,545,472.58**

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-5640	SE010A	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ALBACETE ENTRE CARRETERA VALLES-MANTE Y CALLE JOSE LUIS RAMIRO GALERO, COLONIA POPULAR SOLIDARIDAD	2,839,038.26	21/12/2021	31/12/2021	100	100	2623.13	M2	1179 VIVIENDAS 2338 PERSONAS VIVIENDAS DIRECTAS 28
2021-5641	SE030A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, CIRCUITO CAMPECHE-SAN MIGUEL ENTRE LIBRAMIENTO PONIENTE Y PUEBLA, COLONIA JUAREZ	1,528,031.25	16/11/2021	28/12/2021	100	100	3030.96	M2	392 PERSONAS VIVIENDAS 98
2021-5644	SE020K	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE PUENTE EN CIUDAD VALLES, EN CALLE LOPEZ MATEOS,COLONIA VISTAHERMOSA	1,319,755.68	19/10/2021	20/12/2021	100	100	8.4	ML	2217 PESONAS 28 VIVIENDAS DIRECTAS
2021-4959	SE020A	CIUDAD VALLES	AMPLIACION DE CALLE LOPEZ MATEOS CON CONCRETO ASFALTICO ENTRE CALLE VIA LACTEA Y DE ACCESO AL CONSUELO, COLONIA VISTAHERMOSA	1,696,722.43	19/11/2021	31/12/2021	100	100	991	M2	1188 BENEFICIARIOS VIVIENDAS DIRECTAS : 28
2021-5643	SE030K	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE PUENTE EN CALLE PICO DE ORIZABA, COLONIA BELLAVISTA	850,863.84	19/10/2021	20/12/2021	100	100	12	ML	550 VIVIENDAS DIRECTAS 50 TOTAL 1708
2021-5642	SE030A	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE PICO DE ORIZABA ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS E ISLETA, COLONIA BELLAVISTA	767,870.07	19/10/2021	20/12/2021	100	100	1500	M2	550 VIVIENDAS ,1708 PERSONAS VIVIENDAS DIRECTAS ; 78
TOTALES DESARROLLO URBANO				57,228,856.90							
GASTOS INDIRECTOS											
U6 GASTOS INDIRECTOS											
2021-73	U6030A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 (SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS)	1,679,072.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	4	INFORME	189,166
2021-74	U6030C	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 (SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS)	245,000.00	04/02/2021	31/12/2021	100	100	12	VEHICULO	189,166
TOTALES DE GASTOS INDIRECTOS				1,924,072.00							



**AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021**



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 221,545,472.58

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)											
01 OBLIGACIONES FINANCIERAS											
01 DEUDA PUBLICA											
2021-76	01OB	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	OBLIGACIONES FINANCIERAS (ADEFAS)	14,760,862.05	04/02/2021	31/12/2021	100	100	1	INFORME	70 BENEFICIARIOS
TOTALES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS				14,760,862.05							
02 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES											
01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO											
2021-3160	01OA	CIUDAD VALLES	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE	3,821,975.00	05/07/2021	31/07/2021	100	100	1	INFORME	189166
TOTALES DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES				3,821,975.00							
04 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO											
SC AGUA POTABLE											
2021-81 2021-2106	SC01OH	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, DE LA PLANTA POTABILIZADORA HASTA EL EJIDO GUSTAVO GARMENDIA (ZONA NORTE)	14,243,306.98	03/06/2021	02/12/2021	100	100	10394	METRO LINEAL	454 PERSONAS
2021-82	SC01OG	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE EN CIUDAD VALLES (PLANTA-EJIDO MONTECILLOS)	1,899,028.03	24/05/2021	19/12/2021	100	100	1	OBRA	454 PERSONAS



**AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021**



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **221,545,472.58**

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-84	SC010A	CIUDAD VALLES	MEJORAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EJIDO MONTECILLOS EN CIUDAD VALLES (LINEA EJIDO MONTECILLOS-EJIDO GUSTAVO GARMENDIA)	1,206,714.07	02/04/2021	19/12/2021	100	100	200	METRO CUBICO	454 PERSONAS
2021-2461	SC020I	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCION	35,000.00	05/07/2021	31/12/2021	100	100	1	SISTEMA	32 VIVIENDAS 85 PERSONAS
2021-2102	SC020I	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO DESENGAÑO 2	177,608.12	16/06/2021	15/07/2021	100	100	1	SISTEMA	118 VIVIENDAS 366 PERSONAS
TOTALES DE AGUA POTABLE				17,561,657.20							
VIVIENDA											
SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA											
2021-5032	SH020D	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CUARTO DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, EN COLONIA SAN RAFAEL	78,090.19	03/11/2021	31/12/2021	100	100	1	ACCION	3 PERSONAS
TOTALES DE VIVIENDA				78,090.19							
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA											
TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA											
2021-87	TJ 020 A	EJ.CRUCERO LAS PITAS	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	36,750.46	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	CERCO	7
2021-89	TJ 020 A	EJ.GUSTAVO GARMENDIA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	26,250.32	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	CERCO	5
2021-92	TJ 020 A	EJ. LAGUNA DEL MANTE	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	47,249.96	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	CERCO	9
2021-93	TJ 020 A	EJ.LAGUNA DEL MANTE	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	52,499.96	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	CERCO	10



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **221,545,472.58**

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-94	TJ 020 A	EJ.LA RAYA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	47,249.98	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	CERCO	9
2021-97	TJ 020 A	EJ.AZULEJO	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	31,500.40	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	CERCO	6
2021-99	TJ 020 A	EJ.ALVARO OBREGON CALERA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	31,500.40	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	CERCO	6
2021-100	TJ 020 A	EJ.TANCULPAYA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	31,500.40	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	CERCO	6
2021-102	TJ 020 A	EJ.LA SUBIDA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	31,500.40	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	CERCO	6
2021-2464	TJ 020 A	COL OBRERA	REHABILITACION DE ESPACIOS (CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS)	31,500.40	05/07/2021	31/12/2021	100	100	1	CERCO	6
TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA											
2021-106	TM 030 A	COL. ZONA CENTRO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	11,319.84	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-107	TM 030 A	EJ.GUSTAVO GARMENDIA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	29,184.05	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	8
2021-111	TM 030 A	EJ.SAN ISIDRO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	25,536.03	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	7



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **221,545,472.58**

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-113	TM 030 A	COL.LAZARO CARDENAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-116	TM 030 A	EJ. EL CINCO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	62,016.04	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	17
2021-117	TM 030 A	EJ.LOMA DE CANOITAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	29,184.03	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	8
2021-119	TM 030 A	EJ.LA SUBIDA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-120	TM 030 A	EJ.BARRIO DE GUADALUPE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-121	TM 030 A	EJ. EL ZOCOHUITE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-122	TM 030 A	EJ.CAMILLAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **221,545,472.58**

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-124	TM 030 A	EJ.CAMILLAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-125	TM 030 A	EJ.SAN MIGUEL	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	25,536.04	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	7
2021-126	TM 030 A	EJ.CONCEPCION	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-127	TM 030 A	EJ. CONCEPCION	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-128	TM 030 A	EJ.DESENGAÑO 2	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	29,184.07	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	8
2021-132	TM 030 A	EJ.SAN JUAN	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-134	TM 030 A	EJ.SAN JUAN	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **221,545,472.58**

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-136	TM 030 A	EJ. EL LOBO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-137	TM 030 A	EJ. EL CHICAL 1	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-138	TM 030 A	COL. INFONAVIT 2	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-143	TM 030 A	EJ. CANOAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	22,639.68	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-145	TM 030 A	EJ. ZOCOHUITE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	21,932.70	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-146	TM 030 A	EJ. OJO DE AGUA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	21,888.03	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-151	TM 030 A	EJ.EL SIDRAL	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	58,368.08	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	16



**AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021**



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **221,545,472.58**

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-152	TM 030 A	EJ. LAGUNA DEL MANTE	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	43,776.05	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	12
2021-154	TM 030 A	EJ.LAS HUERTAS	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA PALA REDONDA,,CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA	21,888.08	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-160	TM010I	EJ.EL SIDRAL	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	58,203.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100		METRO LINEAL	6
2021-162	TM010I	EJ.LA MARINA	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	39,965.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100		METRO LINEAL	6
2021-167	TM 030 A	EJ. LOS SABINOS	EQUIPAMIENTO CON ARADO AGRICOLA	70,000.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-170	TM 030 A	EJ. LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO CON ARADO AGRICOLA	70,000.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-175	TM010I	COL. VISTA HERMOSA	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	46,450.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100		METRO LINEAL	6
2021-183	TM 030 A	EJ. EL SIDRAL	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	70,000.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-192	TM 030 A	EJ. CAMILLAS	EQUIPAMIENTO DE BOMBAS ASPERSORAS	8,500.50	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	7
2021-195	TM 030 A	EJ.LA PILA	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	34,630.50	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-196	TM 030 A	COL.20 DE NOVIEMBRE	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	21,630.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-197	TM010I	EJ.ZOCOHITE	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	49,060.40	22/03/2021	31/12/2021	100	100		METRO LINEAL	6



**AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021**



TECHO FINANCIERO 203,532,726.00
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS 221,545,472.58

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-200	TM 030 A	COL. MENDEZ	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	24,190.10	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-203	TM 030 A	EJ. IGNACIO ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	19,965.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-205	TM 030 A	FRACC VILLAS DE SAN PEDRO	EQUIPAMIENTO DE BOMBAS ASPERSORAS	16,406.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-206	TM 030 A	EJ. CERRO ALTO	EQUIPAMIENTO CON FERTILIZADORA	40,565.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-208	TM010I	EJ. LA LIMA	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	51,815.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100		METRO LINEAL	6
2021-211	TM 030A	COL. TAMPICO	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	64,930.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-213	TM 030A	COL. EL CARMEN 2	EQUIPAMIENTO CON PICADORA DE FORRAJE	24,150.10	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2466	TM 030A	LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE GANADERO	70,000.00	05/07/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2468	TM 030A	ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO CON REMOLQUE CAMA BAJA	64,965.00	05/07/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2469	TM 030A	LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO CON ESCARIFICADORA CULTIVADORA ENGANCHE DE TRES PUNTOS	47,986.00	05/07/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
2021-2470	TM 030A	TOCONALA	EQUIPAMIENTO CON TRAPICHE	54,965.00	05/07/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	6
TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL											
2021-214	TR 01	COL. SAN RAFAEL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	17,820.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER ARTESANAL	6
2021-216	TR 01	COL. FRANCISCO I MADERO	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	35,640.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER ARTESANAL	6
2021-218	TR 01	COL. INFONAVIT 1	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	19,958.40	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER ARTESANAL	6
2021-219	TR 01	EJ. EJIDO LA HINCADA	EQUIPAMIENTO PARA TALLER CONFECCION DE PRENDAS CON BORDADO ARTESANAL	24,622.92	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER ARTESANAL	6
TP INFRAESTRUCTURA APICOLA Y AGROINDUSTRIAL											



AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **221,545,472.58**

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-222	TP 01	COL. BARRIO LAS LOMAS	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	21,234.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER	6
2021-223	TP 01	EJ.CRUCERO LAS PITAS	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	11,000.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	MOLINO	6
2021-224	TP 01	COL. EL CARMEN 2	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	49,800.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER	6
2021-228	TP 01	COL. FRACC VILLAS DEL SOL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	52,500.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER	6
2021-229	TP 01	EJ.EL GRITADERO	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	14,400.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	MOLINO	6
2021-230	TP 01	EJ.CHANTOL	EQUIPAMIENTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	4,100.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	MOLINO	6
2021-2471	TP 01	MAGISTERIAL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE TORTILLERIA DE HARINA	46,300.00	05/07/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER	6
2021-232	TP 01	COL. CUAUHEMOC	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	68,869.50	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER	6
2021-242	TP 01	EJ. LAGUNA DEL MANTE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	29,846.90	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER	6
2021-248	TP 01	FRACC. VILLA REAL	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	37,015.70	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER	6
2021-252	TP 01	COL. LAS HUASTECAS	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	30,136.90	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER	6
2021-264	TP 01	COL.IGNACIO GARCIA TELLEZ	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	45,820.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER	6
2021-266	TP 01	COL.HIDALGO	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	29,435.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER	6
2021-2472	TP 01	TRONCONES Y LA CORRIENTE	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE EMBUTIDOS	58,957.00	05/07/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER	6



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **221,545,472.58**

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-270	TP 01	EJ. COYOLES	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	26,506.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER	6
2021-273	TP 01	COL. VISTAHERMOSA	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	42,920.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER	6
2021-280	TP 01	EJ. LA HINCADA	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	68,498.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER	6
2021-281	TP 01	COL. CONSUELO	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	43,360.80	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER	6
2021-284	TP 01	COL.ZONA CENTRO	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	20,880.00	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER	6
2021-286	TP 01	COL.VILLAS DEL REAL	EQUIPAMIENTO PARA RASPAS Y LICUADOS CON FRUTA DE LA REGION	18,792.20	22/03/2021	31/12/2021	100	100	1	TALLER	6
TOTALES DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA				2,831,061.16							
SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS											
2021-288	SK010A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	7,600,000.00	04/02/2021	31/12/2021	100	100	5	HECTAREA	189,166
2021-4960	SK010A	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN EJIDO CHANTOL	5,273,818.39	18/10/2021	17/12/2021	100	100	5	HECTAREA	189,166
TOTAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				12,873,818.39							
SE URBANIZACION											
2021-290	SE020J	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ADQUISICION DE LUMINARIAS (EJERCICIO 2021)	17,159,849.00	04/02/2021	31/12/2021	100	100	12,000	LUMINARIA	189,166



**AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021**



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **221,545,472.58**

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-2103	SE02OJ	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	338,830.20	15/07/2021	04/08/2021	100	100	110	LUMINARIA	189,166
2021-4962	SE02OA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR ENTRE BOULEVARD MEXICO-LAREDO Y CALLE ALLENDE, COLONIA FRANCISCO I. MADERO	1,806,741.76	25/11/2021	28/12/2021	100	100	3380	M2	3868 PERSONAS
2021-4964	SE02OA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR ENTRE PEDRO ANTONIO SANTOS Y AZTECAS, COLONIA AVANCE	1,338,934.99	27/10/2021	26/12/2021	100	100	2325	M2	1241 PERSONAS
			TOTAL URBANIZACION	20,644,355.95							
			TOTALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	53,988,982.89							
05 SEGURIDAD PUBLICA											
UI SEGURIDAD PUBLICA											
2021-300	UI01	CIUDAD VALLES (CABECERA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	17,557,521.05	04/02/2021	31/12/2021	100	100	1	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	189,166
2021-5476	UI01	CIUDAD VALLES	GASTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EJERCICIO 2021	934,370.44	01/12/2021	31/12/2021	100	100	1	INFORME	189,166
2021-5472	UI03	CIUDAD VALLES	EQUIPAMIENTO PARA PLANTILLAS DE DSPYTM DEL EJERCICIO 2021 (UNIFORMES)	1,147,936.00	01/12/2021	31/12/2021	100	100	160	UNIFORME	189,166
2021-301	UI01	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	PAGO DE PLANTILLAS DE DSPYTM DEL EJERCICIO 2021	28,391,063.25	04/02/2021	31/12/2021	100	100	139	PLAZA OPERATIVA	189,166
			TOTALES DE SEGURIDAD PUBLICA	48,030,890.74							
06 REQUERIMIENTOS											
SS ASISTENCIA SOCIAL											



AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO 2021



TECHO FINANCIERO **203,532,726.00**
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES VALIDADAS **221,545,472.58**

28 DE ENERO DE 2022

NUM. DE OBRA	PROG.SUB-PROG/PROY	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEF
2021-5520	SS010B	CIUDAD VALLES	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO (DESPENSAS) ZONA URBANA Y RURAL	2,220,000.00	01/12/2021	31/12/2021	100	100	6000	DESPENSA	6000 PERSONAS
2021-5960	SS010C	CIUDAD VALLES	ADQUISICION DE 3 SILLAS DE RUEDAS PARA APOYO A DISCAPACITADOS	10,000.00	01/12/2021	31/12/2021	100	100	3	SILLAS DE RUEDAS	3 PERSONAS
SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS											
2021-1063	SF020A	CIUDAD VALLES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS RECOLECTORES	810,000.00	05/05/2021	31/12/2021	100	100	28	VEHICULO RECOLECTOR	189,166
U6 GASTOS INDIRECTOS											
2021-308	U601	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 SERVICIOS PERSONALES (PAGO DE PERSONAL DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)	2,482,379.79	04/02/2021	31/12/2021	100	100	18	PLAZA	189,166
2021-543	U6020A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL)	125,000.00	04/02/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE MATERIALES	43 DIRECTOS 189,166 INDIRECTOS
2021-544	U6030C	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 (SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS)	73,517.71	04/02/2021	31/12/2021	100	100	1	INFORME	43 DIRECTOS 189,166 INDIRECTOS
2021-545	U6040D	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	GASTOS INDIRECTOS 2021 (MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)	288,472.40	04/02/2021	31/12/2021	100	100	1	LOTE DE EQUIPO	189,166
ORGANOS DE CONTROL											
U7 VERIFICACION , SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN											
2021-546	U70A	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	ORGANOS DE CONTROL (VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION) CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	242,378.29	04/02/2021	31/12/2021	100	100	1	INFORME	20 BENEFICIARIOS DIRECTOS
TOTALES DE REQUERIMIENTOS				6,251,748.19							